

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى عملية استكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع وصلة سكة حديد
{ الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } بطول ٧٥ كم وصلة الميناء الجاف المسافة من الكم ٨,٩٠٠ إلى الكم ٩,٢٠٠
بطول ٠,٣ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٢٠٢٣ / ١١٤٢ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات .

وبناءً على محضر معاينة المادة الحجرية المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمتضمن سعر المادة الحجرية لمشروع قطار الروبيكى

تتشرف بإحاطة سيادتكم بأن قيمة المادة الحجرية المستحقة لإجمالى كميات الأتربة المنفذة بالعملية عالية
والتي تم توريدها خلال المدة من يونية ٢٠٢٢ حتى مارس ٢٠٢٤ والمدونة بالمستخلص رقم (١) كالاتى

قيمة المادة الحجرية = قيمة المادة الحجرية + ٢٥ % نسبة الدمك والهالك + ١٢ % استقطاعات .

بنود الأعمال	الوحدة	قيمة المادة الحجرية	٢٥ % قيمة الهالك ونسبة الدمك	١٢ % نسبة الاستقطاعات	السعر	الكمية بالتر المكعب	المبلغ
توريدو تشغيل أتربة صالحة للردم	٣م	٤٩,٦٦	١٢,٤١٥	٧,٤٤٩	٦٩,٥٢	٥٨١٨ ٣م	٤٠٤٤٦٧,٣٦
الإجمالى							٤٠٤٤٦٧,٣٦

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة وسداد مبلغ ٤٠٤٤٦٧,٣٦ جنيه لشركة ورثة يسرى وأبو الفتوح
مقاولات عامة وتوريدات ومرفق أستمارة ٥٠ ع. ح وكذا صورة من البونوات المائنية بعد مراجعة الأصل .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...


تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ١ / ٢

مرفقات عدد (١) أستمارة ٥٠ ع. ح
عدد () محضر + صورة البونوات

رئيس الإدارة المركزية
سلى سلى صالح



كود



ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنسه	قرش
		٢-٤٤٧٧٢	
	الجملة	٢-٤٤٧٧٢	

کت المراسلات
رئيس القسم
مرا

(ب) الکاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
	بيانات		نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيته
	قرش				
	إجمالي الأصل				
	قرش				
	بيانات الاستقطاعات				
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش جنيته	قرش جنيته	قرش		
	رسم الدمغة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

ۛۛۛۛ

رئيس المصلحة

علامة

فِي ————— سَنَةِ ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ التاريخ : _____
 جارى
 الإيرادات

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(۱)

امضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب شيد رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب العدل :

(٨) أذكر في كل فقرة

رقم : _____ إمضاء الكاتب المتروط : _____

(٦) استلمت

محضر معاينة المادة الحجرية

مشروع إنشاء الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي / العاشر

من رمضان / بلبيس بحلول ٥٧ تم

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢ و بناءا علي موافقة السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة بشأن تشكيل لجنة لإعادة دراسة قيمة المادة الحجرية للموردة للمشروع عاليه في الفترة من بدء العمل حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١ فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :-

- ١- المهندس / محمد أمين
 - ٢- المهندس / محمد فتحي
 - ٣- المهندس / محمد صفوت
 - ٤- المهندس/ هبة غنيم
 - ٥- المهندس/ رياض صالح
 - ٦- مندوبي الشركات المنفذة
- مدير عام المشروعات بمنطقة شرق الدلتا - رئيسا
مدير ادارة بالادارة المركزية للشرقى - عضوا
المنسق العام لخطوط السكة الحديد - عضوا
المنطقة الثالثة شرق الدلتا - عضوا
مدير المشروع الاستشاري محرم باخوم - عضوا

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع علي المستندات المقدمة من الشركات المنفذة للمشروع عاليه بذات الخصوص ومن ثم قامت اللجنة بالمرور علي الطبيعة و معاينة المحاجر المتواجدة في نطاق المشروع عاليه و تم التحري عن سعر قيمة المادة الحجرية في الفترة من تاريخ بدء المشروع حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١ و نظرا للتفاوت في سعر المادة الحجرية الموردة للمشروع حسب إفادة الشركات المنفذة عن متوسط أسعار المواد الحجرية في المحاجر الاخرى في نفس النطاق و لكن علي مسافات أبعد لذلك تم عمل دراسة تحليل سعر للوصول الي السعر العادل لقيمة المادة الحجرية في تلك الفترة المشار اليها بعاليه و من الدراسة تبين الآتي:-

قيمة المادة الحجرية لبند الأتربة :


قيمة التكلفة الكلية = قيمة التكلفة المباشرة + قيمة التكلفة غير المباشرة

أولاً: التكلفة المباشرة:

٢٥ جنيه/م	التكلفة الأساسية للمادة الخام
١١ جنيه/م	تكلفة العمالة و المعدات
٢٠٠ جنيه/م	بون مائي
١١,٤ جنيه / م	قيمة أرباح المادة الحجرية ٣٠٪
اجمالي التكلفة المباشرة لقيمة المادة الحجرية = ٤٩,٤ جنيه / م	

ثانياً: التكلفة غير المباشرة:

- ١- قيمة المال و معامل الدمك = ٢٥٪ من قيمة التكلفة المباشرة
- ٢- قيمة المصاريف الادارية و الاستقطاعات و الأرباح = ١٢٪ من قيمة (التكلفة المباشرة، قيمة المال و معامل الدمك)



ثالثا إجمالي قيمة التكلفة للمادة الحجرية للأتربة

١. سعر المادة الحجرية للأتربة الرطبة بقيمة و قدرها ١٩.٤ جنيه/م^٣

٢. تم مراعاة معامل تأثير زيادة أسعار المواد

قيمة المادة الحجرية جنيه/م ^٣	قيمة المالكة و معامل الملك ١/٢٥	التصارييف الادارية و التصارييف و الاستقطاعات و الارباح (١٢٪)	إجمالي التكلفة التكبدية لقيمة المادة الحجرية جنيه/م ^٣	للمرة طبقا لزيادة سعر المواد
١٩.٤	١٢.٣٥	٧.٤١	٦٩.١٦	من بدء العمل حتى يونيو ٢٠٢٢
١٩.٦٦	١٢.٤١٥	٧.٤٤٩	٦٩.٥٢	من يوليو ٢٠٢٢ حتى مارس ٢٠٢٤
٥٠.١٢	١٢.٥٣٢٥	٧.٥١٩٥	٧٠.١٨٢	من أبريل ٢٠٢٤ حتى يونيو ٢٠٢٤

٣. سعر الأتربة لمشروع إنشاء جسور الروبيكي/العاشر من رمضان/بليس اعتبارا من ٢٠٢٤.٧.١ شامل المادة

الحجرية طبقا لحضر المفاوضة للمعتمد للأعمال المنفذة بدءا من تاريخ ٢٠٢٤/٧/١

٤. سعر المادة الحجرية لطبقة الأساس فكسير الكسارات مدمج في سعر البند طبقا لحضر المفاوضة المعتمدة

٥. على الشركات المنفذة تقديم أصل البون المائي للمواد الحجرية المطلوب صرف قيمتها طبقا للأجراءات

المعمول بها.

و تم التوقيع على ذلك:

الشركات	أعضاء اللجنة
١- شركة درة بيرى رابولفون حارون عامه محمد بيرى الوصيف بالبناء والنشر يوسف شمس	٥- ٤- ٣- ٢- ١- محمد اسعد



شركة ترأسست للتطوير والمقاولات
١١ ش. ب. مكة المكرمة - الرياض - المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٢٦٥٥
فكس: ٧٣١-٧٢٥

شركة للاستثمار والعمل الضميمة
والمقاولات
ش. ب. د. م.
هاتف: ١٢١٩٦
فكس: ٨٠٥ - ٢٥٠ - ٦٧٠

شركة
الرئيسية
للتنفيذ والتوريدات

شركة
للتنفيذ والتوريدات
ش. ب. د. م.
هاتف: ٥٦١

شركة البهلي للمقاولات العامة والتوريدات
ش. ب. د. م.
هاتف: ٢٨٢-١٦٧-٣٥٢
فكس: ٢٨٢-١٦٧-٣٥٢
مقر: / السكة الحديدية الجديدة
(الرياض - مكة المكرمة)

شركة ورلة بيرى وأبو الطول
مقاولات عامة وتوريدات
ش. ب. د. م.
هاتف: ٧٢٩٨٤١

شركة أحمد عبد الرحمن
للتنفيذ والتوريدات المعمورة ش. ب. د. م.
هاتف: ٥٦٧-٥٦٧-٩١٢
فكس: ١٧٨٥٣٧

شركة الأهلي للمقاولات العامة والتشييد
 س.ت: 42301
 ب.ض: 262-167-352
 مشروع / المكتب الهندسي
 (الرياض - مصر - ليبيا)

شركة للاستثمار والمعامل الطبية
 والمقاولات
 ش.ذ.م.م
 ب.ض: ٨٠٥ - ٢٥٠ - ٦٧٠
 س.ت: ١٢١٩٦

شركة عبد الرحمن
 للمقاولات والتشييد
 ش.ذ.م.م
 ب.ض: ٢١١-٥٧٧-١١٦
 س.ت: ١٢٥٠١٢٥

الرئاسة
 للخدمات الهندسية والتشييد

الوطنية
 للإنشاء والتشييد
 ب.ض: ٦٤٠ - ٤٥١ - ٧٤٨
 س.ت: ٢١٧٦٧

شركة ترأسست للتطوير والمقاولات
 ش.ذ.م.م
 ب.ض: 731-720-652
 س.ت: 22605

شركة للبناء والتشييد
 ش.ذ.م.م
 س.ت: ٥٦٠١

الشركة المصرية أو سكوتية للتشييد
 SCOT CONSTRUCTION
 ش.ذ.م.م - مصر - ليبيا