

مشروع ازواج طريق الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكي بطول ١٥ كم في المسافة من ١٠٠ حتى ١١٥
 تاريخ التعاقد ٢٠٢١/١٢/٢٢

مستخلص من ٢٠٢٤/٧/٧ الى ٢٠٢٤/١/١

قيمة التعويض	فأ	م	ت	تاريخ الحاسبة	معدل الخصم المتغير		المواد المؤثرة	قيمة الاعصال	نسبة كمية المستخلص	كمية المستخلص	نسبة عدد الايام	عدد الايام	شهور المستخلص	تاريخية	رقم المستخلص	الوحدة	بيان البند
					ك	ع											
٥١١,٩٠	٠,٠٥٧٦٤٦	٠,٢٨٨٢٣٠	٩٣,٣٠	٤١٧,٠	٣٢٣,٧٠	٠,٢	سولار	٨٨٨٠	١٩٠	٦٠٠	٠,٣١٧	٦٠	من يناير حتى فبراير	٦		٤٦,٦٢٠	اعمال توريد وتشغيل
١,٧٤٨,١٥	٠,٠٩٦٨١٨	٠,٤٨٤٠٩٠	١٥٦,٧٠	٤٨٠,٤	٣٢٣,٧٠	٠,٢	سولار	١٨٠٥٦	٣٨٧	٦٠٠	٠,٦٤٦	١٢٢	من مارس حتى يونيو				
١٣٩,٤١	٠,١٣٤٥٦٩	٠,٦٧٢٨٤٥	٢١٧,٨٠	٥٤١,٥	٣٢٣,٧٠	٠,٢	سولار	١٠٣٦	٢٢	٦٠٠	٠,٠٣٧	٧	يوليو				
١٦,٠٣١,٠٧	٠,٠٤٣٢٦٤	٠,٢٨٨٢٣٠	٩٣,٣٠	٤١٧,٠	٣٢٣,٧٠	٠,١٥	سولار	٣٧٠٧٩٤	٢٣١٧	٧٣٠٠	٠,٣١٧	٦٠	من يناير حتى فبراير	٦		١٦٠	اعمال توريد وتشغيل
٥٤,٧٤٦,٧٦	٠,٠٧٢٦١٤	٠,٤٨٤٠٩٠	١٥٦,٧٠	٤٨٠,٤	٣٢٣,٧٠	٠,١٥	سولار	٧٥٣٩٤٧	٤٧١٢	٧٣٠٠	٠,٦٤٦	١٢٢	من مارس حتى يونيو				
٤,٣٦٦,٠٢	٠,١٠٠٩٢٧	٠,٦٧٢٨٤٥	٢١٧,٨٠	٥٤١,٥	٣٢٣,٧٠	٠,١٥	سولار	٤٣٢٥٩	٢٧٠	٧٣٠٠	٠,٠٣٧	٧	يوليو				
٣١,٢٥٢,٣٥	٠,٠٤٣٢٦٤	٠,٢٨٨٢٣٠	٩٣,٣٠	٤١٧,٠	٣٢٣,٧٠	٠,١٥	سولار	٧٢٢٨٥٧	٢١٩٠	٦٩٠٠	٠,٣١٧	٦٠	من يناير حتى فبراير	٦		٣٣٠	اعمال توريد وتشغيل
١٠,٦٧٢٨,٠٦	٠,٠٧٢٦١٤	٠,٤٨٤٠٩٠	١٥٦,٧٠	٤٨٠,٤	٣٢٣,٧٠	٠,١٥	سولار	١٤٦٩٨١٠	٤٤٥٤	٦٩٠٠	٠,٦٤٦	١٢٢	من مارس حتى يونيو				
٨,٥١١,٤٩	٠,١٠٠٩٢٧	٠,٦٧٢٨٤٥	٢١٧,٨٠	٥٤١,٥	٣٢٣,٧٠	٠,١٥	سولار	٨٤٣٣٣	٢٥٦	٦٩٠٠	٠,٠٣٧	٧	يوليو				
٣١٧,٠٥	٠,٠٠٨٦٤٧	٠,٢٨٨٢٣٠	٩٣,٣٠	٤١٧,٠	٣٢٣,٧٠	٠,٠٣	سولار	٣٦,٦٦٦,٧	٠,٠٢٤	٠,٠٧٧	٠,٣١٧	٦٠	من يناير حتى فبراير	٦		١,٥٠٠,٠٠٠	انشاء بئر بالخطوط عية
١,٠٨٢,٧٥	٠,٠١٤٥٢٣	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	سولار	٧٤٥٥٦	٠,٠٥٠	٠,٠٧٧	٠,٦٤٦	١٢٢	من مارس حتى يونيو				
٨٦,٣٥	٠,٠٢٠١٨٥	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠٠٠	سولار	٤٢٧٨	٠,٠٠٣	٠,٠٧٧	٠,٠٣٧	٧	يوليو				
٢٢٥,٥٢١,٣٦																	
٢٢٤,٣٩٣,٧٥																	

مذكرة بخصوص
مشروع ازواج طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من اسوان حتى توشكى بطول ١٠٥ كم فى المسافة من ١٠٠ حتى ١١٥
تاريخ التعاقد ٢٠٢١/١٧/٢٢

مستخلص ٢٠٢٤/٧/٢٩ من ٢٠٢٤/٧/٢٩

بيانات التعاقد	رقم المستخلص	سعر البند	الوحدة	بيان البند	المواد المتوفرة	قيمة الاعمال	كمية المستخلص	تاريخه	لقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ الصادر لتعديل بعض احكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بتنظيم المناقصات والمزايدات			
									معامل الخصم المتغير	الفتح القنى	تاريخ المحاسبه	ت
رقم البند	رقم المستخلص	سعر البند	الوحدة	بيان البند	المواد المتوفرة	قيمة الاعمال	كمية المستخلص	تاريخه	ك	ع	١٤	١٤
٣ م	٧	٤٦,٦٢	٣ م	عمال توريد وتحصيل والاثريه مسافه نكل حتى ٢ كم (سولار)	سولار	٢٠٥١٧٨	٤٤٠٠	٥٨/٨٠/٢٠٢٠	٠,٢	٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥	٢١٧,٨٠
٢ م	٧	٧٦	٢ م	بالمنى المكعب اعمال حفر بالمعدات ميكانيكية فى تربة صخرية صلبة اجهاد من ٤٠٠-٣٠٠ كجم /سم ٢	سولار	١٧٧٦١٢٠	٢٣٣٧٠		٠,٢٠	٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥	٢١٧,٨٠
مقط	٧	١,٥٠٠,٠٠٠	مقط	انشاء نهر بالمقطوعة	سولار	٢٧٠٠٠٠	٠,٠١٨		٠,٠٣	٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥	٢١٧,٨٠
الاجمالى												
الاجمالى بعد خصم ٠,٥ %												
٢٦٧,١٥٩,٦٦												
٢٦٥,٨٢٣,٨٦												



٤٩٨٥

م. ا. ش. ر. س. ع.

م. ا. ش. ر. س. ع.

قيمة فروق الأسعار لمستخلص جاري 6 و 7	
رقم المستخلص	قيمة فروق الأسعار
مستخلص 6	224393.75
مستخلص 7	265823.88
الإجمالي	490217.64

ب



(٤٩٨٩٥)

ب