

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٤٤٥٨٢٢١.٣٩)
(فقط وقدره اربعة مليون ربعمائة ثمانية وخمسون الف مائتان واحد وعشرون جنية و
٣٩ قرشا لا غير) قيمة حساب فـروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار/
اسمنت) المستخدمة فى الأعمال عن المستخلص رقم ٦) عملية تنفيذ اعمال كوبرى
علوى للسيارات عند تقاطع مسار خط القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة
الادارية - العلمين - مطروح - الفيوم) مع محور الضبعة عند كم ١٦٩,٠٥٠ (بالامر
المباشر)


تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/٣/١٠

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد نصر طيبخ



جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)


مصلحة : الهيئة العامة للغرفة التجارية والصناعية
قسم : المحاسبة
المبلغ المستحق إلى : بنك مصر
بموجب : { الطلبات طيه ، أو : بمرورته استمرارية العمل }

صار مراجعته ووجد على صحة وتقديم لاعتماده إدارياً وحرف التوبة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٤٥٨٤٤٩	٢٩

رقم : _____

الختم ذو التاريخ ٢٩



كتب المراجعة

رئيس القسم


رئيس الإدارة العامة

تقييد في السجل برقم : _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	نصل	قسم	فرع	جنيه	قرش
	١٢٦٥	١٢٦٥	١٢٦٥	١٢٦٥	١٢٦٥	١٢٦٥
	إجمالي الأصل				٤٤٥٨٤٤٩	٢٩
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

(ب) الختم المنوط

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
جاري : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الإيرادات : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠١

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٢ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____

إمضاءات موظفي الشطب

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____


(٣) سحب : _____

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل : _____

(٥) أدرج في كشف : _____

(٦) استلمت : _____



إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠١

شيك
إذن صرف

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم المستخلص	ج٦
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١٢/٣٠

تاريخ الفتح الفنى أو امر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٠١
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الارقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣
البيثومين	٥٦٦	٧٦٢,٠٠
الاسمنت	٢٠٧,٢	٣٣٦,١٠
المولار	٣٣٢	٤١٧,٠٠
حديد تسليح	٤١٣	١٠٦٧,٨٠
كُتِل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٨٨,٣	٩٤٤,٥٠

م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من إلى	عدد الأيام	المعاملات	الارقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = (المعاملات x نسبة التغير)	رقم البند بالقائمة الموحدة
١٩	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطة الانتقالية	م ^٣	١٦٧٥	٥٣,٠٠	٨٨٧٧٥,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣٠	٠,١٠٠	٣٣٢	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٥٦,٠٢	٠,٠٢٥٦,٠٢	٢٢٧٢,٨٥٤	٥٠
			١٦٧٥	٥٣,٠٠	٨٨٧٧٥,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣٠	٠,٢٨٠	٢٠٧,٢	٣٣٦,١٠	٠,١٧٤١٨٩	٠,١٧٤١٨٩	١٥٤٦٣,٦٤٥	٥١
١-٢٢	خرسانة مسلحة للاعادة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذة	م ^٣	٣٠٧٠	٦٦,٠٠	٢٠٢٦٢٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣٠	٠,١٠٠	٣٣٢	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٥٦,٠٢	٠,٠٢٥٦,٠٢	٥١٨٧,٥٦٠	٥٣
			٣٠٧٠	٦٦,٠٠	٢٠٢٦٢٠,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	٣٠	٠,٢٣٣	٢٠٧,٢	٣٣٦,١٠	٠,١٤٤٩٥٠	٠,١٤٤٩٥٠	٢٩٣٦٩,٨٢٨	٥٤
٥٢٢٩٣,٨٨٧																

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع



المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام المشروعات
التوقيع
مدير عام المال والاداري
التوقيع
المحاسب

مدير المشروع
التوقيع

الشركة المنفذة:
مدير التنفيذ:
التوقيع
مدير التنفيذ:
التوقيع
مدير المنطقة التنفيذية

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

رقم المستخلص	ج٦
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١٢/٣٠

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الاعمال خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣
البيتومين	٥٦٦	٧٦٢,٠٠
الاسمنت	٢٠٧,٢	٣٣٦,١٠
المولار	٣٣٢	٤١٧,٠٠
حديد تسليح	٤١٣	١٠٦٧,٨٠
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٨٨,٣	٩٤٤,٥٠

بيانات التعاقد			المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =		رقم البند بالقائمة الموحدة	
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة									قيمة الاعمال	قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)		
مقابله																٥٢٢٩٣,٨٨٧
٥٦	خرسانة مسلحة للهوامت العرضية فوق اعمدة الكوبري ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدات حتى اسفل الاطار أو البلاطة	٣م	٣٢٠٠	١٨٩,٠٠	٦٠٤٨٠٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٣٠	٠,١٠٠	٣٣٢	٤١٧,٠٠	٠,٠٢٥٦٠٢	٠,٠٢٥٦٠٢	١٥٤٨٤,٣٣٧	
			٣٢٠٠	١٨٩,٠٠	٦٠٤٨٠٠,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٣٠	٠,٢٢٤	٢٠٧,٢	٣٣٦,١٠	٠,١٣٩٣٥١	٠,١٣٩٣٥١	٨٤٢٧٩,٦٩٧	
٦٥	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	بالطن	٢٧٥٠٠	١٣٠,٠٠	٣٥٧٥٠٠٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٣٠	٠,٠٥٠	٣٣٢	٤١٧,٠٠	٠,٠١٢٨٠١	٠,٠١٢٨٠١	٤٥٧٦٤,٣٠٧	
			٢٧٥٠٠	١٣٠,٠٠	٣٥٧٥٠٠٠,٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٣٠	٠,٦٥٠	٤١٣	١٠٦٧,٨٠	١,٠٣٠٥٥٧	١,٠٣٠٥٥٧	٣٦٨٤٢٤٠,٩٢٠	
بعده																٣٨٨٢٠,٦٣,١٤٩

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

التوقيع



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المحاسب

مدير عام المشروعات

التوقيع

مدير المشروع

التوقيع

مدير التنفيذ :-

التوقيع



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠.٥٠)

رقم المستخلص	ج٦
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١٢/٣٠

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد
البيتومين	٥٦٦
الاسمنت	٢٠٧,٢
المولار	٣٣٢
حديد تصليح	٤١٣
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٢٨٨,٣
	٩٤٤,٥٠

رقم البند بالقائمة الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم =	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	المعاملات × نسب التغير	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	المعاملات	عدد الأيام	الفترة من ---- إلى	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المستخلص		بيانات التعاقد		
										قيمة الأعمال	الكمية المنفذة	سعر البند التعاقدى	الوحدة	بيان البند
			ك × (١٤ - ع) ÷ ع	١٤	ع	ك								
		٣٨٨٢٠٦٣,١٤٩												م
		٢٥٨٠,٧٢٣	٠,٠٠٢٥٦٠	٠,٠٠٢٥٦٠	٤١٧,٠٠	٣٣٢	٠,٠١٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	سولار	١٠٠٨٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	١٦٨٠٠٠	ب ٣٩
		٥٧٣٥٧٧,٥٢٣	٠,٥٦٩٠٢٥	٠,٥٦٩٠٢٥	٩٤٤,٥٠	٢٨٨,٣	٠,٢٥٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٠١	حديد	١٠٠٨٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠	١٦٨٠٠٠	ب ٣٩
		٤٤٥٨٢٢١,٣٩٥												

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية


التوقيع



٥١٤١٥

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام المالي والإدارى
المحاسب

التوقيع :-
التوقيع :-



مدير عام المشروعات
مدير المشروع

التوقيع :-
التوقيع :-

التوقيع :-

الشركة المنفذة :-
مدير تنفيذ :-
مدير عام منطقة التنفيذ

التوقيع :-



التوقيع :-

البرنامج الفعلي لكوبري الضبعة فروق اسعار (٦)



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الكمية المنفذة خلال المدة	٢٠٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣
١٩	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م ^٣	٥٣,٠٠٠	٥٣,٠٠٠
١٢٢	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخلدة	م ^٣	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠
١٢٣	خرسانة مسلحة لهامات الاعمدة	م ^٣	١٨٩,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠
١٢٧	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	طن	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠
٣٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط C2	بالعدد	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مدير التنفيذ

عام منطقة التنفيذ

