

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ و المناطق

تصية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٣٣) بتاريخ (٢٠٢٥/٠١/١٢) بقيمة قدرها ١٩٤٣١٠١٤ (تسعة عشر مليون وأربعمائة واحد وثلاثون ألف وأربعة عشر جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من كوبري ماجد الفطيم حتي تقاطع كوبري المريوطيه (الاتجاهين) بطول ٣٠ كم تنفيذ شركة السلام للمقاولات .

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٢) جاري للعملية المشار اليها بعالیه حتي (٢٠٢٥/٠٥/١٠) وكذا استمارة ٥٠ ع.ح و ذلك بمبلغ ٤٨٤٧٨٨٧ (أربعة مليون وثمانمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون جنيهاً فقط لا غير) .
يرجي التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

مرفقات:
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
عدد (٣) مستخلص رقم (٢) جاري
حصر الاعمال
٢ خطاب المحملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

م/ مشيرة السيد عبدالله

مهندسة /



تنفيذ شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشركه

عن المدة:- من بداية المشروع الى تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١٠

رقم البند	البند	الكميات التعاقدية	الكمية المتبقية	الوحدة	الكمية السليفة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	قيمة الاصل (جنية)	% قيمة الاستقطاعات أو الحجز	جاري ام خاسي	قيمة الاستقطاعات أو الحجز	قيمة الأصلي بعد الإستقطاع أو الحجز	ملاحظات
١	المتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (توبجرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	٥٠٠.٠٠	١٦٥٠.٠٠	م/ط	١١٦.٠٠	٢٨٢.٠٠	٣٩٨.٠٠	٦٥٦٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٦٥٦٧٠٠.٠٠	المهندسون متواجدون
٢	المتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (توبجرسي) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	٥٠٠.٠٠	١٢٣٧.٥٠	م/ط	٤٠.٠٠	٤٨.٠٠	٨٨.٠٠	١٠٨٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	١٠٨٩٠٠.٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة
٣	بالمتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (توبجرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٧٣٠.٠٠	١١٠٠.٠٠	م/ط	١٢٩٣.٠٠	٢٤٩٦.٠٠	٣٧٨٩.٠٠	٤١٦٧٩٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٤١٦٧٩٠.٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المكعب أعمال رفع ونقل المخلفات التي تبقى بالتفليذ للمقلب العمومية	٥٠٠.٠٠	٦٤.٠٠	م	١٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠.٠٠	٩٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٩٦٠٠٠.٠٠	يراعى خصم التجارب المعملية التي تمت بالهينة
٥	في حالة زيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ١ جنيه للكيلو متر علاوة المسافة (إجمالي مسافة ٢٠ كم)	٥٠٠.٠٠	١٨.٠٠	م	١٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠.٠٠	٢٧٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٢٧٠٠٠.٠٠	تراعى تطبيق نصوص التعاقد
٥	بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانية عليه شامل القصة بأماكن متفرقة	٨٣٠.٠٠	١٣٢.٠٠	م/ط	١٤٤٩.٠٠	٢٤٤٢.٠٠	٣٨٩١.٠٠	٥١٣٦١٢.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٥١٣٦١٢.٠٠	
٦	بالمتر المسطح دهان سائليو للحواجز الخرسانية	٢٣٩٠.٠٠	١٣٢.٠٠	م	١٦٠٠.٠٠	٤٢٧٧.٠٠	٥٨٧٧.٠٠	٧٧٥٧٦٤.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٧٧٥٧٦٤.٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالهوية المرورية على البارد	١٧٤٦.٠٠	٢٠٣.٥٠	م	٣٤٠.٠٠	٣٣٩٤.٠٠	٦٧٩٤.٠٠	١٣٨٢٥٧٩.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	١٣٨٢٥٧٩.٠٠	
٩	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة ميول الخرسانة العادية بمسك ١٥ سم	٣٠٠.٠٠	٤٩٦.١٠	م	٢٩٦.٠٠	٠.٠٠	٢٩٦.٠٠	١٤٦٨٥٦.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	١٤٦٨٥٦.٠٠	
١٠	المتر الطولي توريد ودهان برندات بهوية الكيه بالالوان الابيض والاسود	٢٥٠.٠٠	٢٥.٧٤	م/ط	١٣٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٠.٠٠	٣٣٤٦٢.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٣٣٤٦٢.٠٠	
١١	بالمتر الطولي أعمال تصنيع وتوريد ونقل وتركيب الحواجز الخرسانية سابقة الصب	٥٦.٠٠	٤٣٤٤.٠٠	م/ط	٥٦.٠٠	٠.٠٠	٥٦.٠٠	٢٤٣٢٦٤.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٢٤٣٢٦٤.٠٠	
الإجمالي													٩٤٧٣٩٣٧.٠٠
السابق ص رفته													٤٦٢٥٧٥٠.٠٠
المستحق ص رفته													٤٨٤٧٨٨٧.٠٠

يعتمد ،،،

م/ مشيرة السيد عبداللّه
التوقيع
١٣
٤٩٦٣٥

مدير عام الشئون الماليه والاداريه

المنطقه الرابعه عشر

أ/ احمد عبدالجواد

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير إدارة المشروعات

م / محمود الشيخ

مهندس العملية

م / احمد حسن

الشركه المنفذه : شركة السلام للمقاولات

م / حسن محمود