



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٢٥) بتاريخ (٢٠٢٥/٠١/٠٩) بقيمة قدرها ٩٨٠.١٦١٣ (تسعة مليون وثمانمائة وواحد ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر جنيهاً فقط لا غير) عن أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي كوبري ماجد الفطيم (الاتجاهين) بطول ١٦ كم تنفيذ مكتب مقاولات الهيئ.

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٣) جاري للعملية المشار اليها بعاليه حتي (٢٠٢٥/٠٥/١٠) وكذا استمارة ٥٠ ع.ح وذلك بمبلغ ١٢٥٨٤١١ (مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وأحد عشر جنيهاً فقط لا غير) .
يرجى التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

مرفقات:
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
عدد (٣) مستخلص رقم (٣) جاري
حصر الاعمال
٢ خطاب الحملات


يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /

م/ مشيرة السيد عبداللله



مستخلص رقم (٣) جاري عن مشروع أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى كوبري ماجد الفطيم (الاتجاهين) بطول ١٦ كم

تنفيذ مكتب مقاولات الهيثم (هيثم فوزي زين العابدين)

عن المدة:- من بداية المشروع الى تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١٠

رقم البند	البند	الكميات التقديرية	الكمية جنية	الوحدة	الكمية المسجلة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	قيمة الأعمال (جنية)	% قيمة الاستقطاعات أ الحجز	جاري ام خاتمي	قيمة الاستقطاعات أو الحجز	قيمة الأعمال بعد الاستقطاع أو الحجز	ملاحظات
١	المتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (توبجرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	٧٠٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	م/بط	٣٥٠,٠٠	٢٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٦١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦١٠٥٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٢	المتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (توبجرسي) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	١٧٠,٠٠	١٢٣٧,٥٠	م/بط	١١٤,٠٠	٥٦,٠٠	١٧٠,٠٠	٢١٠٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢١٠٣٧٥,٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة
٣	بالمتر الطولي أعمال إنشاء حاجز خرساني (توبجرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٤٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	م/بط	٢٩٥٨,٠٠	٧٤٠,٠٠	٣٦٩٨,٠٠	٤٠٦٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٠٦٧٨٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالمتر المكعب أعمال رفع ونقل المخلفات التي تتعوق التنفيذ للمطابق العمومية	٢٥٣٢٤,٨٧٥	٦٤,٠٠	م	٢٥١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٢٧,٠٠	١٦٠٨١٢٨,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٦٠٨١٢٨,٠٠	يراعي خصم التجارب المعملية التي تمت بالهبله
٤.١	في حالة زيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ١ جنية للنقل متر علوة المسافة (لا إجمالي مسافة ٤١ كم)	٢٥٣٢٤,٨٧٥	٣٩,٠٠	م	٢٥١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٢٧,٠٠	٩٧٩٩٥٣,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٧٩٩٥٣,٠٠	تراعى تطبيق نصوص التعاقد
٥	بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانية عالية شامل القفص بأماكن متفرقة	٤٨٧٠,٠٠	١٣٢,٠٠	م/بط	٣٤٢٢,٠٠	٨٦٢,٠٠	٤٢٨٤,٠٠	٥٦٥٤٨٨,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٦٥٤٨٨,٠٠	
٦	بالمتر المسطح دهان سائقيو للحواجز الخرسانية	٦٧٥٠,٠٠	١٣٢,٠٠	م	٣٨٧٦,٠٠	٩٦٢,٠٠	٤٨٣٨,٠٠	٦٣٨٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٣٨٦٦٠,٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالهوية المرورية علي البارد	٤٢١٠,٠٠	٢٠٣,٥٠	م	٢٩٤٤,٠٠	٤٩٨,٠٠	٣٤٤٢,٠٠	٧٠٠٤٤٧,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٠٠٤٤٧,٠٠	
١٠	المتر الطولي توريد ودهان برندات بيوية الكليه بالالوان الابيض والاسود	٧٠٠,٠٠	٢٥,٧٤	م/بط	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٥١٤٨,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥١٤٨,٠٠	
الإجمالي													٩٣٨٦٤٥٥,٠٠
السابق ص رفته													٨١٢٨٠٤٤,٠٠
المعمد حتى ص رفته													١٢٥٨٤١١,٠٠

الشركة المنفذة : مكتب مقاولات الهيثم

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس العملية

مدير إدارة المشروعات

المنطقة الرابعة عشر

يعتمد ،،،

التوقيع/

م / حسن محمود

التوقيع/

م / أحمد حسن

التوقيع/

م / محمود الشيخ

التوقيع/

أ / احمد عبد الجواد

التوقيع/

م / مشيرة السيد عبد الله

٤٩٦٣٥