




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع. ح بمبلغ (٥٦٢٢٧٢٥.١٥) (فقط)
وقدره خمسة مليون وستمئة اثنان وعشرون الف وسبعمئة خمسة وعشرون جنية و
١٥ قرشا لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار /
اسمنت) المستخدمة فى الأعمال عن المستخلص (١٠) عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبري
اعلي مزلقان السكه الحديد المرازيق بمحافظه الجيزه بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٧/٧

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طبيخ

مهندس /



٢٠٢٤/٠١/٢١ - ٢٠٢٤/٠٣/٣١

الاسناد / الهيئة العامة للطرق و البناي
 عملية : تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان المرازيق - بمحافظة الجيزة
 تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
 تاريخ امر الاسناد : ٢٠٢٢/٠٧/٠٧

مستخلص فروق أسعار رقم (٠٩) عن مستخلص رقم ١٠ الفترة من (٢٠٢٤/٠١/٢١) الي (٢٠٢٤/٠٣/٣١)

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئة العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه
		من	الي								ك	ك	ك	ك		ع	د	ز	ت	ع	اسمنت	حديد	بيتومين	سولار	
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باسخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	٤٢٨,٥٧	٣٠٠٠	٤٢٨,٥٧	٢٣	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٣٥٨٥٩٧	٣٥٣,٤٧
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	١٢٤٢,٨٦	٣٠٠٠	١٢٤٢,٨٦	٢٣	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٣٥٨٥٩٧	١,٠٢٥,٠٨
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	١٣٢٨,٥٧	٣٠٠٠	١٣٢٨,٥٧	٢٣	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٣٥٨٥٩٧	٢,١٩١,٥٤
٢	علاوة مسافة النقل حتي ٢٠ كم	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	٤٢٨,٥٧	٣٠٠٠	٤٢٨,٥٧	٢٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٣٥٨٥٩٧	٢٠٧,٣٧
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	١٢٤٢,٨٦	٣٠٠٠	١٢٤٢,٨٦	٢٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٣٥٨٥٩٧	٨٩١,٣٧
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	١٣٢٨,٥٧	٣٠٠٠	١٣٢٨,٥٧	٢٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٣٥٨٥٩٧	١,٩٠٥,٦٩
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	٤٩٠,١٤	٣٤٣١	٤٩٠,١٤	٢١,٦٣	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣٥,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٠٨٣٨٩٢	٣,٢٣٠,٧٠
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	١٤٢١,٤١	٣٤٣١	١٤٢١,٤١	٢١,٦٣	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣٥,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٠٨٣٨٩٢	٩,٣٦٩,٠٤
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	١٥١٩,٤٤	٣٤٣١	١٥١٩,٤٤	٢١,٦٣	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣٥,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٠٨٣٨٩٢	١٠,٨٧٦,٨٩
١٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل ٤,٠ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتي	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	٢٩٨٦,٤٣	٢٠٩٠٥	٢٩٨٦,٤٣	١٠,٩٣	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣٥,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٠٨٣٨٩٢	٦,٨٠٢,١٧
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	٨٦٦,٦٤	٢٠٩٠٥	٨٦٦,٦٤	١٠,٩٣	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣٥,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٠٨٣٨٩٢	١٩,٧٢٦,٣٠
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	٩٢٥٧,٩٣	٢٠٩٠٥	٩٢٥٧,٩٣	١٠,٩٣	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣٥,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٠٨٣٨٩٢	٢٢,٩٠١,٠٤
١٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	١٤,٢٩	١٠٠	١٤,٢٩	١٨١,٧	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٤٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٩١٠٧٤٧	٤٩٥,٩٨
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	٤١,٤٣	١٠٠	٤١,٤٣	١٨١,٧	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٤٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٩١٠٧٤٧	١,٤٣٨,٢٣
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	٤٤,٢٩	١٠٠	٤٤,٢٩	١٨١,٧	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٤٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٩١٠٧٤٧	١,٦٨١,٨٠
١٥	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	٤٩٠,١٤	٣٤٣١	٤٩٠,١٤	١٦٧,٩	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٤٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٩١٠٧٤٧	١٥,٧٢٤,٤٩
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	١٤٢١,٤١	٣٤٣١	١٤٢١,٤١	١٦٧,٩	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٤٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٩١٠٧٤٧	٤٥,٦٠١,٠٣
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	١٥١٩,٤٤	٣٤٣١	١٥١٩,٤٤	١٦٧,٩	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٤٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٩١٠٧٤٧	٥٣,٢٢٠,١٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	٢٩٨٦,٢٩	٢٠٩٠٤	٢٩٨٦,٢٩	١٦١	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٤٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٩١٠٧٤٧	٩١,٨٦٧,٢١
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	٨٦٦,٢٣	٢٠٩٠٤	٨٦٦,٢٣	١٦١	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٤٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٩١٠٧٤٧	٢٦٦,٤١٤,٩٠
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	٩٢٥٧,٤٩	٢٠٩٠٤	٩٢٥٧,٤٩	١٦١	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٤٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٩١٠٧٤٧	٣١١,٥١٢,٠٠
١٨	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرس) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	٥,٨٦	٤١	٥,٨٦	٥٠٠	%٢٠,٠٠	%٧,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٥٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٩١٧٨٣٦	٨٥٤,٥١
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	١٦,٩٩	٤١	١٦,٩٩	٥٠٠	%٢٠,٠٠	%٧,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٥٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٩٩٤٦٦٣	٢,٥٤٣,٢٢
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	١٨,١٦	٤١	١٨,١٦	٥٠٠	%٢٠,٠٠	%٧,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٥٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٩٩٤٦٦٣	٢,٧٩٢,٢٧
١٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥ سم	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	١٢٣,٥٧	٨٦٥	١٢٣,٥٧	١٣٤	%٣٠,٠٠	%٣٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٠٣٣٠٩٢	٣,٣٦٦,٥١
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	٣٥٨,٣٦	٨٦٥	٣٥٨,٣٦	١٣٤	%٣٠,٠٠	%٣٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٠٣٣٠٩٢	٩,٧٦٢,٨٨
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	٣٨٣,٠٧	٨٦٥	٣٨٣,٠٧	١٣٤	%٣٠,٠٠	%٣٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٦٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٢٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٠٣٣٠٩٢	١٢,٥٣٨,٩٤

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
 (تمت مراجعة الكميات فقط)

عن استشاري الهيئة
 (تمت مراجعة الكميات فقط)

عن الشركة المنفذه

رئيس الاداره المركزيه
 للمنطقه المركزيه الاولى

المحاسب /

مدير المشروع
 م/ أيمن محمد السيد

مهندس المشروع
 م/ محمد صبور
 مدير المشروع
 م/ اسامه ابو النصر

مهندس المكتب الفني
 م/ أحمد رمضان
 مدير المشروع
 م/ بيبي صلاح

م/ نصر محمد نصر طيبخ

مدير عام الشؤون المالية /

م/ مصطفى عبد الجواد

مدير عام مشروعات

م/ جهاد محمد سعد

مستخلص فروق أسعار رقم (٠٩) عن مستخلص رقم ١٠ الفترة من (٢٠٢٤ / ٠١ / ٢١) الي (٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١)

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الأعمال		شهر	عدد الايام	إجمالي عدد الايام	الكمية المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني				الرقم القياسي عند وقت المحاسبه				نسبه الزيادة او الخفض في الاسعار	القيمة المستحقه
		من	الي								ك	ك	ك	ك		ع	د	ز	ت	ع	د	ز	ت		
											أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار	أسمنت	حديد	بيتومين	سولار			
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات او الواح معدنية صلب طري ٣٧ امشغول والواح التقوية والجوايط	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	٢٠٩,٨٤	١٤٦٨,٩١	٢٠٩,٨٤	٦٠	%٠,٠٠	%٦٥,٠٠	%٠,٠٠	%٥,٠٠	%٣٠,٠٠	٢١٧,٥	٥٠٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٨٣٤,٥٠	٧٦٢	٤١٧	١,٧٢٩٥٩١٢	٢١,٧٧٦,٦٩
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	٦٠,٨٥٥		٦٠	%٠,٠٠	%٦٥,٠٠	%٠,٠٠	%٥,٠٠	%٣٠,٠٠	٢١٧,٥	٥٠٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٨٣٤,٥٠	٧٦٢	٤١٧	١,٧٢٩٥٩١٢	٦٣,١٥٢,٤٠	
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	٦٥٠,٥٢		٦٠	%٠,٠٠	%٦٥,٠٠	%٠,٠٠	%٥,٠٠	%٣٠,٠٠	٢١٧,٥	٥٠٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٨٣٤,٥٠	٧٦٢	٤١٧	١,٧٢٠٠٥٧١	٦٣,٢٢٢,٥١	
٤٦	بالطن فك ونقل هياكل معدنية (تشمل علي مظلات وحوامل اعمدة .. الخ)	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	٠,١٩	١,٣٢	٠,١٩	٢١٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨,٠٠	%٩٢,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٠١٤٣٤٣٩	٥,٦٨
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	٠,٥٥		٢١٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨,٠٠	%٩٢,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٨٤,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٠١٤٣٤٣٩	١٦,٤٧	
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	٠,٥٨		٢١٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٨,٠٠	%٩٢,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٢٨٩,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٢٨٦٨٧٨	٣٥,٢٢	
٥٦	بالمتر المكعب توريد ورمد برمال نظيفة حول الاساسات	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	٥٩٥,٨٦	٤١٧١	٥٩٥,٨٦	١٤٥	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٣٥٨٥٩٧	٣,٠٩٨,٢٥
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	١٧٢٧,٩٩		١٤٥	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٨٤,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٣٥٨٥٩٧	٨,٩٨٤,٩٤	
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	١٨٤٧,١٦		١٤٥	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٠,٠٠	%٨٠,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٢٨٩,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٧١٧١٩٥	١٩,٢٠٩,١٨	
٦٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه للبلاطات العلويه اعلي الكمرات سابقه الصب اجهاد ٥٠٠ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	٢,٢٩	١٦	٢,٢٩	٢٥٨٥	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٥٩,٩٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٠٣٩٢٧١	١,٢٠٤,٩٢
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	٦,٦٣		٢٥٨٥	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٥٩,٩٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٨٤,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٠٣٩٢٧١	٣,٤٩٤,٢٦	
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	٧,٠٩		٢٥٨٥	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	%٥٩,٩٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٢٨٩,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٤٤٩٦٨٢	٤,٤٨٦,٩٨	
٦٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للاجزاء المعدنية	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	٨,٦٧	٦٠,٧٢٢	٨,٦٧	٥٠٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٥,٠٠	%٣٠,٠٠	٢١٧,٥	٥٢٣,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٦٣١,٣	٧٦٢	٤١٧	١,٣٨٥٢٣٠٩	٦٠,٨١٤,٢٤
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	٢٥,١٦		٥٠٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٥,٠٠	%٣٠,٠٠	٢١٧,٥	٥٢٣,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٦٣١,٣	٧٦٢	٤١٧	١,٣٨٥٢٣٠٩	١,٧٤٢,٣٦١,٢٨	
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	٢٦,٨٩		٥٠٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٥,٠٠	%٣٠,٠٠	٢١٧,٥	٥٢٣,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٥٤٩,٧	٧٦٢	٤١٧	١,٢٩٢٨٣٩١	١,٧٣٨,٢٩٧,٨٩	
	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للاجزاء المعدنية (حديد سلم المشاه ٣٧)	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	٠,٣٥	٢,٤٤٨	٠,٣٥	٥٠٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٥,٠٠	%٣٠,٠٠	٢١٧,٥	٥٠٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٨٣٤,٥٠	٧٦٢	٤١٧	١,٧٢٩٥٩١٢	٣٠,٢٤٣,١٤
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	١,٠١		٥٠٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٥,٠٠	%٣٠,٠٠	٢١٧,٥	٥٠٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٨٣٤,٥٠	٧٦٢	٤١٧	١,٧٢٩٥٩١٢	٨٧,٧٠٥,١٠	
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	١,٠٨		٥٠٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٥,٠٠	%٣٠,٠٠	٢١٧,٥	٥٠٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٧٤٢,٨	٧٦٢	٤١٧	١,٦٢٠٠٥٧١	٨٧,٨١٦,٣٥	
٧٢	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	١٤,٢٤	٩٩,٦٦	١٤,٢٤	٦٥٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣,٠٠	%٨٥,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,١٦٢٣٧١٦	١٥,٠٢٦,١٠
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	٤١,٢٩		٦٥٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣,٠٠	%٨٥,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٨٤,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,١٦٧٨٥٩٣	٤٥,٠٤٨,٤١	
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	٤٤,١٤		٦٥٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣,٠٠	%٨٥,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٢٨٩,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,١٦٧٠٢٦٥	٤٧,٩١٦,٣١	
٧٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع Therna Joint تسمح بالحركة من (± ٢,٥ سم (إذا لزم الأمر) بابعاد (١٠ سم عمق * ٤ سم عرض)	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	٥,١٨	٣٦,٢٤	٥,١٨	٤٥٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٥,٠٠	%٣,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٣٩,٧	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٩١٩٥١٤	٢,١٤٢,٢٠
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	١٥,٠١		٤٥٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٥,٠٠	%٣,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٣٨٤,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٩١٩٥١٤	٦,٢١٢,٣٩	
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	١٦,٠٥		٤٥٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٥,٠٠	%٣,٠٠	٢١٧,٥	٤٠٩,١	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٢٨٩,٨	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٩٧٣٣٠٤	٧,٠٢٩,٣١	
٧٦	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والباقية المعدنية	٢٠٢٤/٠١/٢١	٢٠٢٤/٠١/٣١	يناير	١٠	٧٠	٠,٤٩	٣,٤	٠,٤٩	٣٩٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٥,٠٠	%٦٥,٠٠	٢١٧,٥	٥٢٣,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٦٣١,٣	٧٦٢	٤١٧	٠,٦٤٤١٦٤٦	١٢,٢٠٢,٣٢
		٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	فبراير	٢٩	٧٠	١,٤١		٣٩٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٥,٠٠	%٦٥,٠٠	٢١٧,٥	٥٢٣,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩	١٦٣١,٣	٧٦٢	٤١٧	٠,٦٤٤١٦٤٦	٣٥,٣٨٦,٧٢	
		٢٠٢٤/٠٣/٠١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	مارس	٣١	٧٠	١,٥١		٣٩٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٥,٠٠	%٦٥,٠٠	٢١٧,٥	٥٢٣,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٣٥١,٩</						

