

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى
وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٢ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٢/٠١

تاريخ أمر الإنشاء	٢٠٢١/٠٢/١٧	الأرقام القياسية	الأرقام القياسية خلال	الأرقام القياسية خلال	الأرقام القياسية خلال	الأرقام القياسية خلال	الأرقام القياسية خلال
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	شهر أكتوبر ٢٠٢١	شهر نوفمبر ٢٠٢١	شهر ديسمبر ٢٠٢١	شهر يناير ٢٠٢٢	شهر فبراير ٢٠٢٢	شهر مارس ٢٠٢٢	شهر أبريل ٢٠٢٢
الاسمنت	١٤٨,٤	١٦١,٦	١٦٦,٥	١٦٦,٥	١٦٦,٥	١٦٦,٥	١٦٦,٥
سولار	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧
حديد التسليح	٣١٠,٣	٣٣١,٨	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩

بيانات التعاقد															
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتحديد	الفترة		عدد الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
							من	الى							
ما قبله															
						سولار	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢١/١٠/٣١	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠١٩٩١٦٤٨	٠,٠٠١٩٩١٦٤٨	١٥٩,٩٧٥
						سولار	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠١٩٩١٦٤٨	٠,٠٠١٩٩١٦٤٨	١٤٥٢٥,٧٢
						سولار	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠١٩٩١٦٤٨	٠,٠٠١٩٩١٦٤٨	١٥٠٠٩,٩١
						سولار	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠١٩٩١٦٤٨	٠,٠٠١٩٩١٦٤٨	١٥٠٠٩,٩١
						سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٠٢٦٥٠١٧٧	٠,٠٠٢٦٥٠١٧٧	٦٤٤,٢٩
٤٩	توريد و توضيب و رص صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	طن	٢١٧٠٠	٣٣٦,١٠	٧,٢٩٣,٣١٧	حديد التسليح	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢١/١٠/٣١	٣٠	٠,٦٥	٣١٠,٣	٣٣١,٨	٠,٠٤٥٠٣٧٠٦١	٠,٠٤٥٠٣٧٠٦١	٣٢٨٤٦٩,٥٧
			٢١٧٠٠	٣٣٦,١٠	٧,٢٩٣,٣١٧	حديد التسليح	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٣٠	٣٠	٠,٦٥	٣١٠,٣	٣٤٠,٩	٠,٠٦٤٠٩٩٢٥٩	٠,٠٦٤٠٩٩٢٥٩	٤٦٧٤٩٦,٢٢
			٢١٧٠٠	٣٤٧,٣٠	٧,٥٣٦,٤٢٨	حديد التسليح	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٣١	٠,٦٥	٣١٠,٣	٣٤٠,٩	٠,٠٦٤٠٩٩٢٥٩	٠,٠٦٤٠٩٩٢٥٩	٤٨٣٠٧٩,٤٣
			٢١٧٠٠	٣٤٧,٣٠	٧,٥٣٦,٤٢٨	حديد التسليح	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,٦٥	٣١٠,٣	٣٤٠,٩	٠,٠٦٤٠٩٩٢٥٩	٠,٠٦٤٠٩٩٢٥٩	٤٨٣٠٧٩,٤٣
			٢١٧٠٠	١١,٢٠	٢٤٣,١١١	حديد التسليح	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	١	٠,٦٥	٣١٠,٣	٣٤٠,٩	٠,٠٦٤٠٩٩٢٥٩	٠,٠٦٤٠٩٩٢٥٩	١٥٥٨٣,٢١
			الاجمالى العام												
١,٩٩٧,٣٩٨															

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عميد مهندس ()
هاني محمد محمود طه

م/ محمد حسنى قياض

م/ ابراهيم محمد

م/ محمد البسيونى



م/ محمد حسنى قياض

م/ ابراهيم محمد

م/ محمد البسيونى



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى
وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٢ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٢/٠١

تاريخ أمر الإنشاء	٢٠٢١/٠٢/١٧				
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأمر عند التعاقد	الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١	الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١	الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١	الأرقام القياسية خلال شهر فبراير ٢٠٢٢
الاسمنت	١٤٨,٤	١٦١,٦	١٦٧,٥	١٦٤,٥	١٧٧,٥
سولار	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٢٧,٨
حديد التسليح	٣١٠,٣	٣٣١,٨	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩

بيانات التعاقد															
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة		عدد الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
							من	الى		ك	ع	١ع	ك × (ع - ١ع) ÷ ع		قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
١	أعمال تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات	م²	٥	٤٨٧,٨٠	٢,٤٣٩	سولار	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢١/١٠/٣١	٣٠	٠,١٥	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	١٤,٥٧
			٥	٤٨٧,٨٠	٢,٤٣٩	سولار	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٣٠	٣٠	٠,١٥	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	١٤,٥٧
			٥	٥٠٤,٠٧	٢,٥٢٠	سولار	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٣١	٠,١٥	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	١٥,٠٦
			٥	٥٠٤,٠٧	٢,٥٢٠	سولار	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,١٥	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	١٥,٠٦
			٥	١٦,٢٦	٨١	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١	٠,١٥	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٧٩٥٠٥٣	٠,٠٧٩٥٠٥٣	٠,٦٥
٢	قطع وإزالة اشجار او نخل المتعارضة مع مسار المشروع	عدد	١٢٠	٢,٤٤	٢٩٣	سولار	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢١/١٠/٣١	٣٠	٠,١٥	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	١,٧٥
			١٢٠	٢,٤٤	٢٩٣	سولار	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٣٠	٣٠	٠,١٥	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	١,٧٥
			١٢٠	٢,٥٢	٣٠٢	سولار	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٣١	٠,١٥	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	١,٨١
			١٢٠	٢,٥٢	٣٠٢	سولار	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,١٥	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	٠,٠٥٩٧٤٩٤٤	١,٨١
			١٢٠	٠,٠٨	١٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١	٠,١٥	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٧٩٥٠٥٣	٠,٠٧٩٥٠٥٣	٠,٠٨
٣٨	تنفيذ اختبارات تحميل على خاروقى عامل	عدد	١٨٥٠٠٠	٠,٢٤	٤٥,١٢٢	سولار	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢١/١٠/٣١	٣٠	٠,٠٣	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠١١٩٤٩٨٩	٠,٠١١٩٤٩٨٩	٥٣,٩٢
			١٨٥٠٠٠	٠,٢٤	٤٥,١٢٢	سولار	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٣٠	٣٠	٠,٠٣	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠١١٩٤٩٨٩	٠,٠١١٩٤٩٨٩	٥٣,٩٢
			١٨٥٠٠٠	٠,٢٥	٤٦,٦٢٦	سولار	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٣١	٠,٠٣	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠١١٩٤٩٨٩	٠,٠١١٩٤٩٨٩	٥٥,٧٢
			١٨٥٠٠٠	٠,٢٥	٤٦,٦٢٦	سولار	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,٠٣	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠١١٩٤٩٨٩	٠,٠١١٩٤٩٨٩	٥٥,٧٢
			١٨٥٠٠٠	٠,٠١	١,٥٠٤	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١	٠,٠٣	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠١٥٩٠١٠٦	٠,٠١٥٩٠١٠٦	٢,٣٩
مابعد															

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس)

هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

م/ محمد حسنى فياض

مهندس الهيئة

تم طابع الملاح بالمختلص

م/ ابراهيم محمد

مهندس الشركة

م/ محمد البسيونى



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى

وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٢-جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٢/٠١

٢٠٢١/٠٢/١٧						تاريخ أمر الإنشاء
الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر يناير ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١	الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١	الأرقام القياسية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢١	الأرقام القياسية للسعر عند التعاقد	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
١٧٧,٥	١٦٤,٥	١٦٤,٥	١٦٧,٥	١٦١,٦	١٤٨,٤	الاسمنت
٣٢٧,٨	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣١١,٣	سولار
٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٣٣١,٨	٣١٠,٣	حديد التسليح

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتحديد		الفترة		عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	رقم البند
بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	من	الى	ك								
مابقبله															
٤٣	خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة اعلى الخوازيق	م	٢٧٥٠	٣٠,٤٩	٨٣,٨٤١	سولار	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢١/١٠/٣١	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٣٣٣,٩٧
			٢٧٥٠	٣٠,٤٩	٨٣,٨٤١	سولار	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٣٣٣,٩٧
			٢٧٥٠	٣١,٥٠	٨٦,٦٣٦	سولار	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٣٤٥,١٠
			٢٧٥٠	٣١,٥٠	٨٦,٦٣٦	سولار	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٣٤٥,١٠
			٢٧٥٠	١,٠٢	٢,٧٩٥	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٠٥٣٠٠٣٥٣	٠,٠٠٥٣٠٠٣٥٣	١٤,٨١
			٢٧٥٠	٣٠,٤٩	٨٣,٨٤١	اسمنت	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢١/١٠/٣١	٣٠	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	١٦١,٦	٠,٠٢٠٧٢٥٠٦٧	٠,٠٢٠٧٢٥٠٦٧	١٧٣٧,٦٢
			٢٧٥٠	٣٠,٤٩	٨٣,٨٤١	اسمنت	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٣٠	٣٠	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	١٦٧,٥	٠,٠٢٩٩٨٨٥٤٤	٠,٠٢٩٩٨٨٥٤٤	٢٥١٤,٢٨
			٢٧٥٠	٣١,٥٠	٨٦,٦٣٦	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٣١	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	١٦٤,٥	٠,٠٢٥٢٧٨٣٠٢	٠,٠٢٥٢٧٨٣٠٢	٢١٩٠,٠٢
			٢٧٥٠	٣١,٥٠	٨٦,٦٣٦	اسمنت	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	١٦٤,٥	٠,٠٢٥٢٧٨٣٠٢	٠,٠٢٥٢٧٨٣٠٢	٢١٩٠,٠٢
			٢٧٥٠	١,٠٢	٢,٧٩٥	اسمنت	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١	٠,٢٣٣	١٤٨,٤	١٧٧,٥	٠,٠٤٥٦٨٩٣٥٣	٠,٠٤٥٦٨٩٣٥٣	١٢٧,٦٩
٤٤	أعمال خرسانة مسلحة للهياكل العلوية اعلى الأعمدة	م	٢٨٧٠	٤٧,٨٠	١٣٧,٢٠٠	سولار	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢١/١٠/٣١	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٥٤٦,٥١
			٢٨٧٠	٤٧,٨٠	١٣٧,٢٠٠	سولار	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٥٤٦,٥١
			٢٨٧٠	٤٩,٤٠	١٤١,٧٧٣	سولار	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٥٦٤,٧٣
			٢٨٧٠	٤٩,٤٠	١٤١,٧٧٣	سولار	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٠٣٩٨٣٢٩٦	٥٦٤,٧٣
			٢٨٧٠	١,٥٩	٤,٥٧٣	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٠٥٣٠٠٣٥٣	٠,٠٠٥٣٠٠٣٥٣	٢٤,٢٤
			٢٨٧٠	٤٧,٨٠	١٣٧,٢٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢١/١٠/٣١	٣٠	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	١٦١,٦	٠,٠١٩٩٢٤٥٢٨	٠,٠١٩٩٢٤٥٢٨	٢٧٣٣,٦٥
			٢٨٧٠	٤٧,٨٠	١٣٧,٢٠٠	اسمنت	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٣٠	٣٠	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	١٦٧,٥	٠,٠٢٨٨٣٠١٨٩	٠,٠٢٨٨٣٠١٨٩	٣٩٥٥,٥٠
			٢٨٧٠	٤٩,٤٠	١٤١,٧٧٣	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٣١	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	١٦٤,٥	٠,٠٢٤٣٠١٨٨٧	٠,٠٢٤٣٠١٨٨٧	٣٤٤٥,٣٦
			٢٨٧٠	٤٩,٤٠	١٤١,٧٧٣	اسمنت	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	١٦٤,٥	٠,٠٢٤٣٠١٨٨٧	٠,٠٢٤٣٠١٨٨٧	٣٤٤٥,٣٦
			٢٨٧٠	١,٥٩	٤,٥٧٣	اسمنت	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٠١	١	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	١٧٧,٥	٠,٠٤٣٩٢٤٥٢٨	٠,٠٤٣٩٢٤٥٢٨	٢٠٠,٨٨
مابعد															
٢٦,٤٤٩															

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عميد مهندس)

م/ محمد حبيب قياض

م/ ابراهيم محمد

م/ محمد البسيونى

هاني محمد محمود طه



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى
وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٢ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٢/٠١

تاريخ امر الإستاذ	٢٠٢١/٠٢/١٧	الأرقام القياسية	الأرقام القياسية	الأرقام القياسية	الأرقام القياسية	الأرقام القياسية
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية	الأرقام القياسية	الأرقام القياسية	الأرقام القياسية	الأرقام القياسية	الأرقام القياسية
الاسمنت	١٤٨,٤	١٦١,٦	١٦٧,٥	١٦٤,٥	١٦٤,٥	١٧٧,٥
سولار	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٢٣,٧	٣٢٧,٨
حديد التسليح	٣١٠,٣	٣٣١,٨	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩

بيانات التعاقد															
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة		عدد الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تغذية الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالى (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
					قيمة الاعمال		من	الى		ك	ع	١ع	ك × (١ع - ع) ÷ ع	نسب التغير	قيمة الأعمال × إجمالى (المعاملات × نسب التغير)
ما قبله															
٤٥	أعمال خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب	م	٣٦٣٩	٤١,٩٥	١٥٢,٦٦٠	سولار	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢١/١٠/٣١	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٦٠٨,٠٩
			٣٦٣٩	٤١,٩٥	١٥٢,٦٦٠	سولار	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٦٠٨,٠٩
			٣٦٣٩	٤٣,٣٥	١٥٧,٧٤٩	سولار	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٦٢٨,٣٦
			٣٦٣٩	٤٣,٣٥	١٥٧,٧٤٩	سولار	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٦٢٨,٣٦
			٣٦٣٩	١,٤٠	٥,٠٨٩	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٥٣٠٠٣٥٣	٠,٠٥٣٠٠٣٥٣	٢٦,٩٧
			٣٦٣٩	٤١,٩٥	١٥٢,٦٦٠	اسمنت	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢١/١٠/٣١	٣٠	٠,١٧٧	١٤٨,٤	١٦١,٦	٠,١٥٧٤٣٩٣٥	٠,١٥٧٤٣٩٣٥	٢٤٠٣,٤٨
			٣٦٣٩	٤١,٩٥	١٥٢,٦٦٠	اسمنت	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٣٠	٣٠	٠,١٧٧	١٤٨,٤	١٦٧,٥	٠,٢٢٧٨٠٩٩٧	٠,٢٢٧٨٠٩٩٧	٣٤٧٧,٧٦
			٣٦٣٩	٤٣,٣٥	١٥٧,٧٤٩	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٣١	٠,١٧٧	١٤٨,٤	١٦٤,٥	٠,١٩٢٠٢٨٣	٠,١٩٢٠٢٨٣	٣٠٢٩,٢٣
			٣٦٣٩	٤٣,٣٥	١٥٧,٧٤٩	اسمنت	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,١٧٧	١٤٨,٤	١٦٤,٥	٠,١٩٢٠٢٨٣	٠,١٩٢٠٢٨٣	٣٠٢٩,٢٣
			٣٦٣٩	١,٤٠	٥,٠٨٩	اسمنت	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	١	٠,١٧٧	١٤٨,٤	١٧٧,٥	٠,٣٤٧٠٨٢٢١	٠,٣٤٧٠٨٢٢١	١٧٦,٦٢
٤٧	أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة العلوية للكوبرى Box Sec	م	٣١٠٠	٣٤١,٤٦	١,٠٥٨,٥٣٧	سولار	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢١/١٠/٣١	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٤٢١٦,٤٦
			٣١٠٠	٣٤١,٤٦	١,٠٥٨,٥٣٧	سولار	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٤٢١٦,٤٦
			٣١٠٠	٣٥٢,٨٥	١,٠٩٣,٨٢١	سولار	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٤٣٥٧,٠١
			٣١٠٠	٣٥٢,٨٥	١,٠٩٣,٨٢١	سولار	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٣,٧	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٠,٠٣٩٨٣٢٩٦	٤٣٥٧,٠١
			٣١٠٠	١١,٣٨	٣٥,٢٨٥	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٥٣٠٠٣٥٣	٠,٠٥٣٠٠٣٥٣	١٨٧,٠٢
			٣١٠٠	٣٤١,٤٦	١,٠٥٨,٥٣٧	اسمنت	٢٠٢١/١٠/٠٢	٢٠٢١/١٠/٣١	٣٠	٠,٢١٤	١٤٨,٤	١٦١,٦	٠,١٩٠٣٥٠٤	٠,١٩٠٣٥٠٤	٢٠١٤٩,٢٩
			٣١٠٠	٣٤١,٤٦	١,٠٥٨,٥٣٧	اسمنت	٢٠٢١/١١/٠١	٢٠٢١/١١/٣٠	٣٠	٠,٢١٤	١٤٨,٤	١٦٧,٥	٠,٢٧٥٤٣١٢٧	٠,٢٧٥٤٣١٢٧	٢٩١٥٥,٤١
			٣١٠٠	٣٥٢,٨٥	١,٠٩٣,٨٢١	اسمنت	٢٠٢١/١٢/٠١	٢٠٢١/١٢/٣١	٣١	٠,٢١٤	١٤٨,٤	١٦٤,٥	٠,٢٣٢١٦٩٨١	٠,٢٣٢١٦٩٨١	٢٥٣٩٥,٢٢
			٣١٠٠	٣٥٢,٨٥	١,٠٩٣,٨٢١	اسمنت	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	٠,٢١٤	١٤٨,٤	١٦٤,٥	٠,٢٣٢١٦٩٨١	٠,٢٣٢١٦٩٨١	٢٥٣٩٥,٢٢
			٣١٠٠	١١,٣٨	٣٥,٢٨٥	اسمنت	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	١	٠,٢١٤	١٤٨,٤	١٧٧,٥	٠,٤١٩٦٣٦١٢	٠,٤١٩٦٣٦١٢	١٤٨٠,٦٧
ما بعده															
١٥٩,٩٧٥															

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عميد مهندس)

م/ محمد حسنى قياض

م/ ابراهيم محمد

م/ محمد البسيونى

هاني محمد محمود طه