

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى
ويرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٣ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٠٧

تاريخ أمر الإنشاء	٢٠٢١/٠٢/١٧	الأرقام القياسية خلال شهر فبراير ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر مارس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر إبريل ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر مايو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر يونيو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر يوليو ٢٠٢٢
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	١٤٨,٤	١٧٧,٥	٢٣٢,٣	٢٢٢	٢٠٨,١	٢٠٧,٢	٢١٧,٥
الاسمنت	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٢	٣٢٢	٣٢٢	٣٥٣,٦
سولار	٣١٠,٣	٣٤٠,٩	٣٨٦,٤	٤٤٧,٤	٤١٣	٤١٣	٤١٧,٦
حديد التسليح							

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة		عدد الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى		الكمية المنقذة	قيمة الاعمال								من
ما قبله														
٤٩	توريد و توصيب و رص صلب التسليح (٦٠/١٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى	طن	٢١٧٠٠	٦٠,٥٧٧	١,٣١٤,٥١٩	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠٢	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٧	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٠٢٦٥٠١٧٧	٣٤٨٣,٧١
			٢١٧٠٠	٦٩,٥٥١	١,٥٠٩,٢٦٣	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٠٢٦٥٠١٧٧	٣٩٩٩,٨١
			٢١٧٠٠	٦٧,٣٠٨	١,٤٦٠,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٢٢,٠	٠,٠٠٣٣٢٤٧٦٧	٤٨٥٦,٠٨
			٢١٧٠٠	٦٩,٥٥١	١,٥٠٩,٢٦٣	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٢٢,٠	٠,٠٠٣٣٢٤٧٦٧	٥٠١٧,٩٥
			٢١٧٠٠	٦٧,٣٠٨	١,٤٦٠,٥٧٧	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٢٢,٠	٠,٠٠٣٣٢٤٧٦٧	٤٨٥٦,٠٨
			٢١٧٠٠	١٥,٧٠٥	٣٤٠,٨٠١	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٧	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٧٩٤٠٨٩	٢٣١٥,٤٣
			٢١٧٠٠	٦٠,٥٧٧	١,٣١٤,٥١٩	حديد التسليح	٢٠٢٢/٠٢/٠٢	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٧	٠,٦٥٠	١٤٨,٤	١٧٧,٥	٠,١٢٧٤٥٩٥٦٩	١٦٧٥٤٨,٠٥
			٢١٧٠٠	٦٩,٥٥١	١,٥٠٩,٢٦٣	حديد التسليح	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	٠,٦٥٠	١٤٨,٤	٢٣٢,٣	٠,٣٦٧٤٨٦٥٢٣	٥٥٤٦٣٣,٧٥
			٢١٧٠٠	٦٧,٣٠٨	١,٤٦٠,٥٧٧	حديد التسليح	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,٦٥٠	١٤٨,٤	٢٢٢,٠	٠,٣٢٢٣٧١٩٦٨	٤٧٠٨٤٩,٠٦
			٢١٧٠٠	٦٩,٥٥١	١,٥٠٩,٢٦٣	حديد التسليح	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	٠,٦٥٠	١٤٨,٤	٢٠٨,١	٠,٢٦١٤٨٩٢١٨	٣٩٤٦٥٥,٩٦
			٢١٧٠٠	٦٧,٣٠٨	١,٤٦٠,٥٧٧	حديد التسليح	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٦٥٠	١٤٨,٤	٢٠٧,٢	٠,٢٥٧٥٤٧١٧	٣٧٦٦١٧,٤٥
			٢١٧٠٠	١٥,٧٠٥	٣٤٠,٨٠١	حديد التسليح	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٧	٠,٦٥٠	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,٣٠٢٦٦١٧٢٥	١٠٣١٤٧,٥٠
الإجمالي العام														
٢,٥٢٣,٥٧٦														

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس ()

هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

م/ محمد حسنى قياض

مهندس الهيئة
تم مطابقة الحسابات بالمستلمة
البر
م/ ابراهيم محمد

مهندس الشركة

م/ محمد الباصيوني



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى
وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٣ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٠٧

تاريخ أمر الإصدار ٢٠٢١/٠٢/١٧						
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل						
الاسمنت	١٤٨,٤	١٧٧,٥	٢٣٢,٣	٢٢٢	٢٠٨,١	٢٠٧,٢
سولار	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢
حديد التسليح	٣١٠,٣	٣٤٠,٩	٣٨٦,٤	٤٤٧,٤	٤١٣	٤١٣

بيانات التعاقد													
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الفترة		عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	
				الكمية المنفذة	قيمة الأعمال		من	إلى					
٤٥	أعمال خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب	م	٣٦٣٩	٤,٨٤٦	١٧,٦٣٥	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠٢	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٧	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٥٣٠٠٣٥٣
			٣٦٣٩	٥,٥٦٤	٢٠,٢٤٨	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٥٣٠٠٣٥٣
			٣٦٣٩	٥,٣٨٥	١٩,٥٩٥	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٣٢,٠	٠,٠٦٦٤٩٥٣٤
			٣٦٣٩	٥,٥٦٤	٢٠,٢٤٨	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٣٢,٠	٠,٠٦٦٤٩٥٣٤
			٣٦٣٩	٥,٣٨٥	١٩,٥٩٥	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٣٢,٠	٠,٠٦٦٤٩٥٣٤
			٣٦٣٩	١,٢٥٦	٤,٥٧٢	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٧	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٥٨٨١٧٩
			٣٦٣٩	٤,٨٤٦	١٧,٦٣٥	اسمنت	٢٠٢٢/٠٢/٠٢	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٧	٠,١٧٧	١٤٨,٤	١٧٧,٥	٠,٠٣٤٧٠٨٢٢١
			٣٦٣٩	٥,٥٦٤	٢٠,٢٤٨	اسمنت	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	٠,١٧٧	١٤٨,٤	٢٣٢,٣	٠,١٠٠٠٦٩٤٠٧
			٣٦٣٩	٥,٣٨٥	١٩,٥٩٥	اسمنت	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,١٧٧	١٤٨,٤	٢٢٢,٠	٠,٠٨٧٧٨٤٣٦٧
			٣٦٣٩	٥,٥٦٤	٢٠,٢٤٨	اسمنت	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	٠,١٧٧	١٤٨,٤	٢٠٨,١	٠,٠٧١٢٠٥٥٢٦
			٣٦٣٩	٥,٣٨٥	١٩,٥٩٥	اسمنت	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,١٧٧	١٤٨,٤	٢٠٧,٢	٠,٠٧٠١٣٢٠٧٥
			٣٦٣٩	١,٢٥٦	٤,٥٧٢	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٧	٠,١٧٧	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,٠٨٢٤١٧١١٦
٤٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية وبلاطات اعلى الكمر سابق الصب	م	٢٢٦٥	١٣,١٥٤	٢٩,٧٩٣	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠٢	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٧	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٥٣٠٠٣٥٣
			٢٢٦٥	١٥,١٠٣	٣٤,٢٠٧	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٥٣٠٠٣٥٣
			٢٢٦٥	١٤,٦١٥	٣٣,١٠٤	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٣٢,٠	٠,٠٦٦٤٩٥٣٤
			٢٢٦٥	١٥,١٠٣	٣٤,٢٠٧	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٣٢,٠	٠,٠٦٦٤٩٥٣٤
			٢٢٦٥	١٤,٦١٥	٣٣,١٠٤	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٣٢,٠	٠,٠٦٦٤٩٥٣٤
			٢٢٦٥	٣,٤١٠	٧,٧٢٤	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٧	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٥٨٨١٧٩
			٢٢٦٥	١٣,١٥٤	٢٩,٧٩٣	اسمنت	٢٠٢٢/٠٢/٠٢	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٧	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	١٧٧,٥	٠,٠٤٣٩٢٤٥٢٨
			٢٢٦٥	١٥,١٠٣	٣٤,٢٠٧	اسمنت	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٣٢,٣	٠,١٢٦٦٤١٥٠٩
			٢٢٦٥	١٤,٦١٥	٣٣,١٠٤	اسمنت	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٢٢,٠	٠,١١١٠٩٤٣٤
			٢٢٦٥	١٥,١٠٣	٣٤,٢٠٧	اسمنت	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٠٨,١	٠,٠٩٠١١٣٢٠٨
			٢٢٦٥	١٤,٦١٥	٣٣,١٠٤	اسمنت	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢٠٧,٢	٠,٠٨٨٧٥٤٧١٧
			٢٢٦٥	٣,٤١٠	٧,٧٢٤	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٧	٠,٢٢٤	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,١٠٤٣٠١٨٨٧
مبايعه											٢٥,٤٦٦		

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عبد مهندس)
هاني محمد محمود طه

م/ محمد حسنى قياض

م/ ابراهيم محمد

م/ محمد البسيونى



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

لمشروع إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى للقادم من العجمى
وبرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم المستخلص	٣ جارى
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٠٧

تاريخ أمر الإستاند	٢٠٢١/٠٢/١٧	الأرقام القياسية خلال شهر فبراير ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر مارس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر أبريل ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر مايو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر يونيو ٢٠٢٢	الأرقام القياسية خلال شهر يوليو ٢٠٢٢
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	١٤٨,٤	١٧٧,٥	٢٣٢,٣	٢٢٢	٢٠٨,١	٢٠٧,٢	٢١٧,٥
الاسمنت	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٥٣,٦
سولار	٣١٠,٣	٣٤٠,٩	٣٨٦,٤	٤٤٧,٤	٤١٣	٤١٣	٤١٧,٦
حديد التسليح							

بيانات التعاقد														
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة		عدد الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)
				الكمية المنفذة	قيمة الاعمال		من	الى						
م.أقبله														
			٣١٠٠	٢٠٧,٦٩٢	٦٤٣,٨٤٦	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠٢	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٧	٠,١٠	٣١١,٣	٢٢٧,٨	٠,٠٠٥٣٠٠٣٥٣	٣٤١٢,٦١
			٣١٠٠	٢٣٨,٤٦٢	٧٣٩,٢٣١	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٢٢٧,٨	٠,٠٠٥٣٠٠٣٥٣	٣٩١٨,١٨
			٣١٠٠	٢٣٠,٧٦٩	٧١٥,٣٨٥	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٣٢,٠	٠,٠٠٦٦٤٩٥٣٤	٤٧٥٦,٩٧
			٣١٠٠	٢٣٨,٤٦٢	٧٣٩,٢٣١	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	٠,١٠	٣١١,٣	٣٣٢,٠	٠,٠٠٦٦٤٩٥٣٤	٤٩١٥,٥٤
			٣١٠٠	٢٣٠,٧٦٩	٧١٥,٣٨٥	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٣٢,٠	٠,٠٠٦٦٤٩٥٣٤	٤٧٥٦,٩٧
			٣١٠٠	٥٣,٨٤٦	١٦٦,٩٢٣	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٧	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٥٨٨١٧٩	٢٢٦٨,١٨
			٣١٠٠	٢٠٧,٦٩٢	٦٤٣,٨٤٦	اسمنت	٢٠٢٢/٠٢/٠٢	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٧	٠,٢١٤	١٤٨,٤	١٧٧,٥	٠,٠٤١٩٦٣٦١٢	٢٧٠١٨,١١
			٣١٠٠	٢٣٨,٤٦٢	٧٣٩,٢٣١	اسمنت	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	٠,٢١٤	١٤٨,٤	٢٣٢,٣	٠,١٢٠٩٨٧٨٧١	٨٩٤٣٧,٩٦
			٣١٠٠	٢٣٠,٧٦٩	٧١٥,٣٨٥	اسمنت	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,٢١٤	١٤٨,٤	٢٢٢,٠	٠,١٠٦١٣٤٧٧١	٧٥٩٢٧,١٨
			٣١٠٠	٢٣٨,٤٦٢	٧٣٩,٢٣١	اسمنت	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	٠,٢١٤	١٤٨,٤	٢٠٨,١	٠,٠٨٦٠٩٠٢٩٦	٦٣٦٤٠,٦٠
			٣١٠٠	٢٣٠,٧٦٩	٧١٥,٣٨٥	اسمنت	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٢١٤	١٤٨,٤	٢٠٧,٢	٠,٠٨٤٧٩٢٤٥٣	٦٠٦٥٩,٢٢
			٣١٠٠	٥٣,٨٤٦	١٦٦,٩٢٣	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٧	٠,٢١٤	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,٠٩٩٦٤٥٥٥٣	١٦٦٣٣,١٤
			١٠٥٠	٦٥,٧٦٩	٦٩,٠٥٨	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠٢	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٧	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٠٢٦٥٠١٧٧	١٨٣,٠٢
			١٠٥٠	٧٥,٥١٣	٧٩,٢٨٨	سولار	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٢٧,٨	٠,٠٠٢٦٥٠١٧٧	٢١٠,١٣
			١٠٥٠	٧٣,٠٧٧	٧٦,٧٣١	سولار	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٣٢,٠	٠,٠٠٣٣٢٤٧٦٧	٢٥٥,١١
			١٠٥٠	٧٥,٥١٣	٧٩,٢٨٨	سولار	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٣٢,٠	٠,٠٠٣٣٢٤٧٦٧	٢٦٣,٦٢
			١٠٥٠	٧٣,٠٧٧	٧٦,٧٣١	سولار	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٣٢,٠	٠,٠٠٣٣٢٤٧٦٧	٢٥٥,١١
			١٠٥٠	١٧,٠٥١	١٧,٩٠٤	سولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٧	٠,٠٥	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٧٩٤٠٨٩	١٢١,٦٤
			١٠٥٠	٦٥,٧٦٩	٦٩,٠٥٨	اسمنت	٢٠٢٢/٠٢/٠٢	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٧	٠,٢٨٧	١٤٨,٤	١٧٧,٥	٠,٠٥٦٢٧٨٣٠٢	٣٨٨٦,٤٥
			١٠٥٠	٧٥,٥١٣	٧٩,٢٨٨	اسمنت	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	٠,٢٨٧	١٤٨,٤	٢٣٢,٣	٠,١٦٢٢٥٩٤٣٤	١٢٨٦٥,٣٠
			١٠٥٠	٧٣,٠٧٧	٧٦,٧٣١	اسمنت	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	٠,٢٨٧	١٤٨,٤	٢٢٢,٠	٠,١٤٢٣٣٩٦٢٣	١٠٩٢١,٨٣
			١٠٥٠	٧٥,٥١٣	٧٩,٢٨٨	اسمنت	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	٠,٢٨٧	١٤٨,٤	٢٠٨,١	٠,١١٥٤٥٧٥٤٧	٩١٥٤,٤٥
			١٠٥٠	٧٣,٠٧٧	٧٦,٧٣١	اسمنت	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	٠,٢٨٧	١٤٨,٤	٢٠٧,٢	٠,١١٣٧١٦٩٨١	٨٧٢٥,٥٩
			١٠٥٠	١٧,٠٥١	١٧,٩٠٤	اسمنت	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	٧	٠,٢٨٧	١٤٨,٤	٢١٧,٥	٠,١٣٣٦٣٦٧٩٢	٢٣٩٢,٦١
م.أقبله														
			٤٣٢,٠٥											

رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

هاني محمد محمود طه

عميد مهندس)

م/ محمد حسنى فياض

م/ ابراهيم محمد

م/ محمد التيسونى

