

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد		كمية البند بالمقاييسه المعدلة رقم (٢)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت			استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه								قرش / جنيه					
١٠٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) أسفل منسوب الفرمة و بسلك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (2٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كالفورينا عن ٩٥% والارض الطبيعية متفجرة ورشها بالمياة الاصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه للكم بالزيادة. -والبيد لا يشمل القيمة المحجيرة. لمسافة النقل حتى ٢ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣). علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٣ كم - ٢٠ كم) (مجر مودرن بيلد) (قطاع من محطة ٢٨٠٠٠٠ إلى محطة ٢٨٦٠٠٠) علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٤٧ كم - ٢٠ كم) (مجر مودرن بيلد) (قطاع من محطة ٢٨٧٠٤٥٠ إلى محطة ٣٠٠٠٠٠) رسوم المواد المحجيرة طبقاً لبنود العقد (محضر المادة المحجيرة) * (33) (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجيرة رسوم الكراكات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٧٥,٥٠	٣م	٢٥٤٦٧,٣٧	-١٤٠٢٦,٨٥	١١٤٤٠,٥٢	٨٥٥١٢١,٦٧	٠,٠٠	٨٥٥١٢١,٦٧	٠,٠٠	٨٥٥١٢١,٦٧	المعدات متواجدة.				
		١٥٥,٤٠	٣م	١٨٧٧,٢٧	٠,٠٠	١٨٧٧,٢٧	٢٨٨٨١٠,٤٨	٠,٠٠	٢٨٨٨١٠,٤٨	٠,٠٠	٢٨٨٨١٠,٤٨	٠,٠٠	٢٨٨٨١٠,٤٨	٠,٠٠	٢٨٨٨١٠,٤٨	فريق العمل متواجد .
		٢٠٣,٠٠	٣م	٢٣٥٩٠,١٠	-١٤٠٢٦,٨٥	٩٥٦٣,٢٥	١٩٢١٩٢٦,٣٥	٠,٠٠	١٩٢١٩٢٦,٣٥	٠,٠٠	١٩٢١٩٢٦,٣٥	٠,٠٠	١٩٢١٩٢٦,٣٥	٠,٠٠	١٩٢١٩٢٦,٣٥	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
		٤٨,٠٤٨	٣م	٢٥٤٦٧,٣٧	-١٤٠٢٦,٨٥	١١٤٤٠,٥٢	٥٤٤١٩٧,١٦	٠,٠٠	٥٤٤١٩٧,١٦	٠,٠٠	٥٤٤١٩٧,١٦	٠,٠٠	٥٤٤١٩٧,١٦	٠,٠٠	٥٤٤١٩٧,١٦	البرنامج الزمنى متواجد .
		١٣,٠٠	٣م	٢٥٤٦٧,٣٧	-١٤٠٢٦,٨٥	١١٤٤٠,٥٢	١٤٧٢٣٩,٤٩	٠,٠٠	١٤٧٢٣٩,٤٩	٠,٠٠	١٤٧٢٣٩,٤٩	٠,٠٠	١٤٧٢٣٩,٤٩	٠,٠٠	١٤٧٢٣٩,٤٩	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
٣٠٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن ١ وسن ٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لايزيد عن ٣ % ولاحتوي على اي المواد الناعمة او البودرة (ماره من منخل ٢٠٠) نهالاً او مواد طفليه او بيت الرمل ولا يزيد نسبة الفالق جهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالمسار أسفل سطح المياه بمعمق ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا منسوب المياه الارضية بجوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس وزنة ٢٥ طن حتى الثبات للطبقة أسفل الهراسات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبيد يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة Ev2/Ev1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره KN ٨ طبقاً لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالمعملية على كى السطح العلوي ونمو العمل طبقاً لاصول الصناعة الممتازة. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو نقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة لمسافة النقل حتى ٢٠ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣). علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٤٥ كم - ٢٠ كم) (كسارة اطلس) (قطاع من محطة ٢٩٧٠٤٥٠ إلى محطة ٣٠٠٠٠٠) رسوم المواد المحجيرة طبقاً لبنود العقد (محضر المادة المحجيرة) * (150) (1.12) استقطاعات المواد المحجيرة رسوم الكراكات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٤٢,٢٠	٣م	٥٥٩٦,٣١	-٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	٥٥٩٦,٣١	لافتات المشروع متواجدة .
		١٦٢,٥٠	٣م	٥٥٩٦,٣١	-٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	٥٥٩٦,٣١	العلامات الارشادية متواجدة .
		١٦٨,٠٠	٣م	٨٤٢١,٢٩	-٨٤٢١,٢٩	٠,٠٠	٨٤٢١,٢٩	٠,٠٠	٨٤٢١,٢٩	٠,٠٠	٨٤٢١,٢٩	٠,٠٠	٨٤٢١,٢٩	٠,٠٠	٨٤٢١,٢٩	الاجهزة المساحية متواجدة .
		٢٥,٠٠	٣م	٥٥٩٦,٣١	-٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	٥٥٩٦,٣١	٠,٠٠	٥٥٩٦,٣١	يراعي تطبيق بنود العقد .
٤٠٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسج الصناعي جيوتكستائل التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٢,٠٠	٢م	٣٥٧٩٨,٠٠	-٣٥٧٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٩٨,٠٠	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م٢
٥٠٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل ١٠ % ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٨,٠٠	٢م	١٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠,٠٠	ذات قوة ٣٠ كنيوتن في الاتجاهين biaxial (طبقاً للمواصفة)
١٠٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تاسيس(subgrade prepared) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم واللا تزيد نسبة العمار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورينا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفالق جهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد امتصاص عن ١٥% والأقل معامل المرونه (EV2)ن تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحبيبة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ونحوها بالمياة الاصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (الانقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو نقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	١٤٦,٤٠	٣م	٣١١٠,١٨	٦٢٦,٨٠	٣٧٣٦,٩٨	٥٤١٦٢٢,٩٣	٠,٠٠	٥٤١٦٢٢,٩٣	٠,٠٠	٥٤١٦٢٢,٩٣	٠,٠٠	٥٤١٦٢٢,٩٣	٠,٠٠	٥٤١٦٢٢,٩٣	القياس حجم للحبيبات ١٠٠ مم واللا تزيد نسبة العمار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورينا عن ٨٠% والأقل معامل المرونه (EV2)ن تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال واللا يزيد نسبة الفالق جهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد امتصاص عن ١٥% ويتم فرشها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحبيبة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ونحوها بالمياة الاصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (الانقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.
		١٠٧,٩٠	٣م	٣١١٠,١٨	٦٢٦,٨٠	٣٧٣٦,٩٨	٣٩٩١٨٧,٩٤	٠,٠٠	٣٩٩١٨٧,٩٤	٠,٠٠	٣٩٩١٨٧,٩٤	٠,٠٠	٣٩٩١٨٧,٩٤	٠,٠٠	٣٩٩١٨٧,٩٤	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٣ كم - ٢٠ كم) = (83*1.3) (كسارة مكة) طبقاً للمواصفة .
		١٢٣,٧٦	٣م	٣١١٠,١٨	٦٢٦,٨٠	٣٧٣٦,٩٨	٤٥٧٨٦٣,٧٦	٠,٠٠	٤٥٧٨٦٣,٧٦	٠,٠٠	٤٥٧٨٦٣,٧٦	٠,٠٠	٤٥٧٨٦٣,٧٦	٠,٠٠	٤٥٧٨٦٣,٧٦	رسوم المواد المحجيرة طبقاً لبنود العقد (محضر المادة المحجيرة) * (85) (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجيرة
		٢٥,٠٠	٣م	٣١١٠,١٨	٦٢٦,٨٠	٣٧٣٦,٩٨	٩٢٤٩٠,٢٦	٠,٠٠	٩٢٤٩٠,٢٦	٠,٠٠	٩٢٤٩٠,٢٦	٠,٠٠	٩٢٤٩٠,٢٦	٠,٠٠	٩٢٤٩٠,٢٦	رسوم الكراكات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .
١٠٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٥ مم إلى ٤٠ سم واللا يزيد نسبة العمار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورينا عن ٨٠% والأقل معامل المرونه (EV2)ن تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال واللا يزيد نسبة الفالق جهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد امتصاص عن ١٥% ويتم فرشها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحبيبة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ونحوها بالمياة الاصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (الانقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو نقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	١٥١,٣٠	٣م	٤٣٦٧,٨٢	٢١٢٥,٥٨	٦٤٩٣,٤٠	٩٧٢٦٢٦,٩١	٠,٠٠	٩٧٢٦٢٦,٩١	٠,٠٠	٩٧٢٦٢٦,٩١	٠,٠٠	٩٧٢٦٢٦,٩١	٠,٠٠	٩٧٢٦٢٦,٩١	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٣ كم - ٢٠ كم) = (83*1.3) (كسارة مكة) طبقاً للمواصفة .
		١٠٧,٩٠	٣م	٤٣٦٧,٨٢	٢١٢٥,٥٨	٦٤٩٣,٤٠	٦٩٣٦٣١,٤٨	٠,٠٠	٦٩٣٦٣١,٤٨	٠,٠٠	٦٩٣٦٣١,٤٨	٠,٠٠	٦٩٣٦٣١,٤٨	٠,٠٠	٦٩٣٦٣١,٤٨	رسوم المواد المحجيرة طبقاً لبنود العقد (محضر المادة المحجيرة) * (95) (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجيرة
		١٣٨,٣٢	٣م	٤٣٦٧,٨٢	٢١٢٥,٥٨	٦٤٩٣,٤٠	٨٨٩١٨٥,٤٢	٠,٠٠	٨٨٩١٨٥,٤٢	٠,٠٠	٨٨٩١٨٥,٤٢	٠,٠٠	٨٨٩١٨٥,٤٢	٠,٠٠	٨٨٩١٨٥,٤٢	رسوم الكراكات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .
		٢٥,٠٠	٣م	٤٣٦٧,٨٢	٢١٢٥,٥٨	٦٤٩٣,٤٠	١٦٠٧١١,٦٥	٠,٠٠	١٦٠٧١١,٦٥	٠,٠٠	١٦٠٧١١,٦٥	٠,٠٠	١٦٠٧١١,٦٥	٠,٠٠	١٦٠٧١١,٦٥	
١٠٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والمويل الجانبية تتكون من ٠,٨ سم دولوميت متدرج + ٠,٤ سم رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادي +فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبيد يشمل تجهيز واستعدادل مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٣٢,٠٠	٢م	٧٢٦٤,١٨	١٦٢٥٢,٥٦	٢٣٥١٦,٧٤	١٠٠٥٧٦٣٩,٣٦	٠,٠٠	١٠٠٥٧٦٣٩,٣٦	٠,٠٠	١٠٠٥٧٦٣٩,٣٦	٠,٠٠	١٠٠٥٧٦٣٩,٣٦	٠,٠٠	١٠٠٥٧٦٣٩,٣٦	
٢٠٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عادية لتفنيذ قدمه سفليه وعلويه للاكثاف والمويل الجانبية تتكون من ٠,٨ سم دولوميت متدرج+ ٣٠٠ رمل حرش+ ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادي +فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبيد يشمل تجهيز واستعدادل مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦٦٥,٢٠	٣م	١٦٥,٦٠	٢٦٣,٤٠	٤٢٩,٠٠	١١٣١٩٣٧,٠٩	٠,٠٠	١١٣١٩٣٧,٠٩	٠,٠٠	١١٣١٩٣٧,٠٩	٠,٠٠	١١٣١٩٣٧,٠٩	٠,٠٠	١١٣١٩٣٧,٠٩	
							١٩٧٩٩٩٨٨,٧٥	٠,٠٠	١٩٧٩٩٩٨٨,٧٥	٠,٠٠	١٩٧٩٩٩٨٨,٧٥	٠,٠٠	١٩٧٩٩٩٨٨,٧٥	٠,٠٠	١٩٧٩٩٩٨٨,٧٥	الإجمالي
																اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص
																اجمالى قيمة الاستقطاعات
																اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات
																ما سبق صرفه
																اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)