

مشروع رفع كفاءة وصلة دشلوط بطول ٤ كم (مركز دشلوط - محافظة أسبوط) (مبادرة حياة كريمة)
تنفيذ: شركة محمد رجب صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق

تاريخ أمر الاسناد: ٢٠٢٢/١٠/١٨

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥١٩

شركة السابعة
المطابق مع الكشورى و السجل المسمى
٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥١٩
المحافظة السابعة بأسبوط والحدود

مستخلص فروق أسعار

رقم المستخلص	قيمة فروق الأسعار بالجنية
مستخلص فروق أسعار لمستخلص رقم (٢) جاري	٣٤٤٩٢١,٧٣
مستخلص فروق أسعار لمستخلص رقم (٣) ختامي	٤٢٠٨١,٥٤
الإجمالي	٣٨٧٠٠٣,٢٦

مدير عام المشروعات

١/م

مهندس الهيئة

١/م

مهندس الشركة

١/م

رئيس الادارة المركزية
مهندس
مصطفى على مسعود



مشروع رفع كفاءة وصلة دشروط بطول ٤ كم (مركز دثروط - محافظة أسوط) (مبادرة حياة كريمة)
تنفيذ: شركة محمد رجب صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق

تاريخ أمر الاستناد: ٢٠٢٢/١٠/١٨

مستخلص فروق أسعار لمستخلص رقم (٢) جاري

فترة تنفيذ الأعمال من ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ حتى ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢

قيمة الخصم أو التعويض = (ك) * (ع - ح) / (ع - ح) * سعر البند * الكمية المنقذه											
١٨ أكتوبر، ٢٠٢٢				تاريخ العقد		٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥١٩					
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	قيمة التعويض أو الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ (ح)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	المعامل المتغير (ك)	شهر التنفيذ	الكمية المنقذه	سعر البند (جنيه)	عناصر البند المتغير	الوحدة	بيان الأعمال	م
١٦٤٩٦٤,٨٢	٢٩٩٠,١٩٢	٣٩٦,٢٠	٢٥٣,٦٠	%١٠,٠٠	أغسطس ٢٣	١٧٠٠٠	١٤٦	سولار	م ^٢	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة اسفلت بسمك ٦ سم	١
	١٣٥٠,٦٢٩,٩٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٥٥,٠٠				بيتومين			
١٧٩٩٥٦,٩٠	٣٠,٣٥٩,٧٣	٣٩٦,٢٠	٢٥٣,٦٠	%١٠,٠٠	أغسطس ٢٣	١٨٠٠٠	١٤٠	سولار	م ^٢	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية اسفلت بسمك ٥ سم	٢
	١٤٩٥٩٧,١٧	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦,٠٠				بيتومين			
٣٤٤٩٢١,٧٢											
الإجمالي مالي											

مدير عام المشروعات

١/م

مهندس الهيئة

١/م

مهندس الشركة

١/م

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
مصطفى علي مسعود



مشروع رفع كفاءة وصلة دنشوط بطول ٤ كم (مركز ديروط - محافظة أسبوط) (مبادرة حياة كريمة)
تنفيذ: شركة محمد رجب صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق

تاريخ أمر الاستاذ: ٢٠٢٢/١٠/١٨

مستخلص فروع أسعار لمستخلص رقم (٣) ختاي

فترة تنفيذ الأعمال من ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ حتى ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣

قيمة الخصم أو التعويض = (ك * (١٤ - ٤) / ٤) * سعر البند * الكمية المنفذه											
١٨ أكتوبر، ٢٠٢٢				تاريخ العقد	٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥١٩				رقم العقد		
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	قيمة التعويض أو الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٤)	الرقم القياسي عند التعاقد (٤)	المعامل المتغير (ك)	شهر التنفيذ	الكمية المنفذه	سعر البند (جنيه)	عناصر البند المتغير	الوحدة	بيان الأعمال	م
١٦٧٨٧,٦٠	٣٠٤٢,٩٦	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	%١٠٠,٠٠	أغسطس ٢٣	١٧٣٠	١٤٦	سولار	٢م	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة اسفلت بسمك ٦ سم	١
	١٣٧٤٤,٦٤	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٥٥,٠٠				بيتومين			
٢٥٢٩٣,٩٤	٤٢٦٧,٢٣	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	%١٠٠,٠٠	أغسطس ٢٣	٢٥٣٠	١٤٠	سولار	٢م	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية اسفلت بسمك ٥ سم	٢
	٢١٠٢٦,٧١	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	%٦٠,٠٠				بيتومين			
٤٢٠٨١,٥٤											
الإجمالي مالي											

مدير عام المشروعات
١/م

مهندس الهيئة
١/م

مهندس الشركة
١/م

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
مصطفى علي مستوي

