

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٣١ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى المسافة من الكم ٢١,٨٠٠ إلى الكم ٢٣,٨٠٠ بطول ٢ كم أتجاه بلبيس عقد رقم ٣٨٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة تراست للتطوير والمقاولات .

والمدونة بالمستخلصات أرقام { ٢ : ١ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة أستحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ١ / ٨

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ج.

رئيس الإدارة المركزية

سكوى سامى صالح



فروق أسعار عملية أستكمال أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع وصلة سكة حديد
الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس { الخط الرئيسي المسافة من الكم ٢١.٨٨ إلى الكم ٢٣.٨٠ بطول ٤ كم
المباشر عقد رقم ٣٨٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

مستخلص ١ جاري
٢٠٢٣/١١/٠١ حتى ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٤
استلام موقع ١ / ١١ / ٢٠٢٣ تاريخ المفاوضات ٢٠٢٣/١٠/٠١

شركة تراسست للتطوير والمقاولات

٢٠٢٣/١٠/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٥ - ١	P.L.T (سولار)	١٣	٢٧٥٠	٤٤	نوفمبر ٢٣	٢٠	٠.٢٨١٨١٨٢	٢٤,٣٧٥,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٨٧٤.٠٨
١ - ٢	حفر جميع أنواع التربة ٥ م (سولار)	١٣	٢٧٥٠	٤٤	ديسمبر ٢٣	١٤	٠.٣١٨١٨١٨	١١,٣٧٥,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٤٠٧.٩٠
		٣٢,٠٠٠	٢٣.٦	٤٤	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٦٨١٨١٨٢	٥١٤,٩٠٩,٠٠٩	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١٨,٤٦٤.٥٠
		٣٢,٠٠٠	٢٣.٦	٤٤	ديسمبر ٢٣	١٤	٠.٣١٨١٨١٨	٢٤,٣٧٥,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١٨,٤٦٤.٥٠
	حفر اجهاد ٣.٠ : ٤.٠ (سولار)	٦,٠٠٠	٨٤.٣	٤٤	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٦٨١٨١٨٢	٢٤٤,٨٦٣,٦٤	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١٢,٣٦٦.٧٢
		٦,٠٠٠	٨٤.٣	٤٤	ديسمبر ٢٣	١٤	٠.٣١٨١٨١٨	١٦٠,٩٣٦,٣٦	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٥,٧٧١.١٣
	مسافة النقل ١٩.٥ (سولار)	٣٧٦٩٣.٤١٧	٢٠.٤٧٥	٤٤	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٦٨١٨١٨٢	٥٢٦,٢٠٨,٦٧	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١٨,٨٩٦.٧٠
	مسافة النقل ٢.٥ (سولار)	٣٧٦٩٣.٤١٧	٢٠.٤٧٥	٤٤	ديسمبر ٢٣	١٤	٠.٣١٨١٨١٨	٢٤٥,٥٦٤,٠٠٥	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٨,٨٠٥.٨٦
		٣٠.٦.٥٨٣	٢٠.٦٢٥	٤٤	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٦٨١٨١٨٢	٥٤٨,٧١	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١٩,٦٨
	نقل أتربة 10 CBR (سولار)	١,٠٠٠,٠٠٠	٣٥	٤٤	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٦٨١٨١٨٢	٣٤,٨٦٣,٦٤	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٩,١٨
	مسافة النقل ١٨ كم (سولار)	٣٢٤,٠٠٠	٢٦.١	٤٤	ديسمبر ٢٣	١٤	٠.٣١٨١٨١٨	١,١١٣,١٣٦,٣٦	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٨٥,٥٧٤.٣٥
	مسافة النقل ١٦ كم (سولار)	١٧٣,٦٠	٢٦.١	٤٤	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٦٨١٨١٨٢	٥٢٦,٥٧٢,٧٣	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٩,٩٦٤.٧٠
	مسافة النقل ٣٥.٥ كم (سولار)	٣٢٩,٤٠	٥١.٤٧٥	٤٤	نوفمبر ٢٣	٣٠	٠.٦٨١٨١٨٢	١,٥٦٠,٨١٧,٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٤١,٤٥٦.٧٨
		٣٢٩,٤٠	٥١.٤٧٥	٤٤	ديسمبر ٢٣	١٤	٠.٣١٨١٨١٨	٥٣٩,٥٠٤,٨٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١٩,٣٤٦.٥٠
												٣,٥٢٨.٨٤

الاجمالي

مستخلص ٢ جاري
٢٠٢٣/١٢/١٥ حتى ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٧

استلام موقع ١ / ١١ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/١٠/٠١

تاريخ المفاوضات

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٥ - ١	P.L.T (سولار)	١٢	٢٧٥٠	٧٥	ديسمبر ٢٣	١٧	٠.٢٢٦٦٦٧	٧,٤٨,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٢٨.٢٣
		١٢	٢٧٥٠	٧٥	يناير ٢٤	٣١	٠.٤١٣٣٣٣	١٣,٦٤,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٤٨٩.١٣
		١٢	٢٧٥٠	٧٥	فبراير ٢٤	٢٧	٠.٣٦	١١,٨٨,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٤٢٦.٠١
		١,٠٠٠	٤٤.٦	٧٥	ديسمبر ٢٣	١٧	٠.٢٢٦٦٦٧	١٠,١٠٩,٣٣	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٢٠.٥٢
	نقل أتربة 25 CBR (سولار)	١,٠٠٠	٤٤.٦	٧٥	يناير ٢٤	٣١	٠.٤١٣٣٣٣	١٨,٤٣٤,٦٧	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٦٦١.٠٦
		١,٠٠٠	٤٤.٦	٧٥	فبراير ٢٤	٢٧	٠.٣٦	١٦,٠٥٦,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٥٧٥.٧٦
		٢,٠٠٠	٤١.٤	٧٥	ديسمبر ٢٣	١٧	٠.٢٢٦٦٦٧	١٨٧,٦٨٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٦,٧٣٠.١٥
	نقل أتربة 20 CBR (سولار)	٢,٠٠٠	٤١.٤	٧٥	يناير ٢٤	٣١	٠.٤١٣٣٣٣	٣٤٦,٢٤,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١٢,٧٢٢.٦٣
		٢,٠٠٠	٤١.٤	٧٥	فبراير ٢٤	٢٧	٠.٣٦	٢٩٨,٠٨,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١٠,٦٨٩.٠٧
	نقل أتربة 10 CBR (سولار)	٤٩,٠٠٠	٣٥	٧٥	ديسمبر ٢٣	١٧	٠.٢٢٦٦٦٧	٣٨٨,٧٣٣,٣٣	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	١٣,٩٣٩.٨٧
		٤٩,٠٠٠	٣٥	٧٥	يناير ٢٤	٣١	٠.٤١٣٣٣٣	٧٠٨,٨٦٦,٦٧	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٢٥,٤١٩.٧٧
		٧,٠٠٠	٥١.٤٧٥	٧٥	ديسمبر ٢٣	١٧	٠.٢٢٦٦٦٧	٦١٧,٤٠,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٢٢,١٣٩.٨٠
	مسافة النقل ٢٥.٥ كم (سولار)	٧,٠٠٠	٥١.٤٧٥	٧٥	يناير ٢٤	٣١	٠.٤١٣٣٣٣	١٨٦,٧٣٦,٦٧	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٢٩,٦٨٧.٩٦
		٧,٠٠٠	٥١.٤٧٥	٧٥	فبراير ٢٤	٢٧	٠.٣٦	١,٤٨٩,٣٤٣,٣٣	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٥٣,٤٠٧.٤٥
		٧,٠٠٠	٥١.٤٧٥	٧٥	ديسمبر ٢٣	١٧	٠.٢٢٦٦٦٧	١,٢٩٧,١٧,٠٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٤٦,٥١٦.١٦
												٢٢٣,١٨٥.٥٧

الاجمالي

٥٢٨,٤٧٠.٤١



م. الشركة
أحمد عسماوي

ملاحظة: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

قسم : —

المبلغ المستحق إلى : (مستفيد من المبلغ)

بموجب } الطلبات طيه ، أو فقط

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

٦ إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير

رقم

التاريخ

قرش	جنيه
-----	------

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

لحملة

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المظفر

الختم ذو التاريخ

عدد		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم										
المرفقات		بيانات					نوع الخصم					
		قيد من الاعتماد لشماره ١١١١					قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
							إجمالى الأصل					
		بيانات الاستقطاعات					قرش	جنيه				
		عادى										
		إضافى										
		دمغة توقيع										
		قرش										
		قرش جنيه										
		رسم الدمغة										
		صافي القيمة المطلوب صرفها										

8-99

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإيمضاء :
الإيرادات

التحتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٢ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

إمضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(5) أدرج في كشف _____ الشيكات _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۶) استلمت

امضاء طالب أو كاتب التصدر _____ ف _____ سنة ٢٠٢

شیک
إذن صرف