

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد....

نتشرف ان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع. ح و حساب قيمة (فروق أسعار البيتومين)

بقيمة اجمالية (١٢٤٩٤٧٥٤,٧ جنية)

مشروع رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادي الصعايدة (القطاع الرابع) بطول ٧ كم

مركز ادفو محافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر).

تنفيذ :- شركة علك لإنشاء و رصف الطرق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

١- فروق الاسعار

٢- عدد (٣) مستخلصات

٣- الارقام القياسية

٤- استمارة ٥٠ ع. ح

تحريراً في : / / ٢٠٢٤



رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر

مهندس /

مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادي الصعايدة (القطاع الرابع) مركز ادقو
 بمحافظة اسوان بطول 7 كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"
 (بالأمر المباشر)
 تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

نموذج حساب قيمة التعويضات من أو الخصص (فروع الأسعار)

مستخرج من حساب جاري (1)

تاريخ العقد		فترة الحساب (من - إلى)		تاريخ التنفيذ		رقم المقعد		تاريخ (القطع الفني / أمر الاستناد)		رقم البند
١٥ يوليو ٢٠٢٤	١١ يونيو ٢٠٢٤	١٥ يوليو ٢٠٢٤	١٦ يونيو ٢٠٢٤	١٥ يوليو ٢٠٢٤	١٦ يونيو ٢٠٢٤	١٥ يوليو ٢٠٢٤	١٦ يونيو ٢٠٢٤	١٥ يوليو ٢٠٢٤	١٦ يونيو ٢٠٢٤	
قيمة التعويضات (زيادة أو نقصان)	نسبة الزيادة أو النقصان	الرقم القياسي عند المحاسبة	الرقم القياسي عند الفتح الفني	المعاملات (ك)	عناصر القابلة للتغيير	قيمة الاعمال	الكمية المنفصلة	سعر البند (جنيه)	م	
7332	0.47	480.40	327.80	20.0%	سولار	78000	2600	30	3م	توريد وتحمل اترية مطابقة للموصفات
13747.5	0.47	480.40	327.80	10.0%	سولار	292500	22500	13	3م	صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديمة
54820.8	0.47	480.40	327.80	15.0%	سولار	777600	4860	160	3م	توريد اساس طبقي
59279.22	0.47	480.40	327.80	15.0%	سولار	840840	4620	182	3م	مسافة نقل 20 كم (قبل شهر 3 لعام 2024)
35137.2	0.47	480.40	327.80	10.0%	سولار	747600	21000.00	35.60	2م	مسافة نقل 20 كم
592846.8	1.22	1079.10	487.10	65.0%	بيتومين	747600	21000.00	58.00	2م	اعمال انشاء طبقة تشريب mco (قبل مارس لعام 2024)
28623	0.47	480.40	327.80	10.0%	سولار	609000	10500.00	193.30	2م	اعمال انشاء طبقة تشريب mco
482937	1.22	1079.10	487.10	65.0%	بيتومين	609000	10500.00	292.00	2م	اعمال انشاء طبقة تشريب mco
190787.1	0.47	480.40	327.80	10.0%	سولار	4059300	21000.00	193.30	2م	اعمال انشاء طبقة تشريب mco
2723790.3	1.22	1079.10	487.10	65.0%	بيتومين	4059300	21000.00	193.30	2م	اعمال انشاء طبقة تشريب mco
144102	0.47	480.40	327.80	10.0%	سولار	3066000	10500.00	292.00	2م	اعمال انشاء طبقة تشريب mco
2057286	1.22	1079.10	487.10	65.0%	بيتومين	3066000	10500.00	292.00	2م	اعمال انشاء طبقة تشريب mco
6390688.92										

فقط ستة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون جنهاً وإثنان وتسعون قرشاً لا غير

مدير المشروع

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

عبد الحفيظ كروم

مشروع أعمال رفع كفاءة طريق الغنيمية / وادي الصعايدة (القطاع الرابع) مركز ادفو
بمحافظة اسوان بطول 7 كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
(بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

نموذج حساب قيمة التمويل من ارباح او الخصم (فروع الاسكان)

مستخرج من حساب جاري (2)

حكي		٢٨ أغسطس ٢٠٢٤		فترة تنفيذ الأعمال من ١٥ يولييه ٢٠٢٤	
تاريخ العقد		١١ يونيو ٢٠٢٤		١٥ يولييه ٢٠٢٤	
فترة الحساب (من - إلى)		٢٨ أغسطس ٢٠٢٤		١٥ يولييه ٢٠٢٤	
رقم البند	بيان الأعمال	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير
2	توريد و تحميل اترية مطابقة للموصفات	30	5774	173220	سولار
3	صيانة و تشغيل طبقة الاساس القديمة	13	26100	339300	سولار
12	اعمال انشاء طبقة تشريب mco	58.00	19600.00	1136800	سولار
13	اعمال انشاء طبقة رابطة بسمك 6 سم	292.00	19600.00	1136800	بيتومين
الإجمالي العام لقيمة التعويض أو الخصم			19600.00	5723200	بيتومين
فقط خمسة ملايين وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيهاً وثمانية وثلاثون قرشاً لا غير					

رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر

مدير عام التنفيذ والصي
مدير المشروع

نسبة المعاملات (ك - معاملات التكلفة المتغيرة)

توصيف البند	سولار	بيتومين
طبقة تشريب (M. C 30)	10%	65%
طبقة أسفلت رابطة 6سم	10%	55%
طبقة لصق (R C 3000)	10%	65%
طبقة أسفلت سطحية 5سم	10%	55%
إزالة المخلفات	15%	-
توريد وتحميل ونقل أتربة لتشكيل الجسور والأكتاف	20%	-
توريد وفرش طبقة أساس ناتج فصل المهزات	15%	-
توريد وفرش طبقة أساس ناتج تكسير كسارات	15%	-
إنشاء طبقة أساس مثبت 25سم (FDR)	15%	-
حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	20%	-
حفر في التربة الصخرية	25%	-
طبقة إحلال	15%	-
تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	20%	-
توريد مواسير خرسانية مسلحة	10%	-
خرسانة عادية لحماية المواسير	-	12%
توريد وصب بلاطات خرسانية	-	12%

2024		
الشهر	سولار	أسفلت
يناير	417.00	762.00
فبراير	417.00	762.00
مارس	480.40	762.00
أبريل	480.40	1,079.10
مايو	480.40	1,079.10
يونيه	480.40	1,079.10
يوليو		
أغسطس		
سبتمبر		
أكتوبر		
نوفمبر		
ديسمبر		

2022		
الشهر	سولار	أسفلت
يناير	323.70	487.10
فبراير	327.80	487.10
مارس	327.80	487.10
أبريل	332.00	490.50
مايو	332.00	566.00
يونيه	332.00	566.00
يوليو	353.60	566.00
أغسطس	353.60	566.00
سبتمبر	353.60	566.00
أكتوبر	353.60	566.00
نوفمبر	353.60	566.00
ديسمبر	353.60	566.00

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٢٤٩٤٧	
	الجملة		

رقم : _____
الختم ذو التاريخ ٤/١٠/٢٠٢١

فيس القسم

2. 2

(ب) الكاتب الممنون

رئيس المصلحة

فِي ————— سَنَةِ ٢٠٢


المختتم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رجوع فی ————— سنة ۲۰۲



وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۲ بمبلغ



(۱)

المختتم ذو التاريخ

(۵) أدرج فی کشف

(۶) استلمت

امضاء طالب أو كاتب التصدير _____
في _____ سنة ٢٠٢