

ادارة المشروعات

المقاول : مكتب الشبلي للمقاولات
رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٨٩) المؤرخ بتاريخ
٢٠٢٣/١٠/٢٥

تنفيذ : مكتب الشبلى للمقاولات

ملاحظات	الفئة		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
	جنيه	م						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
أعمال الردم	٨٥	٣ م	٢٨٨٠٠	٠	٢٣٢٠٠	٠	١٩٧٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٩٧٢٠٠٠٠٠	
بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة المواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكثافة (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .													
- مسافة النقل ٢ كم													
- يتم حساب علاوة ١,٤ جنيهية لكل ١ كم زيادة													
- السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لإفادة المنطقة لهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤													
علاوة مسافة النقل ٢١٥ كم	٢٩٨,٢	٣ م	٢٨٨٠٠	٠	٢٣٢٠٠	٠	٦٩١٨٢٤٠	٠	٠	٠	٠	٦٩١٨٢٤٠٠٠	
علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للوحة الشركة الوطنية	١٣	٣ م	٢٨٨٠٠	٠	٢٣٢٠٠	٠	٣٠١٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٠١٦٠٠٠٠	
طبقات الاساس	٢٧٨	٣ م	٢٨٨٠٠	٠	١٢٠٠	٠	٣٣٣٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٣٣٦٠٠٠٠	
بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (PREPARED SUBGRADE) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة التماس من ٢٠٠ من ١% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة خفاف بجهاز لوس أجس عن ٣٠% ولا يزيد الانضغاط عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV) عن تجربة لوح التحميل عن ٨٠٠ ميجا بيسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة وعلى أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .													
- مسافة النقل ٢٠ كم													
- يتم حساب علاوة ١,٢ جنيهية لكل ١ كم زيادة أو نقصان													
- السعر يشمل قيمة المواد المحجورة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .													
علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	١٨٦	٣ م	٢٨٨٠٠	٠	١٢٠٠	٠	٢٢٣٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٣٢٠٠٠٠	
علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للوحة الشركة الوطنية	٢٥	٣ م	٢٨٨٠٠	٠	١٢٠٠	٠	٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	
بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا تزيد نسبة الخفاف بجهاز لوس أجس عن ٣٠% ولا يزيد الانضغاط عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (EV) عن تجربة لوح التحميل عن ٨٠٠ ميجا بيسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .													
- مسافة النقل ٢٠ كم													
- يتم حساب علاوة ١,٢ جنيهية لكل ١ كم زيادة أو نقصان													
- السعر يشمل قيمة المواد المحجورة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٠ .													
علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم	١٨٦	٣ م	٢٠٨٠٠	٠	٨٠٠	٠	١٤٨٨٠٠	٠	٠	٠	٠	١٤٨٨٠٠٠٠	
علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للوحة الشركة الوطنية	٢٥	٣ م	٢٠٨٠٠	٠	٨٠٠	٠	٢٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	
اجمالى قيمة المستخلص												١٠٠,١٨٥,٨٤٠,٠٠٠ ج.م.	

فقط : عشرة مليون ومائة وخمسة وثمانون الفا وثماتمائة واربعون جنيها فقط لا غير

مدير عام المشروعات
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره و قدرها
.....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

/ محمد حسن فاضل

تحريراً في :.....*

ينفع للمقاول مبلغ.....*

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

مدير المشروع (الهيئة)
 الاستشاري العام
 (شركة سيسترا)
 مدير المشروع
 (استشاري د/ سعد الجويوش)
 استشاري المساحة
 مكتب XYZ :
 مدير المشروع
 المقاول:
 م / إبراهيم الحناوي
 م / مصطفى نجم
 م / محمد خليل
 محمد شكري

مكتب الشبلي للمقاولات
مقاولات حكومية
ضريبة القيمة المضافة ٧١٧ - ٨٤٥ - ٥٠٤
مدون تجاري ١١٠٧ - بطاقة ضريبة ٧١٧ - ٨٤٥ - ٥٠٤
طلب ضريبي: ٥٠٧ - ٤٦٠ - ١١٠٧