

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية التاسعة - البحر الأحمر

كشف رقم ١ جاري عن عملية : أعمال الصيانة العاجلة لبعض المواقع الخطرة بالطريق الساحلي راس غارب / الزعفرانة بطول ٣ كم
باستخدام الصيانة الذكية بأسلوب (fdr) إشراف (المنطقة التاسعة - البحر الأحمر) (بالامر المباشر)
العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٨) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٣ مع شركة : أحمد على أحمد عبدالعال شاملة المدة من بدء العملية الى ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	
1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل حتى ٢٠ كم .	0	52.26	م³	0	0.00	0.00	0	0	0	0	يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير - الاشارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - التقارير متواجدة
2	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة بالرص الحالى باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط لاستخدامها في استكمال الطبقات والاكتاف والميول الجانبية والفئة تشمل نظافة وملئ الشروخ ان وجدت بالاسفلت ١٧٠/٦٠ او المستحلبات الاسفلتية طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة مل ما يلزم لنهوه العمل والفئة شاملة بالمتر المكعب .	0	460	م³	0	3924.96	3924.96	1805481	60	1805481	60	
3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع ولاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٠% ولايزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفرداها باستخدام آلات التسوية الحديثة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل ٢٠ كم .	0	270	م³	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
4	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالى والخلط وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب على ان يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسمكات الرصف الطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب .	0	78	م²	0	33156.00	33156.00	2586168	0	2586168	0	
5	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	0	2850	طن	0	953.23	953.23	2716705	50	2716705	50	
6	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C30) بمعدل (1.2 كجم/م²) ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	0	60	م²	0	33156.00	33156.00	1989360	0	1989360	0	
7	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	0	319	م²	0	33156.00	33156.00	10576764	0	10576764	0	
	الإجمالي							19674479	10	19674479	10	

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

الإجمالي

مهندس الشركة :- م / محمد راضى على

مهندس الهيئة :- م / محمود عثمان على

يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية

خالد سعد على

بند الميزانية :

فرع	(عدد الملحقات)	بند
-----	----------------	-----

القيمة
حرف

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner