

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠ كم بالاتجاهين

 تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

كشف رقم جاري (١٣)

المقاول: شركة صالح نوبي جروب للمقاولات رقم العقد(١٠٨٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣)

من بداية العمل حتى: ٢٣-٣-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
										قرش	جنيه
٢-٤	طبقات الأساس بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Sub Ballast) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ما بين ٢٠ مم الي ٤٠ مم ولا يزيد نسبة العار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجانيسكل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجولوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياة الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . حسافة النقل لا تقل عن ٢٠كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل اكم بالزيادة او النقصان	١٧٥,٠٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠	٢٤,٧٨٠	٠	٢٤,٧٨٠	٠	٠	٠	٤,٣٣٦,٥٠٠
	قيمة المادة الحجرية بمشتلاتها	٣٠٠,٣٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠	٢٤,٧٨٠	٠	٢٤,٧٨٠	٠	٠	٠	٧,٤٤١,٤٣٤
	علاوة مسافة النقل ٢٥١ كم	٢٥,٠٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠	٢٤,٧٨٠	٠	٢٤,٧٨٠	٠	٠	٠	٦١٩,٥٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٥١,٣٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠	٢٤,٧٨٠	٠	٢٤,٧٨٠	٠	٠	٠	٣,٧٤٩,٢١٤
١-٢-٤	السعر في مايو طبقا للجنة للمفاوضة										
١-٥	الطبقات الخرسانية بالمتر المصطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لأرتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر-سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي) .	٤٥٧,٠٠	متر مكعب	٣٠٠,٠٠٠	٤,٠٨٠	٠	٤,٠٨٠	٠	٠	٠	١,٨٦٤,٥٦٠
	السعر في مايو طبقا للجنة للمفاوضة										
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لخدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهوا العمل على أن تحقق إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٦٥,٢٠	متر مكعب	٣,٠٠٠	٩٠	٠	٩٠	٠	٠	٠	٢٣٩,٨٦٨
١-٢-٥	السعر في مايو طبقا للجنة للمفاوضة										
إجمالي قيمة المستخلص											٣٧٣,٣٦٧,٩٨٧,٠٠
فقط :ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانون جنيهاً فقط لا غير											

مدير المشروع (الهيئة) م / إبراهيم الحناوي	مدير عام المشروعات م / محمد حسني قياض	مهندس الاستشاري العام (سيمسترا) م / محمد السيد ٢٠٢٤	مدير المشروع الاستشاري مكتب م / خالد فوزي	مدير المشروع الاستشاري مكتب م / محمد خليل	مدير المشروع المقاول م / وليد محمد عقاب
---	---	--	---	---	---

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مشيروط أن المبلغ المبينة بظهره و قدرهاسحق صرفها إلى المقاول
 : تحريراً في
 ويوقع للمقاول مبلغ
 ملحوظة : الفاتح غير الواردة بسمك الشروط أعتدت من
 كتمروا في :

رئيس الإدارة المركزية
 منطقة غرب الدلتا
 الاسكندرية - مطروح
 السيد - مهندس /
 هاني محمد محمود طه

مكتب
 مدير المشروع الاستشاري
 م / خالد فوزي
 ٢٠٢٤

مدير المشروع المقاول
 م / وليد محمد عقاب

صالح نوبي جروب للمقاولات
 ١٧٤١٨٤
 ٢٠٢٤-٠٣-٢٣