

شركة ذهب للمقاولات و التوريدات

"ادارة المشروعات"

تاريخ نهو الاعمال طبقا لآخر مدددة : ٢٠٢٤/٠٦/٠٢

نوع الاعمال	كميات العقد والعقوبة محلة محضر المفاوضة	اللقنة	الرجد	مقدار العمل السلكى لاجراءه	مقدار الاصل الذى صاد الي خاتم هذه الدارة	جمله مقدار الاصل التى تمت الى الان	جاري / نهائى	قيمة الاصل التى تمت الى الان			الباقى بعد الاستطاع	الملاحظات
								جنيه	جنيه	جنيه		
اصال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسرات مسافله ١١٠ كم	٢,٦٣٠	٣٠٦	٣م	٠	٢٤٦٠	٢٤٦٠	جاري	٧٥٢٧٦٠	٠	٧٥٢٧٦٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد	
اصال رفع وتعليه اغطيه الصرف و غرف التفتيش	٣٤	٥٢٥	عدد	٠	٢٧	٢٧	جاري	١٤١٧٥٠	٠	١٤,١٧٥,٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين	
اصال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التفتير M.C.O	٧,٨٠٠	٢٧,٥٠	٢م	٠	٦٨٠٠	٦٨٠٠	جاري	١٨٧٠٠٠,٠٠	٠	١٨٧٠٠٠,٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسى المعمل متواجدين	
البنود المستحدثة							جاري	٠	٠	٠	٤- المعدات متواجدة	
اصال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج٤) بسمك ٩سم	٨,٥٠٠	٢٠٩	٢م	٠	٦٨٠٠	٦٨٠٠	جاري	١٤٢١٢٠٠	٠	١٤٢١٢٠٠,٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد	
اصال تكسير خرسانه عديده و نقل المخلفات الي المكاب العمومية	٤٥٦	٩٠	٣م	٠	٧٣	٧٣	جاري	٦٥٧٠	٠	٦,٥٧٠	٧- البرتناسج الزمنى متواجد	
هدم مباني من البيش المروم و كسر الحجر من نقل المخلفات	٢٩٧	٨٥	٣م	٠	٢٨١	٢٨١	جاري	٢٣٨٨٥	٠	٢٣,٨٨٥	٨- و التقارير المبدئية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة	
اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التراب الصخرية	٣,٣٠١	٨٠	٣م	٠	٢٢٢٨	٢٢٢٨	جاري	١٧٨٢٤٠	٠	١٧٨,٢٤٠	٩- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة	
عمل تربة احلال من الزلط المتكرج و الرمل بنسبة ٢:١	٥٥٠	٣٣٠	٣م	٠	٣٥٦	٣٥٦	جاري	١١٧٤٨٠	٠	١١٧,٤٨٠	١٠- وثيقة التأمين متواجدة	
توريد و صب خرسانه عديده طبقا للرسومات التنفيذية	١٩١	٢,٠٤٠	٣م	٠	٦١	٦١	جاري	١٢٤٤٤٠	٠	١٢٤,٤٤٠	١٢- تعليه مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرماته الف جنيه لا غير) للبند رقم (٧) الطبقة السطحية لحين التقييم	
اصال خرسانه عديده للاستخدام مع اسفند بورتلاندى عادي او مقاوم للكلوريتات و محتوى اسفند لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م٣	٣٨٥	٢,٨٢٥	٣م	٠	٢٤٥	٢٤٥	جاري	٦٩٢١٢٥	٠	٦٩٢,١٢٥		
توريد و تركيب و رص حديد التسليح لزو جميع العناصر الانشائية	٥٣,٠٠٠	٥٣,٠٠٠	طن	٠	١٠	١٠	جاري	٥٣٠,٠٠٠	٠	٥٣٠,٠٠٠		
توريد و دهان طبقة عزله للرطوبة على البارد من البيتومين و الدهان وجيهن على البارد	٣,٠٠٤	٦٠	٢م	٠	١٢٦٥	١٢٦٥	جاري	٧٥٩٠٠	٠	٧٥,٩٠٠	١٣- الجباة المهندسة	
اجمالي قيمة الاعمال							جاري	٤,١٢٣,٧٧٥	٠	٤,١٢٣,٧٧٥		
الكارتات موازين طبقا للاحقة و شروط التعاقد							جاري					
اصال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسرات مسافله ١١٠ كم	٢,٦٣٠	٢٥	٣م	٠	٢٤٦٠	٢٤٦٠	جاري	٦١,٥٠٠	٠	٦١,٥٠٠		
اصال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج٤) بسمك ٩سم	٨,٥٠٠	٣	٢م	٠	٦٨٠٠	٦٨٠٠	جاري	٢٠,٤٠٠	٠	٢٠,٤٠٠		
اجمالي قيمة الكارتات							جاري	٨١,٩٠٠				
اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات							جاري	٤,٢٠٥,٦٧٥				
اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات							جاري	٤,٢٠٥,٦٧٥	٠	٤,٢٠٥,٦٧٥		
فقط أربعة ملايين و مائة وأربعة وثمانون ألفاً و ستمائة وستة وأربعون جنيه مصري و ٦٣ قرش لاغير								٤,٢٠٥,٦٧٥,٠٠	٢١,٠٢٨,٣٨	٤,١٨٤,٦٤٦,٦٣	خصم ٠,٥ % من اجمالي الاعمال طبقا للمحضر المفاوضه	

المقاول: محمد شادي

مستشاري المشروع : **اسامبار لصح حد**

مهندس المشروع :

مدير عام التخطيط والصياغة

سام الدين حسن

مهندس /


المحاسب /

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة : اللغات

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف
مهندس / طارق يوسف الجزار

طارق يوسف الجزار

[illegible]

عملية اعمال رصف طريق الممشي السياحي القديم (القطاع الاول) بطول ١ كم محافظة الفيوم (المنطقة السادسة - بنى سويف) (بالأمر المباشر)

اسم العمل :

شركة ذهب للمقاولات و التوريدات

اسم المقاول :

العقد رقم (١٨٤٤) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١)

بند الميزانية :

٤,٩٧٤,٩٥٠

قيمه امر الاسناد

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	٢٠٩,٢٣٢.٣٣	٥% تأمين اعمال
	٩٦,٠٤٥.٨٧	رسم الدمغه
	٨,١٥٥.٠٠	تكاليف معمل
	٤٨٣.٧٥	مصاريف اداريه ١٥%
	١,٢٠٩.٤٣	١٤% ضريبيه مضافه
	٣٩,٨٥٣.٧٨	الارباح ت.ص
	١٠٠,٠٠٠.٠٠	تعليه مبلغ جنيهه (فقط و قدمانه الف جنيهها لا غير) للبند رقم (٧) الطبقة السطحية لحين التقييم

قيمة الاعمال		قرش
بيان المنصرف من المقاول	جنيه	
بيان الاعمال التى تمت الان	٤,١٨٤,٦٤٦.٦٣	
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٠.٠٠	
مستحق صرفه	٤,١٨٤,٦٤٦.٦٣	
جمله الاستقطاعات	٤٥٤,٩٨٠.١٥	
صافى المبالغ المستحق	٣,٧٢٩,٦٦٦.٤٨	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٩٩,٢٦٨.٨٩	
التأمينات الاجتماعيه	١٤٣,٤٧٣.٦٠	

يراعي قبل الصرف
تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والادارية

روجع حسابيا،