

تنفيذ أعمال الاساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين
الطريق الصعيد الغربي ومطار اسوان بالقطاع الثاني من كم 3.8 الى الكم
7.8 بطول 4كم اتجاه طريق اسوان /نوشكي

، اشراف : المنطقة العاشرة اسوان
تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات و التوريدات



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص مشروع تنفيذ اعمال الاساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين
الطريق الصعيد الغربي ومطار اسوان بالقطاع الثاني من كم 3.8 الي الكم 7.8 بطول 4كم
اتجاه طريق اسوان / نوشكي .

اشراف : المنطقة العاشرة اسوان .
تنفيذ شركة المجموعة المتحدة للمقاولات و التوريدات .

العقد رقم :- (2023/04/26) بتاريخ 2023/04/26
نتشرف بأن نرفق طيه فروق أسعار مسخلص ختامي (05) .

و نفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / 2024

مرفقات : عدد () فروق اسعار

عدد : () استمارة 50 ح-ع



رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر

د

٤٩٨٦٥

٤٩٨٦٥

رقم المستخلص	ختامي 5
تاريخ المستخلص السابق	2024/02/14
تاريخ المستخلص الحالي	2024/06/05
فترة المستخلص	112

رقم العقد: 2023/2022/1872 تاريخ العقد: 4/26/2023

تاريخ أمر الإسناد المباشر 4/26/2023						
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأعمال عند إبريل 2023	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأسعار عند تنفيذ الأعمال فبراير 2024	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأسعار عند تنفيذ الأعمال مارس 2024	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأسعار عند تنفيذ الأعمال إبريل 2024	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو 2024	
معامل السولار	367.7	417	480.4	480.4	480.4	
معامل البيوتومين	622	762	762	1079.1	1079.1	

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذه	الكمية المنفذه خلال المدة	المستخلص	قيمة الأعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة		المعاملات	الأرقام القياسية للأعمال عند إبريل الاسناد	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات Xنسب التغير	إجمالي (المعاملات Xنسب التغير)	قيمه التعويض أو الخصم
									الي	من						
1	اعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم	3م	31.5	1500		معامل السولار	6328.13	200.89	2024/02/29	2024/02/14	0.2	367.7	417	0.02682	0.02682	169.6908145
							13078.13	415.18	2024/03/31	2024/02/29	0.2	367.7	480.4	0.06130	0.06130	801.6887068
							12656.25	401.79	2024/04/30	2024/03/31	0.2	367.7	480.4	0.06130	0.06130	775.8277808
							13078.13	415.18	2024/05/31	2024/04/30	0.2	367.7	480.4	0.06130	0.06130	801.6887068
							2109.38	66.96	2024/06/05	2024/05/31	0.2	367.7	480.4	0.06130	0.06130	129.3046301
2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)	3م	23	1337		معامل السولار	4118.44	179.06	2024/02/29	2024/02/14	0.2	367.7	417	0.02682	0.02682	110.437296
							8511.44	370.06	2024/03/31	2024/02/29	0.2	367.7	480.4	0.06130	0.06130	521.7508873
							8236.88	358.13	2024/04/30	2024/03/31	0.2	367.7	480.4	0.06130	0.06130	504.9202135
							8511.44	370.06	2024/05/31	2024/04/30	0.2	367.7	480.4	0.06130	0.06130	521.7508873
							1372.81	59.69	2024/06/05	2024/05/31	0.2	367.7	480.4	0.06130	0.06130	84.15336891

مدير الأعمال (٤٩٨٦٠)

مهندس الإشراف

مهندس الشركة

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		قيمة الأعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة		المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند أمر الاسناد	المعاملات	المعاملات × نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم
				الكمية المنفذة	الكمية المنفذة خلال المدة			من	الي		ع	ك		ك × (ع - 1) ÷ ع		
3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد 200-300 كجم/سم ²)	م ³	78	400		4178.57	معامل السولار	2024/02/29	2024/02/14	0.2	367.7	417	0.02682	0.02682	0.02682	112.0498077
						8635.71		2024/03/31	2024/02/29	0.2	367.7	480.4	0.06130	0.06130	0.06130	529.3690509
						8357.14		2024/04/30	2024/03/31	0.2	367.7	480.4	0.06130	0.06130	0.06130	512.2926299
						8635.71		2024/05/31	2024/04/30	0.2	367.7	480.4	0.06130	0.06130	0.06130	529.3690509
						1392.86		2024/06/05	2024/05/31	0.2	367.7	480.4	0.06130	0.06130	0.06130	85.38210498
6	بالمتر المكعب أعمال حفر وتوريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات (مسافة نقل 109 كم)	م ³	304.2	2557		104174.92	معامل السولار	2024/02/29	2024/02/14	0.15	367.7	417	0.02011	0.02011	0.02011	2095.114307
						215294.83		2024/03/31	2024/02/29	0.15	367.7	480.4	0.04597	0.04597	0.04597	9898.175598
						208349.84		2024/04/30	2024/03/31	0.15	367.7	480.4	0.04597	0.04597	0.04597	9578.879611
						215294.83		2024/05/31	2024/04/30	0.15	367.7	480.4	0.04597	0.04597	0.04597	9898.175598
						34724.97		2024/06/05	2024/05/31	0.15	367.7	480.4	0.04597	0.04597	0.04597	1596.479935
8	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك	م ²	146	462		9033.75	معامل السولار	2024/02/29	2024/02/14	0.1	367.7	417	0.01341	0.01341	0.01341	121.1215325
						18669.75		2024/03/31	2024/02/29	0.1	367.7	480.4	0.03065	0.03065	0.03065	572.2275836
						18067.50		2024/04/30	2024/03/31	0.1	367.7	480.4	0.03065	0.03065	0.03065	553.7686293
						18669.75		2024/05/31	2024/04/30	0.1	367.7	480.4	0.03065	0.03065	0.03065	572.2275836
						3011.25		2024/06/05	2024/05/31	0.1	367.7	480.4	0.03065	0.03065	0.03065	92.29477155
						9033.75	معامل البيتومين	2024/02/29	2024/02/14	0.65	622	762	0.14630	0.14630	0.14630	1321.657958
						18669.75		2024/03/31	2024/02/29	0.65	622	762	0.14630	0.14630	0.14630	2731.426447
						18067.50		2024/04/30	2024/03/31	0.65	622	1079.1	0.47768	0.47768	0.47768	8630.426467
						18669.75		2024/05/31	2024/04/30	0.65	622	1079.1	0.47768	0.47768	0.47768	8918.107349
						3011.25		2024/06/05	2024/05/31	0.65	622	1079.1	0.47768	0.47768	0.47768	1438.404411
الإجمالي																
يتم خصم بقيمة 1% طبقا للتعاقد																
فقط ثلاثة وستون الفا وخمسمائة وستة وستون جنيها وثمانية قروشا																
الإجمالي بعد الخصم																



(٤٩٨٦٠)

محمد اللف



تأدية أعمال الأساس والمخيمات لمشروع الإزواج الوصلة بين الطريق الجديد العرب ومطبخ اسوان بالقطاع الثاني من المدينة
٢٠١٨ إلى ٢٠١٨ بكون ٤ كم اتجاه طريق اسوان / نولسي ، الشرف - المنطقة العاشرة اسوان
تأدية : المجموعة المتعددة لتقنيات والتوريدات

مستخلص رقم (٥) الثاني

المقدار رقم (١٨٧٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣

المجموعة المتعددة للمقاولات والتوريدات

2024/06/05

حتى

2023/06/15

رقم البند	وصف الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أرباح	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	أعمال توريد وتجهيل ونقل التربة مطبقة للموصفات وتجهيلها باستخدام آلات الترسية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	31.50	م ^٢	6000.00	1500.00	7500.00	236,250.0	0.0	236,250.0	١- برأش بصوص التماسك و تراسة الترسية ٢- آلات الترسية متواجدة (2 لآلة) ٣- نظام الجرافيك الخاص للشركة متواجد ٤- مكافئ جهاز الإشراف متواجد ٥- العمل متواجد ٦- التقارير الأسبوعية والشهرية و الترتيب الزمني متواجد
2	بالمتر المتعب اتصال حفر باستخدام المعدات البيوتونية في التربة المتوسطة نفاذ التربة الصخرية (بمستخدم الباندر)	23.00	م ^٣	24000.00	1337.00	25337.00	582,751.0	0.0	582,751.0	٧- المعدات متواجدة ٨- وسائل تأمين سلامة المرور ٩- الدورية تكم متواجدة ١٠- برأش من أداء تجميعات تسمية الاستلام
3	بالمتر المتعب اتصال حفر باستخدام المعدات البيوتونية في تربة صخرية صلبة (ذات أجود يزيد عن ١٠٠ كم / سم)	0.00	م ^٣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	ذات أجود (١٠٠-٢٠٠) كم/سم	55.00	م ^٣	2400.00	0.00	2400.00	132,000.0	0.0	132,000.0	
	ذات أجود (٢٠٠-٣٠٠) كم/سم	78.00	م ^٣	5000.00	400.00	5400.00	421,200.0	0.0	421,200.0	
4	بالمتر المتعب اتصال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره وقترسيف ونقل ناتج تكسير خارج الموقع	61.00	م ^٣	2000.00	0.00	2000.00	122,000.0	0.0	122,000.0	
5	بالمتر المتعب اتصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار المعبية المتكسرة الطبيعية ناتج مهزات	191.00	م ^٣	8000.00	0.00	8000.00	1,528,000.0	0.0	1,528,000.0	
6	بالمتر المتعب اتصال حفر وتوريد وفرش طبقة اساس من الاحجار المعبية المتكسرة ناتج تكسير الكسارات (مسطحة نقل ١٠٠ كم)	304.20	م ^٣	16000.00	2557.00	18557.00	5,645,039.4	0.0	5,645,039.4	
7	بالمتر المسطح اتصال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30)	27.50	م ^٣	28500.00	0.00	28500.00	783,750.0	0.0	783,750.0	
8	بالمتر المسطح اتصال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	146.00	م ^٣	43982.00	462.00	44444.00	6,488,824.0	0.0	6,488,824.0	
9	بالمتر المسطح اتصال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين سريع التطاير RC ٢٠٠٠	9.20	م ^٣	24800.00	0.00	24800.00	228,160.0	0.0	228,160.0	
10	بالمتر المسطح اتصال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	140.00	م ^٣	24800.00	0.00	24800.00	3,472,000.0	0.0	3,472,000.0	
الإجمالي							19,638,074.4	0.0	19,638,074.4	
الحصص ٦٠٪ من إجمالي قيمة العقد							11,782,844.6			
الإجمالي بقي بعد الخصم							19,643,574.7			

جهة التنفيذ (الشركة المنفذة)

المجموعة المتعددة لتقنيات والتوريدات

المقاول (الشركة المنفذة)

محمّد العبد

تاريخه في: ٢٠٢٣/٠٦/٠٥

جهة الإشراف (الهيئة)

مهندسين المشروع (الهيئة)

م / محمد عمر النور

التوقيع :

مدير المشروع (الهيئة)

م / وليد صالح علي

تاريخه في: ٢٠٢٣/٠٦/٠٥

أشعة غير مؤينة وأجهزة الطاقة والأشعة السينية وأجهزة الترددات الراديوية

أشعة غير مؤينة وأجهزة الطاقة والأشعة السينية وأجهزة الترددات الراديوية

أشعة غير مؤينة وأجهزة الطاقة والأشعة السينية وأجهزة الترددات الراديوية

أشعة غير مؤينة وأجهزة الطاقة والأشعة السينية وأجهزة الترددات الراديوية

أشعة غير مؤينة وأجهزة الطاقة والأشعة السينية وأجهزة الترددات الراديوية

أشعة غير مؤينة وأجهزة الطاقة والأشعة السينية وأجهزة الترددات الراديوية

For Jun. 2024 Jan 2016 = 100 Cst. Table (4) Manufacturing									
FPI according to ISIC									
Economic Activity									
10. Manufacture of coke and refined petroleum products									
Index Number	Jun. 2024	May 2024	Percent Change From	Index Number	Jun. 2023	Jun. 2024	May 2024	Index Number	May 2024
Manufacture of coke oven products	25.4	0.1	0.0	326.0	326.3	326.3	326.3	521.8	521.8
Manufacture of refined petroleum products	25.5	0.0	0.0	416.9	523.2	523.2	523.2	523.2	523.2
Production of motor fuel, gasoline, kerosene etc.	21.3	0.0	0.0	396.2	480.4	480.4	480.4	480.4	480.4
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	35.0	0.0	0.0	1196.0	1615.0	1615.0	1615.0	1615.0	1615.0
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	73.4	0.0	0.0	480.7	833.4	833.4	833.4	833.4	833.4
Manufacture of products road coverings	73.5	0.0	0.0	622.0	1079.1	1079.1	1079.1	1079.1	1079.1
Manufacture of chemicals and chemical products	32.4	0.2	0.2	451.5	598.0	598.0	598.0	598.0	598.0
Manufacture of basic chemicals	31.7	16.4	311.8	410.7	352.8	352.8	352.8	352.8	352.8
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	27.0	5.6	452.8	574.8	544.4	544.4	544.4	544.4	544.4
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	40.6	26.8	450.8	633.7	499.7	499.7	499.7	499.7	499.7
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0
Manufacture of basic organic chemicals	30.4	0.0	277.6	362.0	362.0	362.0	362.0	362.0	362.0
Manufacture of solvent	15.5	0.0	472.3	545.5	545.5	545.5	545.5	545.5	545.5
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	13.4	0.0	214.9	243.6	243.6	243.6	243.6	243.6	243.6
Ready-made concrete and concrete pipes	19.1	-2.0	542.1	645.6	658.8	658.8	658.8	658.8	658.8
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	38.0	-4.4	516.9	713.6	746.6	746.6	746.6	746.6	746.6
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	54.5	0.0	423.0	653.7	653.7	653.7	653.7	653.7	653.7
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	173.9	173.9	173.9	173.9
Manufacture of Ammonia	-1.8	0.2	802.5	788.2	786.6	786.6	786.6	786.6	786.6
Manufacture of plastics products	6.3	0.0	523.2	555.9	555.9	555.9	555.9	555.9	555.9

(*) Note: All values are in million US dollars

Economic Activity	سنة التقييم / %		سنة التقييم / %		سنة التقييم / %		سنة التقييم / %		سنة التقييم / %	
	Index Number		Index Number		Index Number		Index Number		Index Number	
	May 2023	Apr. 2023	May 2022	May 2023	Apr. 2023	May 2022	May 2023	Apr. 2023	May 2022	May 2023
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	13.0	0.9	348.5	393.7	326.0	390.0	326.0	326.0	326.0	326.0
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	326.0	326.0	326.0	326.0	326.0
Manufacture of refined petroleum products	13.0	0.9	348.7	394.1	332.0	390.5	332.0	332.0	332.0	332.0
Production of motor fuel, gasoline, kerosene etc.	11.8	1.0	332.0	371.3	332.0	367.7	332.0	332.0	332.0	332.0
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	1196.0	1196.0	1196.0	1196.0	1196.0
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	51.4	1.6	320.7	485.6	320.7	478.1	320.7	320.7	320.7	320.7
Manufacture of products road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	566.0	622.0	566.0	566.0	566.0	566.0
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	42.2	-0.2	309.7	440.2	222.0	441.1	222.0	222.0	222.0	222.0
Manufacture of basic chemicals	39.2	4.6	222.0	308.9	222.0	295.3	222.0	222.0	222.0	222.0
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	41.4	1.8	319.6	451.7	319.6	443.6	319.6	319.6	319.6	319.6
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	59.6	8.8	276.8	441.9	276.8	406.3	276.8	276.8	276.8	276.8
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0	122.0
Manufacture of basic organic chemicals	46.6	0.0	189.3	277.6	189.3	277.6	189.3	189.3	189.3	189.3
Manufacture of solvent	20.5	4.4	408.9	492.9	408.9	472.3	408.9	408.9	408.9	408.9
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	4.2	-4.8	205.1	213.8	205.1	224.4	205.1	205.1	205.1	205.1
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	29.7	-4.5	417.4	541.3	433.5	566.6	433.5	433.5	433.5	433.5
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	18.8	-10.6	433.5	515.0	433.5	576.0	433.5	433.5	433.5	433.5
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	45.5	0.0	290.8	423.0	290.8	423.1	290.8	290.8	290.8	290.8
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	173.9	173.9	173.9	173.9	173.9
Manufacture of Ammonia	42.4	0.0	563.7	802.5	563.7	802.5	563.7	563.7	563.7	563.7
Manufacture of plastics products	57.6	0.6	329.8	519.9	329.8	516.7	329.8	329.8	329.8	329.8

(١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤) (٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥) (٣٦) (٣٧) (٣٨) (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) (٥٣) (٥٤) (٥٥) (٥٦) (٥٧) (٥٨) (٥٩) (٦٠) (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) (٦٥) (٦٦) (٦٧) (٦٨) (٦٩) (٧٠) (٧١) (٧٢) (٧٣) (٧٤) (٧٥) (٧٦) (٧٧) (٧٨) (٧٩) (٨٠) (٨١) (٨٢) (٨٣) (٨٤) (٨٥) (٨٦) (٨٧) (٨٨) (٨٩) (٩٠) (٩١) (٩٢) (٩٣) (٩٤) (٩٥) (٩٦) (٩٧) (٩٨) (٩٩) (١٠٠)