

عن عملية :استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم ٢١٣+٣٨٥,٦٨ الي الكم ٢١٣+٥٤٧,٧١ بطول ١٦٢,٠٣ م والمسافة من الكم ٢١٣+٧٧٥,٤٠٣ الي الكم ٢١٤+٠٢٠ بطول ٢٤٤,٥٩٧ م (أعمال الردم وأعمال Technici Block من منسوب (- ٨ م) من منسوب الفرمة حتي منسوب الفرمة (بالأمر المباشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه شاملة المدة من بداية العمل حتى ١١ / ٠٥ / ٢٠٢٥

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقاً للعقد	كمية البند بالمقاييس المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر أسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب ٢٠ من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطقات والعرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل قيمة المادة الحجرية .	٨٥,٠٠	٢٥٠١٢	٣م	٠,٠٠	١٢٩٤٣,٠٠	١٢٩٤٣,٠٠	١	٩٧,٠%	١٠٦٧١٥٠,٣٥	٠,٠٠	١٠٦٧١٥٠,٣٥	المعدات متواجدة.
		١٨٣,٧٥		٣م	٠,٠٠	١٢٩٤٣,٠٠	١٢٩٤٣,٠٠	١	٩٧,٠%	٢٣٠٦٩٢٧,٩٦	٠,٠٠	٢٣٠٦٩٢٧,٩٦	فريق العمل متواجد .
		٦٧,٥٠		٣م	٠,٠٠	١٢٩٤٣,٠٠	١٢٩٤٣,٠٠	١	٩٧,٠%	٨٤٧٤٤٢,٩٣	٠,٠٠	٨٤٧٤٤٢,٩٣	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
		١٣,٠٠		٣م	٠,٠٠	١٢٩٤٣,٠٠	١٢٩٤٣,٠٠	١	٩٧,٠%	١٦٣٢١١,٢٣	٠,٠٠	١٦٣٢١١,٢٣	البرنامج الزمنى متواجد .
		رسوم الكراتات والموازنين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.											
٦	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ما عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالمعق المطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية وإماكن تنفيذ (Technical Block) بأجهاد حتى ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزح مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٢,٧٣	١٤٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٩٩٠٠,٠٠	٩٩٠٠,٠٠	١	٩٧,٠%	١٠٨٢٥٤٦,١٩	٠,٠٠	١٠٨٢٥٤٦,١٩	لافقات المشروع متواجدة .
		رسوم الكراتات والموازنين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.											
٩	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢ : ١ موزدة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم - السعر يشمل قيمة المواد الحجرية ولا يشمل رسوم الكراتات والموازنين. - يتم صرف الكراتات والموازنين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت .	٤٠٥,٨٢	١٨٠٠٠	٣م	٠,٠٠	١٧٠٣٤,٠٠	١٧٠٣٤,٠٠	١	٩٧,٠%	٦٧٠٥٣٥٥,٧٤	٠,٠٠	٦٧٠٥٣٥٥,٧٤	الاجهزة المساحية متواجدة .
		١٦٧,٢٠		٣م	٠,٠٠	١٧٠٣٤,٠٠	١٧٠٣٤,٠٠	١	٩٧,٠%	٢٧٦٢٦٤٢,٢٦	٠,٠٠	٢٧٦٢٦٤٢,٢٦	يراعي تطبيق بنود العقد .
		٢٥,٠٠		٣م	٠,٠٠	١٧٠٣٤,٠٠	١٧٠٣٤,٠٠	١	٩٧,٠%	٤١٣٠٧٤,٥٠	٠,٠٠	٤١٣٠٧٤,٥٠	
		رسوم الكراتات والموازنين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.											
١٠	بالمتر المكعب أعمال التثبيت ببلوك ماتبريال (١) توريد وصب خرسانة عادية تتكون من ٠,٨ م سن دلويميت متدرج و ٠,٤ م رمل حريش على ان يكون السن نظيف وممسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملح والمواد الغريبة والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجاسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة العملية والفتة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع محتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠٠,٠٠	٣٨٠٠	٣م	٠,٠٠	١٥٩٦,٠٠	١٥٩٦,٠٠	١	٩٧,٠%	٢٩٤١٤٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤١٤٢٨,٠٠	
		رسوم الكراتات والموازنين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.											
١١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة ماتبريال (٢) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٣١,٥ مم والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% والأل تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% والأل يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة العملية والفتة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع محتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المواد الحجرية .	١٧١,٠٠	٨٠٤٥,٠٠	٣م	٠,٠٠	١٠١٠,٠٠	١٠١٠,٠٠	١	٩٧,٠%	١٦٧٥٢٨,٧٠	٠,٠٠	١٦٧٥٢٨,٧٠	
		٢١٧,٢٠		٣م	٠,٠٠	١٠١٠,٠٠	١٠١٠,٠٠	١	٩٧,٠%	٢١٢٧٩٠,٨٤	٠,٠٠	٢١٢٧٩٠,٨٤	
		٢٨٠,٨٠		٣م	٠,٠٠	١٠١٠,٠٠	١٠١٠,٠٠	١	٩٧,٠%	٢٧٥٠٩٩,٧٦	٠,٠٠	٢٧٥٠٩٩,٧٦	
		٢٥,٠٠		٣م	٠,٠٠	١٠١٠,٠٠	١٠١٠,٠٠	١	٩٧,٠%	٢٤٤٩٢,٥٠	٠,٠٠	٢٤٤٩٢,٥٠	
		رسوم الكراتات والموازنين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.											
الإجمالي													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)													

تحريراً في ١١ / ٠٥ / ٢٠٢٥

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م / احمد ابو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع

م / احمد الشاعر

الاستشاري العام للمشروع

سيسترا للاستشارات الهندسية

م / باهر نور الدين

الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / محمد أحمد يوسف

الهيئة العامة للطرق والكباري



رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

مدير ادارة المشروعات

م / كرم امام

