

بخصوص : تنفيذ اعمال رصف طريق الدبابيات من قنطرة الزواية
بطول ٤ كم بمحافظة بنى سويف
تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق
عقد رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٤٦٨٧٣٠.٨٨ جنيه (فقط وقدرة اربعمائة ثمانية وستون الف سبعمائة وثلاثون جنيها ثمانية وثمانون قرش لا غير) وذلك قيمه فروق اسعار في المستخلص (رقم ١ & ٢ ختامي) وما تم خصمه بالمستخلصات الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتوجيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٠٦/٠٣

مرفقات : (٣)

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف

احمد عراقى حسين

مهندس /

مصلحة: المصلحة العامة للصرف والربح
 قسم: المحاسبة
 المبلغ المستحق إلى: مصلحة عليا لادارة مصرف مصر
 بموجب: الطلبات طيه ، أو الكموف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: شيك على البنك المركزي في:

شيك على الخارج } صاحب الحق أو: صاحب الحق
 يسحب باسم } مصلحة عليا لادارة مصرف مصر
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢١٨٧٢٠١٨	
الجملة			

رقم: _____
 الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم


٢٠٢

تقيد في السجل برقم: _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
المبلغ المسموح به من فواتير مصرف مصر (١١) مائة ألف جنيه فقط من قنطرة الزاديل بطول ١ كم بمحطة بن كويبة						
مقدرة رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٩/٢٠٢٠						
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	إجمالي الأصل
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدفعة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

الادارة العامة للصرف والربح

أحمد محمد حسن

علامة _____
 في سنة ٢٠٢

(١) رقم كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____
 الإيرادات: _____
 الإيرادات: _____
 الإيرادات: _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم: _____
 توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجع في سنة ٢٠٢

شيك
 إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات
 وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح»): _____
 إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____
 إمضاء موظفي الشطب: _____

(٣) سحب
 رقم: _____
 إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد في سجل
 تحت رقم: _____
 إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٥) أدرج في كشف
 رقم: _____
 إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٦) استلمت
 إمضاء طالب أو كاتب التصدير: _____
 في سنة ٢٠٢



تنفيذ اعمال رصف طريق الدبابات من قنطرة الزاوية بطول 4 كم بمحافظة بني سويف عقد رقم (55/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

يونيو 2019

سعر القائمة عند المفاوضة

تاريخ التعاقد

26/8/2020

بيان اجمالي فروق اسعار جاري 1 حتي الختامي في الفترة من 1/9/2020 حتي 14/2/2021

بيان الاعمال	م	قيمة فروق الاسعار
اجمالي فروق اسعار جاري 1	1	(252,100.81)
اجمالي فروق اسعار جاري 2	2	(4,640.06)
مع العلم انه تم خصم فروق اسعار بيتومين من جاري 1.2 ختامي	..	725,471.75
الاجمالي		468,730.88

مدير عام المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة

التوقيع /

التوقيع /

استشاري المشروع

التوقيع /

الشركة المنفذة

التوقيع /

المهندس /

احمد عرابي حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

رئيس الإدارة المركزية

بمقتضى



تنفيذ اعمال رصف طريق الدبابات من قنطرة الزاوية بطول 4 كم بمحافظة بني سويف عقد رقم (55/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

رقم المستخلص جاري 01

سنة القائمة عند التعاقد 2019 يونيو

قوائم أسعار مستخلص في الفترة من 1/9/2020 حتي 10/11/2020

تاريخ التعاقد 26/8/2020


قيمة التعويض او الخصم	قيمة الاعمال * نسب التغيير	المعاملات في نسب التغيير	الارقام القياسية لتقدير الاعمال	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية عند التعاقد	المعاملات	عناصر التعديل	شهر التنفيذ	بيان التعاقد				رقم قيد
									قيمة الاعمال	الكمية	فئة	الوحدة	
3,056.70	0.025413223	0.025413223	311.3	266.2	15%	لك	السولار	سبتمبر	120280	1240	97	3م	1
49,078.02	0.033884298	0.033884298	311.3	266.2	20%	لك	السولار	سبتمبر	1448400	5100	284	3م	2
10,055.17	0.016942149	0.016942149	311.3	266.2	10%	لك	السولار	أكتوبر	593500	23740	25	2م	3
(45,896.06)	-0.07733119	-0.07733119	274	311	65%	لك	بيتومين	أكتوبر	2576400	22600	114	2م	4
43,649.75	0.016942149	0.016942149	311.3	266.2	10%	لك	السولار	أكتوبر	165300	22800	7.25	2م	5
(168,584.37)	-0.065434084	-0.065434084	274	311	55%	لك	بيتومين	أكتوبر	2485200	22800	109	2م	6
2,800.54	0.016942149	0.016942149	311.3	266.2	10%	لك	السولار	نوفمبر	38000	95	400	3م	7
(12,782.85)	-0.07733119	-0.07733119	274	311	65%	لك	بيتومين	نوفمبر					
42,104.63	0.016942149	0.016942149	311.3	266.2	10%	لك	السولار	أكتوبر					
(177,400.13)	-0.071382637	-0.071382637	274	311	60%	لك	بيتومين	أكتوبر					
643.80	0.016942149	0.016942149	311.3	266.2	10%	لك	السولار	أكتوبر					
1,174.00	0.030894617	0.030894617	148.2	131.9	25%	لك	اسمنت	أكتوبر					
(252,100.81)													

الشركة المنفذة: استشاري المشروع: مهندس المشروع بالمنطقة: مدير عام المنطقة: مهندس المنطقة السادسة (بني سويف)

المهندس/

احمد عراقي/ حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)



يونيو 2019

رقم المستخلص

ختامي 02

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 10/11/2020 حتى 14/2/2021

26/8/2020 تاريخ التعاقد

قيمة التعويض أو الخصم	بيان التعاقد					
	رقم العقد	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال
493.02	1	اعمال توريد و تشغيل التربة مع الدمك	م3	97	200	19400
2,386.24	2	اعمال توريد تشغيل طبقة اساس	م2	244	288.62	70423.28
541.07 (2,469.67)	3	اعمال انشاء طبقة تشريب	م2	25	1277.45	31936.25
2,194.46 (8,475.47)	4	اعمال انشاء طبقة ربطه سمك 6 سم	م2	114	1136.2	129526.8
142.45 (650.22)	5	اعمال انشاء طبقة لصق	م2	7.25	1159.75	8408.1875
2,141.70 (1,926.68)	6	اعمال انشاء سطحية ربطه 5 سم	م2	109	1159.75	126412.75
345.42	7	اعمال توريد ونجارة تكاسي من الدابش سمك 40	م3	400	50.97	20388
637.61						
(4,640.06)	الإجمالي					

استشاري المشروع

التوقيع /

4

الشركة المطلوبة

التوقيع / مهندس المشروع بالمنطقة

التوقيع / معصم
مدير عام الحرس الوطني

يعقوب

المهندس /

احمد ع. قاسم

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)