

بخصوص : تنفيذ اعمال رصف الطريق السريع ادرجه بطول ٢ كم
بمحافظة بنى سويف
تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق
عقد رقم (٥٦) لسنة ٢٠٢٠/٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ١٨٧٧٣٣.٥٨ جنيه (فقط وقدرة مائة سبعة
وثمانون الف سبعمائة ثلاثة وثلاثون جنيها وثمانية وخمسون قرش لا غير) وذلك قيمه فروق اسعار في
المستخلص (رقم ١ & ٢ ختامي) وما تم خصمه بالمستخلصات الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما
سبق صرفه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٠٦/٠٣
مرفقات : (٣)

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف



احمد عراقى حسين

مهندس /

سيف

مادة اعتماد الصرف
المصلحة العامة للعرق والكبار

بموجب } الطلبات طيه ، أو الأكوف المرتفع

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم } سيرة علي بن ابي طالب ووصف العظم
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٨٧٧٤٣,	٩
	الجملة		

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

२.२ —

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد
نوع الخصم					بيانات	المرقات
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
						المبلغ الميسر قيمة فزوقا سعار المملوك رقم ١٢٤٨٠ احتسبت تحت إشراف عماد ربه العرامه الشريف ادرجي بطول ٥ كم بمحافظه بني سويف
		إجمالي الأصل				
		قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات		
		عادي				
		إضافي				
		دمغة توقيع				
		قرش جنيه				
		قرش				
		رسم الدفعة				
		صافي القيمة المطلوب صرفها				

المختتم ذو التاريخ

حـ ٩٩

رئيس المصلحة

علامة

سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة المرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (١٢٠٥) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم: ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل: —————


رُوجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المخطوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف
الشركات

(٤) قيد في سجل المحالات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرح في كشف الشبهات رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

الحوالات

(٦) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

تنفيذ اعمال رصف الطريق السريع ادريجه بطول 2 كم بمحافظة بني سويف عقد رقم (56/2020/2021)



تنفيذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق

يونيو 2019

سعر القائمة عند المفاضلة

بيان اجمالي فروق أسعار جاري 1 حتي الختامي في الفترة من 1/9/2020 حتي 27/1/2021

26/8/2020

تاريخ التعاقد

م	بيان الاعمال	قيمة فروق الأسعار
1	اجمالي فروق أسعار جاري 1	(86,063.92)
2	اجمالي فروق أسعار جاري 2	(16,340.36)
...	مع العلم انه تم خصم فروق اسعار بيتومين من جاري 1.2 ختامي	290,137.86
	الإجمالي	187,733.58

مدير عام الشركة
التوقيع /

مهندس المشروع بالمنطقة

التوقيع /

استشاري المشروع

التوقيع /

الشركة المنفذة

التوقيع /

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

احمد عراقي حسين

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)



تنفيذ اعمال رصف الطريق السريع ادريجه بطول 2 كم بمحافظة بني سويف عقد رقم (56/2020/2021)



تنفيذ : شركة عليك لانشاء ورصف الطرق

جاري 01

رقم المستخلص

يونيو 2019

سعر القائمة عند المفاوضه

فروق أسعار مستخلص في الفترة من 1/9/2020 حتي 24/1/2021

26/8/2020

تاريخ التعاقد

قيمة التعويض او الخصم	المعاملات في نسب التغيير	الأرقام القياسية عند السعار عند تنفيذ الاعمال	الأرقام القياسية عند المفاوضة	المعاملات	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	شهر التنفيذ	بيان التعاقد					رقم البند
							بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الاعمال	
قيمة الاعمال * نسب التغيير	ك*(ع-1ع)/ع	ع1	ع	ك								
1,094.46	0.033884298	311.3	266.2	20%	السولار	سبتمبر	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	3م	17	1900	32300	1
13,174.21	0.025413223	311.3	266.2	15%	السولار	سبتمبر	اعمال توريد و تشغيل اترية مع الدمك	3م	96	5400	518400	2
12,401.65	0.033884298	311.3	266.2	20%	السولار	سبتمبر	اعمال توريد تشغيل طبقه اساس	3م	244	1500	366000	3
3,917.87	0.016942149	311.3	266.2	10%	السولار	أكتوبر	اعمال انشاء طبقه تشريب	2م	25	9250	231250	4
(17,882.84)	-0.07733119	274	311	65%	بيتومين	أكتوبر	اعمال انشاء طبقه ربطه سمك 6 سم	2م	114	8300	946200	5
16,030.66	0.016942149	311.3	266.2	10%	السولار	أكتوبر	اعمال انشاء طبقه لصق	2م	7.25	8300	60175	6
(61,913.73)	-0.065434084	274	311	55%	بيتومين	أكتوبر	اعمال انشاء سطحية ربطه 5 سم	2م	109	8300	904700	7
1,019.49	0.016942149	311.3	266.2	10%	السولار	أكتوبر						
(4,653.40)	-0.07733119	274	311	65%	بيتومين	أكتوبر						
15,327.56	0.016942149	311.3	266.2	10%	السولار	نوفمبر						
(64,579.87)	-0.071382637	274	311	60%	بيتومين	نوفمبر						
(86,063.92)					الإجمالي							

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
المهندس/
احمد عراقي حسين
رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

المهندس/

مدير عام المشروع
التوقيع/

مهندس المشروع بالمنطقة

التوقيع/

استشاري المشروع

التوقيع/

الشركة المنفذة

التوقيع/



تنفيذ اعمال رصف الطريق السريع اديرجه بطول 2 كم بمحافظة بني سويف عقد رقم (56/2020/2021)

تنفيذ : شركة عليك لانشاء ووصف الطرق

رقم المستخلص	رقم ختامي 02
تاريخ التعاقد	26/8/2020
سعر القائمة عند المفاوضة	يونيو 2019
فروق أسعار مستخلص في الفترة من 25/1/2020 حتى 14/2/2021	

قيمة التعويض أو الخصم	قيمة الاعمال * نسب التغير	المعاملات في نسب التغير	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	الارقام القياسية عند المفاوضة	العمليات	عناصر التكلفة	شهر التنفيذ	بيان التعاقد					رقم البند
								الكمية	فئة	الوحدة	بيان البند		
408.75	0.033884298	311.3	266.2	20%	السولار	سبتمبر	17	709.6	3م	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	1		
914.88	0.025413223	311.3	266.2	15%	السولار	نوفمبر	96	375	3م	اعمال توريد و تشغيل التربة مع الدمك	2		
728.60	0.033884298	311.3	266.2	20%	السولار	نوفمبر	244	88.125	2م	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس	3		
223.87	0.016942149	311.3	266.2	10%	السولار	ديسمبر	25	528.55	2م	اعمال انشاء طبقة تشريب	4		
(1,021.84)	-0.07733119	274	311	65%	السولار	يناير	114	1478.55	2م	اعمال انشاء طبقة سمك 6 سم	5		
2,855.68	0.016942149	311.3	266.2	10%	السولار	يناير	7.25	1478.55	2م	اعمال انشاء طبقة لمق	6		
(11,029.22)	-0.065434084	274	311	55%	السولار	يناير	109	1478.55	2م	اعمال انشاء سطحية وطبقة 5 سم	7		
181.61	0.016942149	311.3	266.2	10%	السولار	يناير							
(828.95)	-0.07733119	274	311	65%	السولار	يناير							
2,730.43	0.016942149	311.3	266.2	10%	السولار	يناير							
(11,504.16)	-0.071382637	274	311	60%	السولار	يناير							
(16,340.36)		الإجمالي											

الشركة المنفذة

استشاري المشروع

مهندس المشروع بالمنطقة

مدير عام الترويض

مدير عام الترويض

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

رئيس المنطقة السادسة (بني سويف)

أحمد عراقي حسين

Scanned with CamScanner