

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١١٤) بتاريخ (٢٠٢٤/٠٢/٠٦) بقيمة قدرها ١٦١٥٤٥٠٠ (ستة عشر مليوناً ومائته واربعه وخمسون ألفاً وخمسمائة جنيه) فقط لا غير) عن أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المربوطية بطول ٤٥ كم تنفيذ شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه

نتشرف ان نرفق طيه عدد (٣) اصل مستخلص رقم (٢) جاري للعملية المشار اليها بعاليه حتي (٢٠٢٤/٠٧/٠٤) وكذا استمارة ٥٠ ع.ح و ذلك بمبلغ ٣٥٣٩١٠٧,٣ (ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعه وثلاثون ألفاً ومائته وسبعة جنيه) وثلاثون قرشاً فقط لا غير) .
يرجي التفضل بالاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

مرفقات:
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
عدد (٣) مستخلص رقم (٢) جاري
حصر الاعمال
٢ خطاب المحملات
صوره من بونات المقلب مع حفظ الاصل بالمنطقة

يعتمد ،،،،،

مدير عام المشروعات
مهندس /
مشيرة السيد عبدالله



إستمارة لإعتماد الصرف

بيانات الفواتير	
رقم	التاريخ
جنية	٣٥٢٩١٠٧.٣٠
قرش	
الجملة	٣٥٢٩١٠٧.٣٠

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

بموجب

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشركه
عن مستخلص (٢) جاري
الطلبات عليه . أو :
عن صلية " أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات
المستدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع
المروية بطول ٤٥ كم "

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
بمسح باسم : شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشركه
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم
الختم ذو التاريخ
كتب المراجعة
رئيس المصلحة
الختم ذو التاريخ
رئيس المصلحة
الختم ذو التاريخ
رئيس المصلحة

لفظ ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة جنيهاً وثلاثون قرشاً مصرى لا غير

تفيد في السجل برقم

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات		نوع الخصم				
عدد المرفقات	قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند
						عن مستخلص (٢) جاري عن صلية " أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المروية بطول ٤٥ كم "
						إجمالي الأصل
						بيانات الإنقطاعات
						دعوى توقيع
						رسم الدفعة
						رسم الدفعة

صافي القيمة المطلوب صرفها

رؤس

رئيس المصلحة

علامة
في سنة ٢٠
الإضاء
الإضاء
الإضاء
جاري بتاريخ
بشخص بتاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

رؤس في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (و هو رقم التيد في دفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")
(٢) قيد في دفتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب

شيك

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

الشيكات

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

الحوالات

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

الشكايات

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

الحوالات

شيك

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠

رقم البند	البند	الكميات التعاقدية	الكمية جنية	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	قيمة الاصل (جنية)	% قيمة الاستقطاعات أ الحجز	جاري ام ختمى	قيمة الاستقطاعات أو الحجز	قيمة الاعمال بعد الاستقطاع أو الحجز	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال رفع ونقل المخلفات من نواتج تكسير البناء وغيرها ونقلها الى المقالب العمومية	٣٥٠٠٠	٩٠	م	٣٢١٢٢,٨٦	٢٣١٠,٩٧	٣٤٤٣٣,٨٣	٣٠٩٩٠٤٤,٧٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٠٩٩٠٤٤,٧٠	المهندسون متواجدون
٣	بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانية عادية شامل القدمه بإماكن متفرقة ونقل المخلفات للمقالب العمومية	٥٥٩٣	١٢٠	م.ط	٥٣٩٥,٠٠	١٩٨,٠٠	٥٥٩٣,٠٠	٦٧١١٦,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٧١١٦,٠٠	وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة
٤	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة بالغابير جلاس (نيوجيرسي) وجهن بارتفاع ٩٠ سم	٢١٦	٩٠٠	م.ط	٨٤,٠٠	١٣٢,٠٠	٢١٦,٠٠	١٩٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٩٤٤٠,٠٠	تراجع جميع المحملات من خلال قطاع التنفيذ والمناطق
٥	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة بالغابير جلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	١٠٩٨٣	٨٠٠	م.ط	٨٦٠,٠٠	٢٣٨٣,٠٠	١٠٩٨٣,٠٠	٨٧٨٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٧٨٦٤٠,٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٦	بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانية شامله اعمال نظافة السطح قبل الدهان طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢٩٤١٣,٠٠	٨٠	م	١٥٧٢٦,٠٠	١٣٦٨٧,٠٠	٢٩٤١٣,٠٠	٢٣٥٣٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٣٥٣٠٤٠,٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبولية المروية علي الجار	٣٩٥٠,٠٠	١٦٠	م	٠,٠٠	١١٧٠,٠٠	١١٧٠,٠٠	١٨٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٨٧٢٠,٠٠	
٨	بالمتر الطولي نقل وتركيب وحدات نيوجيرسي من الخرسانة سابقة الصب بطول ٢,٥ متر من المشون بالموقع الاتاري للمنطقة	٢٥٠	١٣٥٠	م.ط	١٩٢,٥٠	٠,٠٠	١٩٢,٥٠	٢٥٩٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٥٩٨٧٥,٠٠	
الإجمالي													١٥٥٥١١١٩,٧٠
السابق ص رقه													١٢٠١٢٠١٢,٤٠
المستحق ص رقه													٣٥٣٩١٠٧,٣٠

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
المنطقة الرابعة عشر
التوقيع / أ / احمد عبد الجواد
٤٩٦٣٥

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير إدارة المشروعات
التوقيع / م / محمود الشيخ

الشركة المنفذة : السلام للمقاولات
المهندس العملية
التوقيع / م / اسلام أشرف
م / حسن محمود