



وزارة النقل

المينة العامة للطرق والمواصلات و النقل البري

قطاع بحوث المشروعات والمواصلات

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

اعمال تطوير ورفع كفاءة السوييس / العين السخنة بطول ١٠ كم

تتفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقد

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق لأعمال الطرق	قيمة فروق الاسعار لأعمال البرايخ	إجمالي قيمة فروق الاسعار
١	١٤ ج	٢٠٢٥/٠١/٢٠	١,٣٥٥,٥٩٩,٨٤	٠,٠٠	١,٣٥٥,٥٩٩,٨٤
	الأجمالي		١,٣٥٥,٥٩٩,٨٤	٠,٠٠	١,٣٥٥,٥٩٩,٨٤

رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان

مدير ادارة المشروعات

م / محمد الشحات

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

ممثل الشركة



[illegible]

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة		الفترة		القيام	نسبة القيام	المعاملات	الارقام القياسية طبق التوجيه الصادر في ٢٠٢٢-٢٠٢١	الارقام القياسية للامدادات الواردة للاعمال	المعاملات	نسبة التغير	قيمة التعويض عن الخصم = (المعاملات) × (نسبة التغير)
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقد	القيمة المتوقعة	قيمة ايصاف	من	إلى								
٤	اعمال ازالة مخلفات	م	٣	١٧	١٣٧٠٠	٢٣٢٩٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٩/٢١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	١٠	%٨,٢٠	٢٠	٢٠٢٤/٠٩/٢١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٤٨٩,٠٥٩٢
					١٣٧٠٠	٢٣٢٩٠٠	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٣١	%٢٥,٤١	٢٠	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	١٠٠٥٤,١٠٠٢
					١٣٧٠٠	٢٣٢٩٠٠	سولار	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	٣٠	%٢٤,٥٩	٢٠	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	١٠٢١٣,٦٤٥٤
					١٣٧٠٠	٢٣٢٩٠٠	سولار	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٣١	%٢٥,٤١	٢٠	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	١٠٠٥٤,١٠٠٢
					١٣٧٠٠	٢٣٢٩٠٠	سولار	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣٠	٣٠	%١٦,٣٩	٢٠	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣٠	٦٨٠٩,٠٩٦٩١
٥	تحميل و نقل اترية من ٦ كم الى ٧ كم	م	٣	٣٥,٤	١٤٠٠	٤٩٥٦٠	سولار	٢٠٢٤/٠٩/٢١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	١٠	%٨,٢٠	٢٠	٢٠٢٤/٠٩/٢١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٥٢٩,٦٥٩٨٢٩
					١٤٠٠	٤٩٥٦٠	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٣١	%٢٥,٤١	٢٠	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٢٤٥,٨٦١٧٧
					١٤٠٠	٤٩٥٦٠	سولار	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	٣٠	%٢٤,٥٩	٢٠	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢١٧٣,٤١٦٢٢
					١٤٠٠	٤٩٥٦٠	سولار	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٣١	%٢٥,٤١	٢٠	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٢٤٥,٨٦١٧٧
					١٤٠٠	٤٩٥٦٠	سولار	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣٠	٣٠	%١٦,٣٩	٢٠	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣٠	١٤٤٨,٩٤٣٠٨
٧	توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية	م	٧٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	١٧٥٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/٠٩/٢١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	١٠	%٨,٢٠	٢٠	٢٠٢٤/٠٩/٢١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٦٥٢٣٦,٠٨٨٧
					٢٥٠٠	١٧٥٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٣١	%٢٥,٤١	٢٠	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠٨٦٢٠,١٢٢
					٢٥٠٠	١٧٥٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	٣٠	%٢٤,٥٩	٢٠	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢١٤٨٠,٢٧٧
					٢٥٠٠	١٧٥٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٣١	%٢٥,٤١	٢٠	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٢١٩٦,٢٨٦
					٢٥٠٠	١٧٥٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣٠	٣٠	%١٦,٣٩	٢٠	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣٠	١٤٣٢٠,١٨٥
					٢٥٠٠	١٧٥٠٠٠	حديد	٢٠٢٤/٠٩/٢١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	١٠	%٨,٢٠	٢٠	٢٠٢٤/٠٩/٢١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٢٩٨٧,١٨٩١
					٢٥٠٠	١٧٥٠٠٠	حديد	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٣١	%٢٥,٤١	٢٠	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٤٩٦٥,٩٢٤٦
					٢٥٠٠	١٧٥٠٠٠	حديد	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	٣٠	%٢٤,٥٩	٢٠	٢٠٢٤/١١/٠١	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٢٨٧٠,٢٤٩٦
					٢٥٠٠	١٧٥٠٠٠	حديد	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٣١	%٢٥,٤١	٢٠	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٤٩٦٥,٩٢٤٦
					٢٥٠٠	١٧٥٠٠٠	حديد	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣٠	٣٠	%١٦,٣٩	٢٠	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٣٠	٤١٩١٣,٤٩٩٨
					٢٥٠٠	١٧٥٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٩/٢١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	١٠	%٨,٢٠	٢٠	٢٠٢٤/٠٩/٢١	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٩٣٥١,٣٢٨٧٨
					٢٥٠٠	١٧٥٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٣١	%٢٥,٤١	٢٠	٢٠٢٤/١٠/٠١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٣٩٦٥١,٥١٤٣

٣١٣٨,٠٠٩٨٢	,٠٨٥٠٧٤٩٣٢	١٠٧٩,١٠	٤٨٧,١	٠,٧٠	%٨,٢٠	١٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٢١	بيثومين	٤٥٠٠٠	١٨٠٠
٩٧٢٧,٨٣٠٤٩	,٠٨٥٠٧٤٩٣٢	١٠٧٩,١٠	٤٨٧,١	٠,٧٠	%٢٥,٤١	٣١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠٢٤/١٠/٠١	بيثومين	٤٥٠٠٠	١٨٠٠
٩٤١٤,٠٢٩٥	,٠٨٥٠٧٤٩٣٢	١٠٧٩,١٠	٤٨٧,١	٠,٧٠	%٢٤,٥٩	٣٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١١/٠١	بيثومين	٤٥٠٠٠	١٨٠٠
٩٧٢٧,٨٣٠٤٩	,٠٨٥٠٧٤٩٣٢	١٠٧٩,١٠	٤٨٧,١	٠,٧٠	%٢٥,٤١	٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٠١	بيثومين	٤٥٠٠٠	١٨٠٠
٦٢٧٦,٠١٩٦٧	,٠٨٥٠٧٤٩٣٢	١٠٧٩,١٠	٤٨٧,١	٠,٧٠	%١٦,٣٩	٢٠	٢٠٢٥/٠١/٢٠	٢٠٢٥/٠١/٠١	بيثومين	٤٥٠٠٠	١٨٠٠
٢٤٠,٤٦٢٩٩٧	,٠٠٦٥١٩٢١٩	٥٤١,٥٠	٣٢٧,٨	٠,١٠	%٨,٢٠	١٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٢١	سولار	٤٥٠٠٠	١٨٠٠
١٠١٩,٦١٠٣٧	,٠٠٨٩١٧٠٢٣	٦٢٠,١٠	٣٢٧,٨	٠,١٠	%٢٥,٤١	٣١	٢٠٢٤/١٠/٣١	٢٠٢٤/١٠/٠١	سولار	٤٥٠٠٠	١٨٠٠
٩٨٦,٧١٩٧١١	,٠٠٨٩١٧٠٢٣	٦٢٠,١٠	٣٢٧,٨	٠,١٠	%٢٤,٥٩	٣٠	٢٠٢٤/١١/٣٠	٢٠٢٤/١١/٠١	سولار	٤٥٠٠٠	١٨٠٠
١٠١٩,٦١٠٣٧	,٠٠٨٩١٧٠٢٣	٦٢٠,١٠	٣٢٧,٨	٠,١٠	%٢٥,٤١	٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٠١	سولار	٤٥٠٠٠	١٨٠٠
٦٥٧,٨١٣١٤١	,٠٠٨٩١٧٠٢٣	٦٢٠,١٠	٣٢٧,٨	٠,١٠	%١٦,٣٩	٢٠	٢٠٢٥/٠١/٢٠	٢٠٢٥/٠١/٠١	سولار	٤٥٠٠٠	١٨٠٠
١٣٥٥٥٩٩,٨٤											

٢٥

٢٤

توريد ورش طبقة تشريب

٢٠٢٤

إجمالي فروق أسعار أعمال الطرق (مستخلص ١٤ جاري)

٢٠٢٤

اجمالي فروق اسعار اعمال الطرق (مستخلص ١٤ جاري)

رئيس الإدارة المركزية

مدير ادارة المشروعات

مدير المشروع ٤

مهندسين الهيئة

م / أحمد الطحان

م / محمد الشحات

م / محمد سامی

محمد سليمان

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
ممثل الشركة
مصرف السويس - السخنة