

الموضوع :- اعمال رفع كفاءه واعاده
رصف طريق زفتى / اسمنود بطول ٣ كم
محافظه الغربيه
تنفيذ: مكتب البروج للمقاولات العامه

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٤ /
التاريخ: / /

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانه الطرق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه استماره ٥٠٠ ح (١٨٣٠٣٧,٩٦) جنيه (فقط مانه وثلاثه وثمانون الفا
وسبعه وثلاثون جنيها وستة وتسعون قرشا) جنيه قيمه صرف فروق اسعار السولار عن العمليه المذكوره
عاليه لمستخلص (٦/٥/٤/٣/٢) جارى والكميات المدرجة بفروق الاسعار طبقا للحصر الفعلى والمنفذ على
الطبيعه مع مراعاة عدم ازدواجه الصرف .

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه بعمل اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا ٢٠٢٥/٧/١٤

دينا عادل

التوقيع
مهندس /
شيماء احمد عامر

رئيس الاداره المركزيه للمنطقه الرابعه (وسط الدلتا)

(1)

مادة لاعتماد الصرف
مصلحة : الهيئة العامة للإعارة والبنوك
قسم : المصلحة العامة والبنوك
المبلغ المستحق إلى : مكتب البحوث والمعارف

الطلبات عليه، أو:
فرويدا قارم - خطابات ٥٢٤٢٣٣ } بموجب

مار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وحرف القيمة بواسطة

} إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج
بموجب اسم
صاحب التبرع أو
صاحب المقتول

يرسل إليه بالعنوان الأسفل:

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب الموقوف

المتم ذو التاريخ

رفع كفارة طهر زفت / محمود
بصود ٥٠ كم ضد مبادره حياه كم ٥٥
در زفت ماضه للزيب

٩٥، ٣٧. ١٨٦ جعلى الأصل

بیانات الاستقطاعات

عادی	إضافی	دمغة توقيع
قرش جنبه	قرش جنبه	قرش

١ | رسم الدفعة
صافي القيمة المطلوب صرفها

قوله وترون ما نبئكم فانهم الفأرسة ولا يسمون ضيق

علامة

نفسی سنه ۲۰۲ دست و پادشاهان نیز

(١) إقرار كاتب سجل المحرمات والتنازلات : _____

(٧) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

حاري : (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات بتاريخ : الإمضاء :

المتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح هـ رقم : توقيع الكاتب المتوط بالسجل :

راجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس الصلحة)

فصل دوم

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة للغذاء والدواء المصرية (EGDA) هي

(١) رقم المجلد (٢) رقم الفيد في الملف رقم ٢٢٤ - ج ١ - (٣) أعضاء الكائبات المصنوع :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

رقم: امضاء الكاتب الموقوف:

1000

١٦ قيد في سجل : تحت رقم : إحصاء الكالبي الموقوف : إحصاء الكالبي الموقوف :

الأربع في كتاب : **الشهاد** رقم : **أعضاء الكتاب الموط**

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢

مكتب البروج للمقاولات (احمد محفوظ)

جداول معاملات : أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق زافى / سعة جدول ٢,٥ كم عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٣)

الرد	الرد	سود	النسبة
١	بالمقر المكتب اعمال حفر واستخدام المعدات اليدوية لرفع التربة ، حفر التربة ، الصخرية واسفلت اسفلت بالآلات المسوية وكشوف بالآلات المسوية الترابية الى نسبة	%٢٠	
٢	بالمقر المكتب اعمال تكسية وإزالة المسطحات المتآكلة بالآلات المسوية الحثالة في الأماكن التي يتعدى فيها المهندسين المشرف وأقل نتائج التكسية خارج الموقع وموسط مسافة النقل ... الخ	%٢٠	
٣	بالمقر المكتب اعمال توريد وتشغيل الرية خالصة الدم	%٢٠	
٤	بالمقر المكتب اعمال توريد وتشغيل طريقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المخرجة نتائج تكسية الكسارات المتآكلة للمواصلات والتدريج الورد والاشراطات العامة والخاصة بالمسرح لا تقل نسبة تحمل كاربونيا لها عن ٨٠٪ ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجاوس عن ٢٠٪ ولا يزيد الامتصاص عن ١٠٪ وفردتها ... الخ	%١٥	
٥	بالمقر المكتب اعمال توريد وتشغيل طريقة اساس باستخدام الاحجار الصلبة المخرجة نتائج تكسية الكسارات المتآكلة للمواصلات والتدريج الورد والاشراطات العامة والخاصة بالمسرح لا تقل نسبة تحمل كاربونيا لها عن ٨٠٪ ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجاوس عن ٢٠٪ ولا يزيد الامتصاص عن ١٠٪ وفردتها ... الخ	%١٥	
٦	بالمقر المكتب اعمال توريد وفرد مواد اساس باستخدام الاحجار الصلبة المخرجة نتائج تكسية الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاربونيا لها عن ٨٠٪ (كسارات) مع الفوش وبطرق والتسبب المقررة بالمخططة التصميمية والفاقد شاملة كل ما يلزم لرفع العمل طبقا للشروط والمواصفات واعمالها المهندسين ... الخ	%١٥	
٧	اعمال الشد اساس ثابت سمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطريقة اساس القائمة مع (FDR) والفاقد شاملة كافة سماخ الاسفلت الحالي والفاقد وكل ما يلزم لرفع العمل طبقا للشروط العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة وطرقا لاعمالها المهندسين المشرف والفاقد شاملة بالمقر المسطح	%٢٠	
٨	بالجن توريد وفرد اسفلت لزوم اعادة التدوير والفاقد للمخططة التصميمية المعملة	%١٠	%٦٥
٩	اعمال الشد طريقة لشرب (برام) باستخدام الاسفلت السائل موزع الطائر MC ٢٠ بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ الخ	%١٠	%٦٥
١٠	اعمال توريد وفرد طريقة لاصقة من البتومين السائل موزع الطائر (MC ٢٠٠) الخ	%١٠	%٦٥
١١	بالمقر المسطح اعمال الشد طريقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ١ سم بعد الفقد باستخدام من الاحجار الصلبة المخرجة نتائج تكسية الكسارات والبتومين الصلب ١٠ / ٢٠ وفردتها ... الخ	%١٠	%٥٥
١٢	بالمقر المسطح اعمال توريد وفرد طريقة مغطاة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٢ سم بعد الفقد باستخدام من الاحجار الصلبة المخرجة نتائج تكسية الكسارات والبتومين الصلب ١٠ / ٢٠ وفردتها ... الخ	%١٠	%٦٠

مكتب البروج للمقاولات العامة

احمد محفوظ من مقاول

٢٢٢٣/٢٠٢٤/١١/١٥

مكتب البروج للمقاولات
احمد محفوظ

٢٠٢٤/١٠/٧

تاريخ المستخلص

٢٠٢٤/٠٢/١٥

محضر استلام الموقع

مستخلص رقم (٢)

الهيئة العامة
للكهرباء والمياه
(GABRIEL)

فروق اسعار عملية لافع كفاءة طريق زفتي / سمود بطول ٢,٥ كم ضمن مبادرة حياة كريمة مركز زفتي محافظة الغربية
تنفيذ مكتب البروج للمقاولات

رقم البند	الوحدة	البند	الكمية المنفذة بالمستخلص	المادة	الشهور	الكمية المستحقة	الفئة	معامل التغير	الرقم القياسي		نسبة الزيادة	قيمة التعويض
									سابق	سبتمبر ٢٠٢٤		
٧	م٢	اعمال انشاء طبقة تشريب	٩٠٠٠	سولار	نوفمبر ٢٤	٩٠٠٠	٥٨	٠,١	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٠,١٢٧	٦٦٣٩,٠٩
		الاجمالي										٦٦٣٩,٠٩

٢٠٢٥/٠٧/١٣



Three handwritten signatures in blue ink.


٢٠٢٤/١٠/١٥

تاريخ المستخلص

٢٠٢٤/٠٢/١٥

محضر استلام الموقع

مستخلص رقم (٣)



فروق اسعار عملية لافع كفاءة طريق زفتى / سمنود بطول ٢,٥ كم ضمن مبادرة حياة كريمة مركز زفتى محافظة الغربية
تنفيذ مكتب البروج للمقاولات

رقم البند	الوحدة	البند	الكمية المنفذة بالمستخلص	المادة	الشهور	الكمية المستحقة	الفترة	معامل التعديل	الرقم القياسي		نسبة الزيادة	قيمة التعويض
									سابق	سبتمبر ٢٠٢٤		
٧	م٢	اعمال انشاء طبقة تشريب	١٠٠٠	سولار	اكتوبر ٢٠٢٤	١٠٠٠	٥٨	٠,١	٤٨٠,٤	٦٢٠,١	-٠,٢٩١	١٦٨٦,٦٤
		الاجمالى										١٦٨٦,٦٤

٢٠٢٥/٠٧/١٣



Three handwritten signatures in blue ink.


٢٠٢٤/٧/١١

تاريخ المستخلص

٢٠٢٤/٧/١٥

محضر استلام الموقع

مستخلص رقم (٤)



فروق اسعار عملية لافح كفاءة طريق زفتي / سمنود بطول ٢,٥ كم ضمن مبادرة حياة كريمة مركز زفتي محافظة الغربية
تنفيذ مكتب البروج للمقاولات

رقم البند	الوحدة	البند	الكمية المنفذة بالمستخلص	المادة	الشهور	الكمية المستحقة	الفترة	معامل التغير	الرقم القياسي		نسبة الزيادة	قيمة التعويض
									معايير	معايير		
٨	٢م	اعمال انشاء طبقة رابطة	٩٠٠٠	سولار	ديسمبر ٢٠٢٤	٩٠٠٠	٢٩٢	٠,١	٦٢٠,١	٤٨٠,٤	٠,٢٩١	٧٦٤٢٢,٠٦
		الاجمالي										٧٦٤٢٢,٠٦

2

٢٠٢٥/٧/١٣



Three handwritten signatures in blue ink.

٢٠٢٥/٠٧/١٣

تاريخ المستخلص

٢٠٢٤/٠٢/١٥

محضر استلام الموقع

مستخلص رقم (٥)

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

فروق اسعار عملية لافع كفافة طريق زفتي / سمود بطول ٢,٥ كم ضمن مبادرة حياة كريمة مركز زفتي محافظة الغربية
تنفيذ مكتب البروج للمقاولات

رقم البند	الوحدة	البند	الكمية المنفذة بالمستخلص	المادة	الشهور	الكمية المستحقة	الفئة	معامل التعديل	الرقم القياسي		نسبة الزيادة	قيمة التعويض
									سابق	مستخلص ٢٠٢٤		
٧	م١	اعمال انشاء طبقة تشريب	٣٤٠٠	سولار	يناير ٢٠٢٥	٣٤٠٠	٥٨	٠,١	٤٨٠,٤	٦٢٠,١	٠,٢٩١	٥٧٣٤,٥٦
٨	م٢	اعمال انشاء طبقة رابطة	٤٤٠٠	سولار	يناير ٢٠٢٥	٤٤٠٠	٢٩٢	٠,١	٤٨٠,٤	٦٢٠,١	٠,٢٩١	٣٧٣٦١,٩٠
الاجمالي												٤٣٠٩٦,٤٦

2

٢٠٢٥/٠٧/١٣



Three handwritten signatures in blue ink.

٢٠٢٥/٠٧/١٣

تاريخ المستخلص

٢٠٢٤/٠٢/١٥

محضر استلام الموقع

مستخلص رقم (٦)

فروق اسعار عملية لاقع كفاءة طريق زفتي / سمود بطول ٢,٥ كم ضمن مبادرة حياة كريمة مركز زفتي محافظة الغربية
تنفيذ مكتب البروج للمقاولات

رقم البند	البنود	الكمية المنفذة بالمستخلص	المادة	الشهور	الكمية المستحقة	الفئة	معامل التغير	الرقم القياسي		نسبة الزيادة	قيمة التعويض
								سابق	سبتمبر-٢٠٢٤		
١م	اعمال انشاء طبقة لصق	٦٥٠٠	سولار	يناير-٢٠٢٥	٦٥٠٠	٢٠	٠,١	٤٨٠,٤	٦٢٠,١	٠,٢٩١	٣٧٨٠,٣٩
٢م	اعمال انشاء طبقة سطحية	٦٥٠٠	سولار	يناير-٢٠٢٥	٦٥٠٠	٢٧٢	٠,١	٤٨٠,٤	٦٢٠,١	٠,٢٩١	٥١٤١٣,٣٢
2	الاجمالي										٥٥١٩٣,٧١

٢٠٢٥/٠٧/١٣



PPI according to I.S.I.C.
For Oct.2024
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الاقتصادي
من شهر أكتوبر ٢٠٢٤
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

الرقم القياسي						النشاط الاقتصادي
نسبة التغير % عن		Index Number				
أكتوبر Oct. 2023	سبتمبر Sep. 2024	أكتوبر Oct. 2023	أكتوبر Oct. 2024	سبتمبر Sep. 2024		
Economic Activity						
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products						
منتجات أفران الكوك * منتجات تكرير البترول						
وتقود سائل (بنزين وكيروسين ومولار) الوقود الغازي (الايثيل - البيوتان - البروبان)						
زيوت التشحيم						
أسفلت الرصف (الفلز)						
(11) Manufacture of chemicals and chemical products						
المواد الكيميائية الأساسية						
الأحماض						
القويات ومركباتها						
مواد الصباغة						
الكحولات						
المذيبات						
الغازات الصناعية						
الأسمنت والمركبات الفلوجينية - الفوسفاتية						
اسمدة نيتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا						
الاسمدة الفوسفاتية						
الاسمدة البوتاسية						
الأمونيا						

(٣) نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.