

عملية اعمال شارع حسني حسان من مصطفى كامل حتى بطل السلام مركز الفيوم بطول ٠.٢ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة مكتب البدر للمقاولات المتكامله - العقد رقم (١١٥٩) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

فروق تعويضات لمستخلص رقم (١ جارى) خلال الفترة ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٠٢ حتى ٢٠٢٢ / ٠٧ / ٣٤

٢٠٢٢ / ٠٥ / ٣٠

تاريخ التعاقد

المستخلص

بيانات التعاقد

قيمة التعويض

نسبه التعويض

الكميه خلال
المدة المنفذه
بالشهر

نسبة عدد
الأيام

عدد الأيام

الأشهر

قيمة الأعمال

الكمية

فئة

الوحدة

بيان البند

رقم البند

٣١٣٩٧.٢٢

١١.٧٢

١٣١٣.٢١

٠.٥٤٧

٢٩

يونيه

٤٨٩٦٠٠

٢٤٠٠

٢٠٤

٣م

توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرسانى ٤٥٠

٤

٢٨٢٨٩.٦٤

١٢.٧٦

١٠٨٦.٧٩

٠.٤٥٣

٢٤

يوليو

٤٨٩٦٠٠

٢٤٠٠

٢٠٤

٥٩٦٨٦.٨٦

إجمالي

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام التنفيذ و الصيانه


مهندس المشروع بالمنطقه

م/ حسام الدين حسن

م/ محمد عبد الرازق حبيب

استشارى المشروع

مدير المشروع



الشركة المنفذة

مدير المشروع

م/

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببنى سويف

م/ احمد عراقي حسين

مدير عام الشؤون الماليه

الإستاذ المحاسب /

شريف يحيى

عملية اعمال شارع حسني حسان من مصطفى كامل حتى بطل السلام مركز الفيوم بطول ٠.٢ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة مكتب البدر للمقاولات المتكامله - العقد رقم (١١٥٩) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

فروق تعويضات لمستخلص رقم (٢ ختامي) خلال الفترة ٢٥ / ٠٧ / ٢٠٢٢ حتى ٠٣ / ١٠ / ٢٠٢٢

تاريخ التعاقد		٢٠٢٢ / ٠٥ / ٣٠									
بيانات التعاقد											
رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	الكمية خلال المدة المنفذه بالشهر	نسبه التعويض	قيمة التعويض
١	اعمال توريد وتشغيل رمال مع الدمك علي الطبقات	م٢	١٠٠	٧٩٠.٥	٧٩٥٠	يوليو	٧	٠.٠٩٩	٧.٨٤	٣.٨٩	٣٠.٤٩
			١٠٠	٧٩٠.٥	٧٩٥٠	اغسطس	٣١	٠.٤٣٧	٣٤.٧١	٥.٠٩	١٧٦.٦٨
			١٠٠	٧٩٠.٥	٧٩٥٠	سبتمبر	٣٠	٠.٤٢٣	٣٣.٥٩	٧.١٣	٢٣٩.٥١
			١٠٠	٧٩٠.٥	٧٩٥٠	اكتوبر	٣	٠.٠٤٢	٣.٣٦	٩.٤٧	٣١.٨١
٢	اعمال توريد و فرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	م٣	٣٣٥	٣٥.٧	١١٩٥٩.٥	يوليو	٧	٠.٠٩٩	٣.٥٢	٦.٣٥	٧٤.٨٧
			٣٣٥	٣٥.٧	١١٩٥٩.٥	اغسطس	٣١	٠.٤٣٧	١٥.٥٩	٧.٥٥	٣٩٤.٢٤
			٣٣٥	٣٥.٧	١١٩٥٩.٥	سبتمبر	٣٠	٠.٤٢٣	١٥.٠٨	٩.٥٨	٤٨٤.١١
			٣٣٥	٣٥.٧	١١٩٥٩.٥	اكتوبر	٣	٠.٠٤٢	١.٥١	١١.٩٢	٦٠.٢٤
٥	توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرسانى ٤٥٠	م٣	٢٠٤	٢٤٩.٩٢	٥٠٩٨٣.٦٨	يوليو	٧	٠.٠٩٩	٢٤.٦٤	١٢.٧٦	٦٤١.٣٩
			٢٠٤	٢٤٩.٩٢	٥٠٩٨٣.٦٨	اغسطس	٣١	٠.٤٣٧	١٠٩.١٢	١٧.٥٤	٣٩٠٤.٤٩
			٢٠٤	٢٤٩.٩٢	٥٠٩٨٣.٦٨	سبتمبر	٣٠	٠.٤٢٣	١٠٥.٦٠	١٨.٢٤	٣٩٢٩.٣٣
			٢٠٤	٢٤٩.٩٢	٥٠٩٨٣.٦٨	اكتوبر	٣	٠.٠٤٢	١٠.٥٦	١٩.١٥	٤١٢.٥٤
إجمالي											
١٠٣٧٩.٧٠											

الشركة المنفذة

مدير المشروع

استشارى المشروع

مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المشروع بالمنطقه

مدير عام التنفيذ والسياته

م/ محمد عبد الرازق حبيب

م/ حسام الدين حسن

يعتمد،،،


رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببنى سويف

م/ احمد عرابى حسين

مدير عام الشؤون المالية

الاستاذ المحاسب /

شريف يحيى



٢٠٢٥/٠٥/٢٩
٢٠٢٥/٠٥/٢٩
٢٠٢٥/٠٥/٢٩

مجلس إدارة المنطقة الحرة

مجلس إدارة المنطقة الحرة

مجلس إدارة المنطقة الحرة

مجلس إدارة المنطقة الحرة

مجلس إدارة المنطقة الحرة

مجلس إدارة المنطقة الحرة

مجلس إدارة المنطقة الحرة

مجلس إدارة المنطقة الحرة

مجلس إدارة المنطقة الحرة

ریفرنس: پی بی جی

2.2 _____

(ب) الكاتب المنوط

۱۱۰۷

مجلس إدارة الجامعة
مجلس إدارة الجامعة
مجلس إدارة الجامعة

سنة ٢٠٢٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :

(٢) أفاد بأن القسمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن السند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

جاری

الارادات _____ بتاريخ _____

الارادات

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵ «ع ح» برقم :-

المختتم ذو التاريخ

٢٠٢ روجع في ————— سنة

يعتمد سحب

وكيل الحسابات

ففى _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

