

كشف رقم (٨) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣,٧٨٠ الي الكم ٧,٢٤٠ بطول ٣,٤٦٠ كم اتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ : مكتب دينامكس للمقاولات و أعمال المحاجر عن المدة من بدء العمل الي ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (٥١٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ١٥ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفترة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٣	١٤٩٠٠,٠٠	١٠٠٥٨,٠٠	٤٨٤٢,٠٠	ختامي	٨٢٣١٤,٠٠	جنية	٨٢٣١٤,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لاقتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	١٠٥٥٠,٠٠	٥٥٢١,٠٠	١١١٠٢١,٠٠	ختامي	٢٢٣١٥٢٢,١٠	جنية	٢٢٣١٥٢٢,١٠	(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢١ / ٧ / ٨ و تنتهي في ٢٠٢٢ / ٧ / ٨ . (١٠) تم حساب مسافة المدق الترابي نسبة وتناسب (١٢ / ٥) * ٣ جنية. (١١) يراعي تطبيق غرامة التأخير المستحقة. (١٢) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	ختامي	٨١٠٠٠,٠٠	جنية	٨١٠٠٠,٠٠	
٤	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	ختامي	٨٥١٥٠٠,٠٠	جنية	٨٥١٥٠٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٤٠٠ - ٥٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٦٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٥٠٠,٠٠	ختامي	٥٢٨٢٠٠٠,٠٠	جنية	٥٢٨٢٠٠٠,٠٠	
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٥ كم	٥٢,٠٠	م ^٣	١٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠	ختامي	٧٥٤٠٠٠,٠٠	جنية	٧٥٤٠٠٠,٠٠	
	مسافة مدق ترابي ٥ كم.	١,٢٥	م ^٣	١٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠	ختامي	١٨١٢٥,٠٠	جنية	١٨١٢٥,٠٠	
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٢ كم	٥٩,٠٠	م ^٣	٧٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٠٠٠,٠٠	ختامي	٤٥٤٣٠٠٠,٠٠	جنية	٤٥٤٣٠٠٠,٠٠	
٦	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣٠ كم	٧٧,٠٠	م ^٣	٧٦٥٠٠,٠٠	٦٨٤٩,٠٠	٦٩٦٥١,٠٠	ختامي	٥٣٦٣١٢٧,٠٠	جنية	٥٣٦٣١٢٧,٠٠	
	مسافة مدق ترابي ١٢ كم.	٣,٠٠	م ^٣	٧٦٥٠٠,٠٠	٦٨٤٩,٠٠	٦٩٦٥١,٠٠	ختامي	٢٠٨٩٥٣,٠٠	جنية	٢٠٨٩٥٣,٠٠	
٧	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٩٠ كم	٣٨٣,٠٠	م ^٣	٧٢٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٧٥٦٠,٠٠	ختامي	٢٨٩٥٤٨٠,٠٠	جنية	٢٨٩٥٤٨٠,٠٠	
٨	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subballast) مسافة نقل ٩٠ كم	٣٩١,٠٠	م ^٣	٤٠٠٠,٠٠	٢٠٥,٠٠	٤٢٠٥,٠٠	ختامي	١٦٤٤١٥٥,٠٠	جنية	١٦٤٤١٥٥,٠٠	
٩	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subballast) مسافة نقل ١٠٤ كم	٤٠٧,٨٠	م ^٣	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	ختامي	٤٠٧٨٠٠,٠٠	جنية	٤٠٧٨٠٠,٠٠	
١٠	أعمال توريد و صب خرسانة عادية ، مك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٣٥٥,٠٠	م ^٣	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	ختامي	١٤٢٠٠٠٠,٠٠	جنية	١٤٢٠٠٠٠,٠٠	
١١	أعمال توريد و ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢ : ١ .	٣٤٠,٠٠	م ^٣	٤٢٩٩,٠٠	٤٢٩٩,٠٠	٤٢٩٩,٠٠	ختامي	١٢٨٩٧٠٠,٠٠	جنية	١٢٨٩٧٠٠,٠٠	
١٢	أعمال توريد و ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢ : ١ . + اسمنت بنسبة ٣ %	٤٢٨,٠٠	م ^٣	٨٥١,٠٠	٨٥١,٠٠	٨٥١,٠٠	ختامي	٣٦٤٢٢٨,٠٠	جنية	٣٦٤٢٢٨,٠٠	
الإجمالي											
فقط سبعة وعشرون مليون واربعمائة وستة وثلاثون الف وتسعمائة واربعة و ١٠٠/١٠ جنيها لا غير											
٢٧٤٣٦٩٠٤,١٠											
شركة المنفذ											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>م/ أحمد الطح</p> <p>رئيس الإدارة المركزية</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>م/ أحمد عراقي</p> <p>مدير عام المشروعات</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>م/ محمد هادي</p> <p>مدير المشروع</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>م/ مازن</p> <p>مهندس الإشراف</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>م/ محمد</p> <p>مدير المشروع</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>م/ محمد</p> <p>مدير المشروع</p> </div> </div>											