



تنفيذ : شركة سيناء الهندسية للمقاولات والانشاءات والاعمال الهندسية

المقاول: شركة سيناء الهندسية للمقاولات والانشاءات والاعمال الهندسية رقم العقد (2023/2022/2064)

رقم البند	بيان الأعمال						الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش							جنيه					
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للنسائيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم إلى 504 إلى 568																	
	علاوة مسافة النقل 311 كم	432.60	متر مكعب	20,731.25	19,700	-19,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازن طبقا للاتحة الوطنية	13.00	متر مكعب	20,731.25	19,700	-19,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للنسائيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرة																	
	علاوة مسافة النقل 311 كم	463.50	متر مكعب	19,034.44	0	18,150.00	18,150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازن طبقا للاتحة الوطنية	13.00	متر مكعب	19,034.44	0	18,150.00	18,150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	إجمالي قيمة المستخلص																	
10,488,885																		
فقط : عشر ملايين وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمس وثمانون جنيتها لا غير																		

م / محمد حسني فياض

م / إبراهيم الحناوي

مکتبہ د / خالد قنديل

إستعماري (XYZ)

مدير المشروع

م / محمد ناصر
عنه

الاسكندرية - مرسى مطروح

عمید - مهندس /

"ہائی محمد محمود طہ"

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرهاسبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقابل مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمت من
تحريراً في :

[illegible][illegible]

مدير المشروع المقاول
م / محمد ناصر
عقدهم / صوير