



المنطقة الكاسية غرب الدانا
(الاسكندرية مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (2)

من بداية العمل حتى: 2024-3-3

المقاول: شركة سيناء الهندسية للمقاولات والانشاءات والاعمال الهندسية رقم العقد(2023/2022/779)

رقم البند	بيان الأعمال													
	الكمية	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	فترة	فترة	فترة	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات		
3-1	أعمال الردم	يتمثل العمل في توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطيعة للمواصفات والتشطيب باستخدام الات الترابية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى مشوب 2- متر و بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والكتف (نسبة تحمل كلفورنيا لا تقل عن 15%) و ردمها بالبياد الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الرضائية التوافقية والرسومات التصميمية المعتمدة والبند يجمع مشمولاً طبقاً لوصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و التكرير و تعليمات المهندس المشرف.	85.00	متر مكعب	10,714.29	10,000	10,000-	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الإرشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة براعي خصم التجارب المعملية الحذ الأدنى من المعادلات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2025-2-25) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2025-2-25) الحاسب الألي متواجد		
			- مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بإثر زيادة أو نقصان	432.60	متر مكعب	10,714.29	10,000	10,000-	0	1	0	0	0	
			- السعر يشمل عمل تشطيبات وتخطيط والتكريرات وتكال الموقع العمل حتى مسافة 2 كم	13.00	متر مكعب	10,714.29	10,000	10,000-	0	0	0	0	0	
			- السعر يشمل قيمة المدة المحجورة طبقاً لأقلدة المنطقة بهذا القطاع (7) من الم 504 الي 568											
			علاوة مسافة النقل 311 كم											
			علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للاحة الشركة الوطنية											
			أعمال الردم											
			يتمثل العمل في توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطيعة للمواصفات والتشطيب باستخدام الات الترابية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى مشوب 2- متر و بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والكتف (نسبة تحمل كلفورنيا لا تقل عن 15%) و ردمها بالبياد الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الرضائية التوافقية والرسومات التصميمية المعتمدة والبند يجمع مشمولاً طبقاً لوصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و التكرير و تعليمات المهندس المشرف.	90.00	متر مكعب	10,061.78	0	9,450.00	9,450.00				850,500	
			- مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بإثر زيادة - السعر يشمل قيمة المدة المحجورة	463.50	متر مكعب	10,061.78	0	9,450.00	9,450.00				4,380,075	
			علاوة مسافة النقل 311 كم	13.00	متر مكعب	10,061.78	0	9,450.00	9,450.00				122,850	
علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للاحة الشركة الوطنية										5,353,425				
إجمالي قيمة المستخلص														
فقط : خمس ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون جنيه لا غير														

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدانا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد - مونس /
مالي محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الكوكري

مدير المشروع الإقليمي
م / خالد فوزي

موقعه في الموقع
موقعه في الموقع
موقعه في الموقع

موقعه في الموقع
موقعه في الموقع
موقعه في الموقع

موقعه في الموقع
موقعه في الموقع
موقعه في الموقع

موقعه في الموقع
موقعه في الموقع
موقعه في الموقع

موقعه في الموقع
موقعه في الموقع
موقعه في الموقع

موقعه في الموقع
موقعه في الموقع
موقعه في الموقع

موقعه في الموقع
موقعه في الموقع
موقعه في الموقع

موقعه في الموقع
موقعه في الموقع
موقعه في الموقع

موقعه في الموقع
موقعه في الموقع
موقعه في الموقع

موقعه في الموقع
موقعه في الموقع
موقعه في الموقع

موقعه في الموقع
موقعه في الموقع
موقعه في الموقع

موقعه في الموقع
موقعه في الموقع
موقعه في الموقع