



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٢ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقاييسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الفترة	مليم	جنيه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
											مليم	جنيه	
١	صيانة آبار بالقاييسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر - وتشمل الآتى :- - عدد (٩) آبار بالقاييسون من مواسير P.V.C قطر ٢٠٠ مم / ١٠ جو شاملة مصفاة الفلاتر والدليل من نفس نوع المواسير . - عدد (٥) طلمبات مياه غاطسة من الإستاتلس تعمل بالكهرباء ٣٨٠ فولت تصرف مياه ٣٥ م / ٣ م عند رفع ٨ جو شاملة المواسير والمحابس ولوحات الكهرباء والكابلات . - عدد (٩) طلمبة مياه أفقية قدرات متنوعة تتراوح ما بين (٣ ح - ٧,٥ ح - ١٠ ح - ١٥ ح) ماركة (CALPIDA-MITRA - PEDROLLO). - عدد (٢) طلمبة مياه تدار بالبنزين ماركة KOSHIN باباتى على محرك من نفس الماركة مقاس ٣ x ٣ بوصة . - الفلاتر والمانيفولادات والخزانات البولى إيثلين .	شهر	--	٤٤٤.٠٠٠	٢٤	٢٤ / ١١	٢٤ / ١	جارى	٢٢٢.٠٠٠	٢٠.٣٥.٠٠٠	..	١٨٥.٠٠٠	
٢	بعد نهاية سنة الضمان المجانى صيانة المحابس الكهربائية ولوحات التشغيل الخاصة بها بحدائق الهيئة بمدينة نصر - وتشمل الآتى :- - عدد (١) لوحة تشغيل محابس كهربائية ماركة HUNTER عدد خطوط (٧٥) . جميع محابس الرى الكهرباء ماركة HUNTER بأقطارها المختلفة شاملة السولونيد الخاص بها - بحدائق الهيئة بمدينة نصر	شهر	--	٥٤.٠٠٠	١٢	صفر	صفر	صفر			..		
الإجمالي													
									٢٢٢.٠٠٠	٢٠.٣٥.٠٠٠	..	١٨٥.٠٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط



المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

مهندس /

هویدا محمد محمد عنان

مهندس الهيئة /

التاريخ : /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مليم جنيه

المحاسب

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

التاريخ : / /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

مليم جنيه

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

رئيس الإدارة المركزيه

أعتمدت من :



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٢ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفنـه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط														
أعمال يتم إدراجها للإحتياج إليها														
١	بالمتر الطولي انشاء وحفر بئر ارتوازي قطر لا يقل عن ٢٠٠مم من مواسير PVC ١٠ جوى وشامل مصفاة من (فلاتر) من نفس المواسير المضادة للحموضة والتآكل مع كسوة المصفاة بسلك شبكى بلاستيك وتغليف بزلط الترشيح داخل البئر والعق بالمبر الطولى طبقا لمستوى المياه عند الحفر شامل عمل التجهيزات اللازمة من تنزيل الدليل قطر لا يقل عن ٣" من مواسير حديد سملس ويركب عليها صمام عدم رجوع ويتم تجميع الدليل على رأس البئر باستخدام برادات او فلتشات حديد والفنه شامله كل مايلزم لنهوا العمل مع عمل صندوق من الحديد والشبك لحمايه رأس البئر وقاعده لتثبيت الظلمبه اثناء التشغيل سهله الفك والتركيب .	م . ط	--	٢٣١٠	طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٦٨,٥	صفر	٦٨,٥	جاري	١٥٨٢٣٥	١٥٨٢٣٥	..		
٢	بالعدد توريد وتركيب ظلمبه مياه غاطسة تصرف المياه لا يقل عن ٣٥م / ساعه عند رفع مناسب لعق البئر تحضير ذاتي ومزوده بفلوماك (ضد التشغيل الجاف) وتلك هوا ١٠٠ المتر والبند شامل لوحه الكهرباء الخاصه بتشغيل المحرك مصنوعه من الصاج المدهون دهان الكترولستاتيك ضد الرطوبه كامله ومزوده بالاتي : ١- كونتاكتور ٢- اوفرلود ٣- فاز سكوتز ٤- سيركت بريكر	عدد	--	٤٩٥٠٠	طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة	صفر	صفر	صفر				..		
٣	بالعدد توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال رفع مشتملات ابار وفك معدات وظلمبات ولوحات كهربائية ونقلها وإعادة تركيبها بمواقع أخرى تابعة للهيئة ، ورفع كفاءة الظلمبات والمعدات إذا استلزم الأمر ، على أن تتم الاعمال بطريقة فنية وطبقا للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	٢٢٠٠٠	٤	١,٥٠	صفر	١,٥٠	جاري	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	..		
	الإجمالي									١٩١٢٣٥	١٩١٢٣٥	..		



مدير التنفيذ /

المقاول /

يعتمد ،
مدير عام التشجير

مهندس /

هویدا محمد محمد عنان

مهندس الهيئة /
التاريخ :

أقر بصحة ذلك ،،،،

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٢ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقياسونات وصيانة وحدات ضخ حوائق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئه		المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
أعمال يتم إدراجها للإحتياج إليها														
٤	بالعدد توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال رفع مشتملات آبار وفك معدات وظلمبات ولوحات كهربائية ونقلها وتسليمها لمخازن الهيئة ، طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	١٦٥٠٠	٤	٤	صفر	٤	جارى	٦٦٠٠٠	٦٦٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب دلائل للآبار القديمة قطر لا يقل عن ٣٠ من مواسير حديد سملس ويركب عليها صمام عدم رجوع ويتم تجميع الدليل على راس البنر القديم باستخدام برادات او فلتشات حديد والفئه شامله كل مايلزم لنهيو العمل مع عمل صندوق من الحديد والشبك لحمايه راس البنر ونهيو العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير	عدد	--	٣٨٥٠٠	٣	١	صفر	١	جارى	٣٨٥٠٠	٣٨٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب مجاميع محابس كاملة بقطر ١ بوصة لزوم شبكات رى حدائق الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحبس الكهرباء - المحبس اليدوى - قطع الاتصال اللازمة للتركيب ... إلخ) مما يستلزم إستبداله من المجاميع التالفة وتسليم التالف لمخازن الإدارة العامة للتشجير ونهيو العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	٤١٢٥	١٥	٨	صفر	٨	نهائى	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب مجاميع محابس كاملة بقطر ١,٥ بوصة لزوم شبكات رى حدائق الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحبس الكهرباء - المحبس اليدوى - قطع الاتصال اللازمة للتركيب ... إلخ) مما يستلزم إستبداله من المجاميع التالفة وتسليم التالف لمخازن الإدارة العامة للتشجير ونهيو العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	٦١٦٠	١٥	١٥	صفر	١٥	نهائى	٩٢٤٠٠	٩٢٤٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
	الإجمــ													



المراجعة الفنية
مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك ،،،،
مدير التنفيذ /
المقاول /

يعتمد ،
مدير عام التشجير
مهندس /

هویدا محمد محمد عنان

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
المحاسب

مليم
جنيه
يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزيه
التاريخ : / /



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٢ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	القياس	الفنـه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقي		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
أعمال يتم إدراجها للإحتياج إليها														
٨	بالعدد توريد وتركيب مجاميع محابس كاملة بقطر ٢ بوصة لزوم شبكات رى حدائق الهيئة بمدينة نصر تشمل (المحبس الكهربائى - المحبس اليدوى - قطع الإتصال اللازمة للتركيب ... إلخ) مما يستلزم إستبداله من المجاميع التالفة وتسليم التالف لمخازن الإدارة العامة للتشجير ونهـو العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	عدد	--	٦٨٢٠	١٥	١٠	صفر	١٠	نهائى	٦٨٢٠٠	٦٨٢٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٩	بالعدد توريد وتركيب لوحة تحكم رئيسية تعمل بنظام الديكودر بها ٧٥ محطة من النوع OUTDOOR في علية بلاستيكية من احد الماركات المعتمدة (هاتر - رين بيرد - تورو) يتم تثبيتها على الحائط وتوصلها على وحدة الطلمبات و على كابلات التحكم بالمحابس والبند يشمل كل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	--	٧٨١٠٠	١	١	صفر	١	نهائى	٧٨١٠٠	٧٨١٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب وحدة اتصال اىثرنت او وائ فائى لربط لوحة التحكم بكمبيوتر التحكم المركزى والبند يشمل تحميل برنامج المراقبة والتشغيل على كمبيوتر التحكم التابع لادارة التشجير وتشغيله وتدريب احد مهندسى الهيئة على التعامل معه وكل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	--	٥٥٠٠٠	١	١	صفر	١	نهائى	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
١١	بالعدد توريد وتركيب ديكودر احدى من نفس نوع لوحة التحكم والمحابس الموجودة بالموقع وربطه بالمحبس الكهربائى والبند يشمل توريد وتركيب عدد ٢ صباع شحم لزوم التوصيل والتركيب وكل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	--	٥٦١٠	٤٥	٣٣	صفر	٣٣	نهائى	١٨٥١٣٠	١٨٥١٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
الإجمـالى										٣٨٦٤٣٠	٣٨٦٤٣٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

مهندس الهينه /
التاريخ :

أقر بصحة ذلك ،،،،،

المقاول /

يعتمد ،،

مدير عام التشجير

مهندس /

هویدا محمد محمد عنان



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٢ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه	ملاحظات
		مليم	جنيه								
أعمال يتم إدراجها للإحتياج إليها											
١٢	بالمقطوعة تركيب محطة ضخ مكونة من الآتى :- - خزانات بولي إيثيلين سعة ٢٠ م ^٣ ، ١٥ م ^٣ . - ظلمبات أفقية قدرة ٧,٥ حصان ، ١٠ حصان . والبند يشمل الآتى :- - توريد وتركيب جميع المحابس والتوصيلات اللازمة - توريد وتركيب عوامة فصل للخزانات . - توريد وتركيب لوحات كهربائية لتشغيل الظلمبات . - ونهوه العمل طبقاً للمواصفات الفنية التي يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	مقطوعة	--	٢٥٠٠٠٠	١	١	صفر	١	نهائي	٢٥٠٠٠٠	
١٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم قواعد الخزانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل اعمال الحفر والردم والفرم الخشبية المتينة ودهان الاجزاء الملامسة للردم ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد والفئة تشمل تصميم القواعد طبقاً لأحمال الخزانات وطبقاً للمقاسات المناسبة لعدد الخزانات ، وتقع مسئولية التصميم والتنفيذ على عاتق المقاول والإستشارى كل مايلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م ^٣	--	٣٧٥٠	١٨٠	١٠٣	صفر	١٠٣	نهائي	٣٨٦٢٥٠	
الإجمالي											
									٦٣٦٢٥٠	٦٣٦٢٥٠	

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

مهندس الهيئة /

التاريخ :

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

يعتمد ،

مدير عام التشجير

مهندس /

هویدا محمد محمد عنان



الإدارة العامة للتشجير

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣/٠٩/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة		القرار	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	الباقي		ملاحظات
			مليم	جنيه							مليم	جنيه	
أعمال يتم إدراجها للاحتياج إليها													
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم قواعد الخزانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاند عادي والفئة تشمل اعمال الحفر والردم والفرم الخشبية المتينة ودهان الاجزاء الملامسة للردم ثلاثة اوجه بيتومين موكسد والفئة تشمل تصميم القواعد طبقاً لأحمال الخزانات وطبقاً للمقاسات المناسبة لعدد الخزانات ، وتقع مسئولية التصميم والتنفيذ على عاتق المقاول والإستشارى كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	--	١٥٠٠	٩٠	٧٧,٣٦	صفر	٧٧,٣٦	نهائي	١١٦٠٤٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
١٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٥٢,٣٧) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والترتيب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	--	٢٥٠٠٠	١٥	١١,١٠٧	صفر	١١,١٠٧	نهائي	٢٧٧٦٧٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير HDPE بولى إيثلين عالى الكثافة قطر ١١٠ مم لزوم أعمال ربط محطة الضخ الجديدة بخط تغذية المياه الرئيسى بالهيئة ولزوم اعمال الربط مع شبكات الرى الخاصة بحدائق الهيئة بمدينة نصر ، والبند يشمل أعمال الحفر والردم والقطع فى الأسفلت إذا استلزم الأمر ونهوه العمل طبقا للمواصفات الفنية التى يحددها جهاز الإشراف بالإدارة العامة للتشجير .	م . ط	--	١٦٥٠	١٠٠٠	١٣٧١	صفر	١٣٧١	جاري	٢٢٦٢١٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
										٢٦٥٥٨٦٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	

الإجمالى

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

يعتمد
مدير عام التشجير

مهندس /

هویدا محمد محمد عنان

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك

مهندس الهيئة /
التاريخ :

مليم جنيہ

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

مليم جنیه

يدفع إلى المقاتل
ملاحظه الفئات

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /



الإدارة العامة للتشجير

كشفت رقم (١٢ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حقائق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣/٠٩/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	القياس	الفئة		المقررات	كميات المقاييس المعدلة	مقدار العمل السابق إجراؤه	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جاري أم نهائي	جملة فئة الاعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه		الباقى المطلوب صرفه	ملاحظات
			مليم	جنيه							مليم	جنيه		
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييس معدلة)														
	مواسير الخطوط الرئيسية :-													
	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير الخطوط الرئيسية من UPVC تتحمل ضغط تشغيل ١٠ بار والبند يشمل اعمال التوريد والحفر بعمق ٦٠ - ١٠٠ سم والتركيب وجميع الوصلات والاكسسوارات اللازمة لنهـو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .													
١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ مم	م . ط	--	١٩٥	٦٠	٥٠٠	٥٠٠	صفر	نهائى	٩٧٥٠٠	٩٧٥٠٠	٠٠	٩٧٥٠٠	
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٦٣ مم	م . ط	--	٢٨٥	٩٠	٢٥٠	٢٥٠	صفر	نهائى	٧١٢٥٠	٧١٢٥٠	٠٠	٧١٢٥٠	
٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٧٥ مم	م . ط	--	٣١٠	٣٠	٨٠٠	٨٠٠	صفر	نهائى	٢٤٨٠٠٠	٢٤٨٠٠٠	٠٠	٢٤٨٠٠٠	
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ١١٠ مم	م . ط	--	٥٧٥	٦٤٠	١٠٠٠	١٠٠٠	صفر	نهائى	٥٧٥٠٠٠	٥٧٥٠٠٠	٠٠	٥٧٥٠٠٠	
	مواسير الخطوط الفرعية :-													
	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير الخطوط الفرعية من UPVC تتحمل ضغط تشغيل ١٠ بار والبند يشمل اعمال التوريد والحفر بعمق ٤٠ - ٥٠ سم والتركيب وجميع الوصلات والاكسسوارات اللازمة لنهـو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .													
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٣٢ مم	م . ط	--	١٥٠	٢١٦٠	٥٠٠٠	٤٨٠٠	٢٠٠	نهائى	٧٥٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠	٠٠	٧٢٠٠٠٠	
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٥٠ مم	م . ط	--	١٩٥	٢١٠	٦٥٠	٦٠٠	٥٠	نهائى	١٢٦٧٥٠	١١٧٠٠٠	٠٠	١١٧٠٠٠	
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٦٣ مم	م . ط	--	٢٨٥	٦٠	٣٠٠	٢٧٠	٣٠	نهائى	٨٥٥٠٠	٧٦٩٥٠	٠٠	٧٦٩٥٠	
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير قطر ٧٥ مم	م . ط	--	٣١٠	٦	٣٥٠	٣٥٠	صفر	نهائى	١٠٨٥٠٠	١٠٨٥٠٠	٠٠	١٠٨٥٠٠	
	الإجمالى									٢٠٦٢٥٠٠	٢٠١٤٢٠٠	٠٠	٢٠١٤٢٠٠	٤٨٣٠٠

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط



المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

مهندس الهيئة /
التاريخ :

أقر صحة ذلك ،،،،

يعتمد ،
مدير عام التشجير

مهندس /

هویدا محمد محمد عنان

مليم جنيہ

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب

مليم جنیه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاتل
ملاحظه الفئات

أَعْتَمَدْتُ مِنْ :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ :



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٢ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقاسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	رقم القياس	الفننه مليم جنيه	كميات المقاييسه المعدله	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئه الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه مليم جنيه	ملاحظات
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييسه معدله)												
	مواشير السليقات :- بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير السليقات من PVC تتحمل ضغط تشغيل ٦ بار والبند يشمل اعمال التوريد والحفروالتركيب وجميع الوصلات والاكسسوارات ما عدا العدائيات الموجودة بالأسفلت اللازمة لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .											
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير قطر ٥٠ مم	م . ط	--	١٢٥	١٦٠	١٠٠	صفر	نهائي	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	٠٠	
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير قطر ٧٥ مم	م . ط	--	٢٢٠	٧٢	٧٥	صفر	نهائي	١٦٥٠٠	١٦٥٠٠	٠٠	
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير قطر ٩٠ مم	م . ط	--	٢٧٥	٣٦	٣٠	صفر	نهائي	٨٢٥٠	٨٢٥٠	٠٠	
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير قطر ١١٠ مم	م . ط	--	٣٦٥	٣٦	٥٠	صفر	نهائي	١٨٢٥٠	١٨٢٥٠	٠٠	
١٣	محابس الهواء :- بالعدد توريد وتركيب محبس هواء حديد قطر ٢ بوصه DVD ضغط ١٠ بار .	عدد	--	١٤٥٠٠	٢	٤	صفر	نهائي	٥٨٠٠٠	٥٨٠٠٠	٠٠	
١٤	المحابس السريعة :- بالعدد توريد وتركيب محبس سريع التوصيل قطر ١ بوصه مصنع من النحاس ضغط ١٠ بار	عدد	--	١٣٩٠٠	٤	٩	صفر	نهائي	١٢٥١٠٠	١٢٥١٠٠	٠٠	
الإجمالي												



المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

مهندس الهيئة /

التاريخ : /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

يعتمد ،

مدير عام التشجير

مهندس /

هویدا محمد محمد عنان

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

التاريخ : / /



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٢ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقاسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

الرد	نوع العمل	الرد	الفئة		الكميات المقاييس المعدلة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييس معدلة)														
١٥	توريد وتركيب محابس مياه كهربائية قطر ١"	عدد	--	١١٨٠٠	٧	١٨	١٧	١	نهائي	٢١٢٤٠٠	٢٠٠٦٠٠	٠٠	١١٨٠٠	
١٦	توريد وتركيب محابس مياه كهربائية قطر ١,٥"	عدد	--	١٥٤٠٠	٩	١٤	١٣	١	نهائي	٢١٥٦٠٠	٢٠٠٢٠٠	٠٠	١٥٤٠٠	
١٧	توريد وتركيب محابس مياه كهربائية قطر ٢"	عدد	--	١٨٢٠٠	٤	٤	٤	صفر	نهائي	٧٢٨٠٠	٧٢٨٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
١٨	توريد وتركيب محابس مياه من الـ UPVC قطر ١"	عدد	--	٧٢٥	٧	٢٨	٢٧	١	نهائي	٢٠٣٠٠	١٩٥٧٥	٠٠	٧٢٥	
١٩	توريد وتركيب محابس مياه من الـ UPVC قطر ١,٥"	عدد	--	٩٠٠	٩	٦١	١٦	صفر	نهائي	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٢٠	توريد وتركيب محابس مياه من الـ UPVC قطر ٢"	عدد	--	١٠٠٠	٤	١٠	٩	١	نهائي	١٠٠٠٠	٩٠٠٠	٠٠	١٠٠٠	
٢١	توريد وتركيب فلتر شبكى Short Single Y Shape	عدد	--	٧٢٥	٧	١٨	١٧	١	نهائي	١٣٠٥٠	١٢٣٢٥	٠٠	٧٢٥	
٢٢	توريد وتركيب فلتر شبكى Short Double Y Shape	عدد	--	١٤٥٠	٩	١٤	١٤	صفر	نهائي	٢٠٣٠٠	٢٠٣٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٢٣	توريد وتركيب فلتر شبكى Long Double Y Shape	عدد	--	١٥٥٠	٤	٤	٤	صفر	نهائي	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٢٤	توريد وتركيب منظم ضغط للمحابس الكهربائية	عدد	--	٥٣٥٠	٢٠	٣٦	٣٣	٣	نهائي	١٩٢٦٠٠	١٧٦٥٥٠	٠٠	١٦٠٥٠	
٢٥	توريد وتركيب ديكونر أحادى خاص بالمحابس الكهربائية	عدد	--	٩٥٠٠	٢٠	٣٦	٣٣	٣	نهائي	٣٤٢٠٠٠	٣١٣٥٠٠	٠٠	٢٨٥٠٠	
	الإجمالي									١١١٩٦٥٠	١٠٤٥٤٥٠	٠٠	٧٤٢٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفاتر الشروط

إنتاج الخريف

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

مهندس الهيئة /

التاريخ :

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،

يعتمد ،

مدير عام التشجير

مهندس /

هویدا محمد محمد عنان

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ :



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٢ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

نوع العمل	الكمية	الفئة		مقار العمل السابق إجراؤه	مقار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات		
		مليم	جنيه							مليم	جنيه			
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييس معدلة)														
خراطيم التنقيط :-														
٢٦	م . ط	--	٣٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٦٠٠٠	١٠٠٠	٧٠٠٠	نهائى	٢١٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠	٠٠	٣٠٠٠٠	توريد وتركيب واختبار خراطيم ذاتية التنقيط منظمة للضغط ماركة اليزيه بتدفق ٤ لتر/س لكل منقط بقطر خارجي ١٦ مم وسمك ١,١ مم بتباعد ٥٠ سم ما بين المنقطات. والبند شامل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية .
٢٧	عدد	--	١٥	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	صفر	٢٥٠	نهائى	٣٧٥٠	٣٧٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	بالعدد توريد وتركيب نقاط من البولى ايثيلين تصرف ٧,٨ الى ٢٥ لتر / ساعه منظم للضغط ماركة (RIVULIS- HUNTER-....) والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .
٢٨	م . ط	--	٢٨	٨٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	صفر	١٠٠٠	نهائى	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب خرطوم ساده من البولى ايثيلين قطر ١٦ مم سمك ١,٤ مم والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .
الإجمالي														
										٢٤١٧٥٠	٢١١٧٥٠	٠٠	٣٠٠٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

جميع الأعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدقتر الشروط



مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك :
مدير التنفيذ /
المقاول /
مهندس /

هویدا محمد محمد عنان

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ
المحاسب
مليم جنيه
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط
يدفع إلى المقاول ملاحظه الفئات
أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزية
التاريخ : / /



الإدارة العامة للتشجير

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٣٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

نوع العمل	الوحدة	الفئة		المقرر	كميات المقايسة المعدلة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التى تمت إلى الآن	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات	
		مليم	جنيه								مليم	جنيه		
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقايسة معدلة)														
٢٩	نصف قطر ٤,٥ متر	عدد	--	١٩٥	٧٨	٣٠٥	٣٠٥	صفر	نهائى	٥٩٤٧٥	٥٩٤٧٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	الرشاشات الرذاذية :- بالعدد توريد وتركيب رشاشات رذاذية لرى النجيلة مدفونة على مستوى النجيلة بقاء ١٠ سم بلاستيكى من النوع SPRAY HEAD (هانتر - رين بيرد) والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل و البند يشمل كل ما يلزم لنهؤ الاعمال لنهؤ الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة
٣٠	نصف قطر ٣,٥ متر	عدد	--	١٩٠	٢٤	٥٠	٥٠	صفر	نهائى	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣١	نصف قطر ٣ متر	عدد	--	١٨٥	٧١	٣١	٣١	صفر	نهائى	٥٧٣٥	٥٧٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣٢	نصف قطر ٢,٥ متر	عدد	--	١٧٥	١٠٤	٥٠	٥٠	صفر	نهائى	٨٧٥٠	٨٧٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣٣	شريحة جانبي بمساحة تغطية ٩x١,٥ م	عدد	--	١٨٥	٢٢	١٠	١٠	صفر	نهائى	١٨٥٠	١٨٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣٤	شريحة جانبي ايمن بمساحة تغطية ٤,٥x١,٥ م	عدد	--	١٧٥	٥	٥	٥	صفر	نهائى	٨٧٥	٨٧٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣٥	شريحة جانبي ايسر بمساحة تغطية ٤,٥x١,٥ م	عدد	--	١٧٥	٥	٥	٥	صفر	نهائى	٨٧٥	٨٧٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
البابلر :-														
٣٦	بابلر منظم للضغط بتصرف ٦٠ لتر / س	عدد	--	١٦٥	٧٠	٦٠	٦٠	صفر	نهائى	٩٩٠٠	٩٩٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٣٧	بابلر منظم للضغط بتصرف ١١٠ لتر / س	عدد	--	١٦٥	٨٠	٣٥	٣٥	صفر	نهائى	٥٧٧٥	٥٧٧٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
الإجمالى														
										١٠٢٧٣٥	١٠٢٧٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

١٠٢٧٣٥

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

مليم جنيہ

يدفع إلى المقاتل
ملاحظه الفئات

أَعْتَمَدْتُ مِنْ :

على الحساب/نهائياً
البنات غير الواردة بـصك الشروط

مليم	جنيا
------	------

جنیہ

المحاسب

التاريخ :

رئيس الإدارة المركزية

مهندس الهيئة /
التاريخ :

أَقْرَبُ بَصَحَةِ ذَلِكَ . . .

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

مهندس /

يعتمد ،
مدير عام التسجيل

هویدا محمد محمد عنان



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٢ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقاسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

نوع العمل	رقم	الفنية		كميات المقاييس المعدلة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
		مليم	جنيه							مليم	جنيه	
بنود أعمال شبكة الري الأتوماتيكية بحدائق الهيئة العامة للطرق والكبارى بمدينة نصر (بنود مستحدثة بمقاييس معدلة)												
لوحة التحكم الأتوماتيك :- بالعدد توريد وتركيب لوحة تحكم بالرى معدن تعمل بنظام الديكودر من النوع القابل لزيادة عدد المحطات عن طريق مودبولز ومثبتة على حامل بلاستيكي يتحمل الظروف الجوية وحدة تحكم أتوماتيك حتى ٧٥ محطة أو أكثر .	٣٨	عدد	--	٢٧١٦٨٨	صفر	صفر	صفر	صفر	نهائى		..	
كابلات الري :- توريد وتركيب كابل ديكودر للتحكم بمحابس الري من النوع الصالح للدفن المباشر Direct buried سمك ١٤ AWG	٣٩	م . ط	--	١٤٥	٥٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	صفر	نهائى	١٨٨٥٠٠	١٨٨٥٠٠	
أرضى خاص بنظام الديكودر .	٤٠	عدد	--	٦٣٥٠	٣	٣	٣	صفر	نهائى	١٩٠٥٠	١٩٠٥٠	
غرف المحابس :- بالعدد توريد وتركيب غرف محابس من البولى ايثيلين على الكثافة المقاوم لاشعة الشمس من المصنعات البلاستيكية ومن نوع (ميس سعودى - اليزيه -...) والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	٤١	عدد	--	٦٦٥	٢٠	٢٨	٢٨	صفر	نهائى	١٨٦٢٠	١٨٦٢٠	
توريد وتركيب غرف محابس دائرية	٤٢	عدد	--	١٣٦٥	٢٠	٦٣	٦٣	صفر	نهائى	٨٥٩٩٥	٨٥٩٩٥	
توريد وتركيب غرف محابس مستطيلة	٤٣	عدد	--	٢٥٠٠	٥	٨	٨	صفر	نهائى	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	
توريد وتركيب غرف محابس جامبو	٤٤	عدد	--	١٥٢٢٥	٤	٦	٦	صفر	نهائى	٩١٣٥٠	٩١٣٥٠	
محبس بوابه ٤ بوصه DVD	٤٤	عدد	--	١٥٢٢٥	٤	٦	٦	صفر	نهائى	٩١٣٥٠	٩١٣٥٠	
الإجمــالى										٤٢٣٥١٥	٤٢٣٥١٥	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

شركة مياه الشرب



المراجعة الفنية / مهندس الهيئة /
مدير التنفيذ / التاريخ :
أقر بصحة ذلك ،،،، / المقاول /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ
المحاسب /

مليم / جنيه / يدفع إلى المقاول ملاحظه الفئات
على الحساب/نهائياً / الفئات غير الواردة بصك الشروط

يعتمد ، مدير عام التشجير / مهندس /
هویدا محمد محمد عنان

أعتمدت من : رئيس الإدارة المركزية / التاريخ : /



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٢ جارى) عن ((عملية صيانة الآبار بالقائسونات وصيانة وحدات ضخ حدائق الهيئة بمدينة نصر))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الفئه مليم جنيه	المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه قرش جنيه	ملاحظات
إجماليات الأعمال بالمستخلص شامل البنود المستحدثة											
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ١						جارى ١٢	٢٢٢٠٠٠٠	٢٠٣٥٠٠٠	١٨٥٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٢						جارى	١٩١٢٣٥	١٩١٢٣٥	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٣						جارى	٢٢٩٩٠٠	٢٢٩٩٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٤						نهائى	٣٨٦٤٣٠	٣٨٦٤٣٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٥						جارى	٦٣٦٢٥٠	٦٣٦٢٥٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال - صفحة رقم ٦						جارى	٢٦٥٥٨٦٥	٢٦٥٥٨٦٥	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ٧						نهائى	٢٠٦٢٥٠٠	٢٠١٤٢٠٠	٢٨٣٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ٨						نهائى	٢٣٨٦٠٠	٢٣٨٦٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ٩						نهائى	١١١٩٦٥٠	١٠٤٥٤٥٠	٧٤٢٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ١٠						نهائى	٢٤١٧٥٠	٢١١٧٥٠	٣٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ١١						نهائى	١٠٢٧٣٥	١٠٢٧٣٥	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي البنود المستحدثة - صفحة رقم ١٢						نهائى	٤٢٣٥١٥	٤٢٣٥١٥	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل							١٠٥٠٨٤٣٠	١٠١٧٠٩٣٠	٣١٧٥٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدفتر الشروط



مهندس الهيئة /
التاريخ :
مدير التنفيذ /
المقاول /
أقر بصحة ذلك ،،،،،
يعتمد ،
مدير عام التشجير
مهندس /
هویدا محمد محمد عنان

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهاها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
مليم
جنيه
المحاسب
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط
يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات
أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزيه
التاريخ : / /