



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اجمالي التعويضات عن المستخلص جاري (٩) .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٩,٥ حتى الكم ١٠ بطول ٠,٥ كم الاتجاهين

تنفيذ : شركة الحياة للمقاولات العامة واعمال المحاجر

عقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٩١) في ٢٩/٦/٢٠٢١ ..

بمبلغ : ٢,٢٩٥,٢٢١ جنيها (فقط اثنان مليون و مائتان وخمسة وتسعون الف ومائتان وواحد وعشرون جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ١٠/١٤/ ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ صورة مستخلص جاري (٩)
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف

في حالة الاستحقاق مع مراعاة ما تم صرفه سابقا



مهندس /

Thank you very much

مستشار إلى الجيوش الإسلامية

113

الإسبة العامة للعلم والكتاب

المنطقة الواقعة على شاطئ البحر

المبلغ المستحق إلى : شركة المياه للمشارقة العامة وإيالة لها مصر

الطلبات طبعاً : أو
مستخلص تقرير عن حالة المريض في التاريخ المذكور في الفصا
المع (الفصل - المجلد) في التاريخ المذكور في الفصا
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتقاده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :

شيك تلي الخارج
صاحب الحق أو
هو له الحق في الخارج

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : **القاهرة**

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	مبلغ	فرش
		١٢٩٥,٠٥١	
	المجملة		

... .. : ۲۰

مختتم ذو التاريخ

كتاب المراجعة

رئيس القسم

Y. 4 ~~_____~~

تقييد في السجل برقم

(ب) الكائنات المنوط

[illegible]

الحتم ذو التاريخ

2. وجہ

رئيس المصلحة

علامہ

۲.۱ مقدمه

١١) أفراد كاتب سجل الحوادث والشكايات : _____ الأعضاء _____

(٢٠) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسحب ولم يسبق الصرف : ————— الإضاء —————

(أه) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الأعضاء

الإبرادان

الحتم ذو التاريخ (بش) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المئوط بالسجل —————

٢٠ روجم فی _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

لَقَدْ كُنَّا مِنْكُمْ شُرَكَاءُ فِي مَا كُنْتُمْ تُكْفِرُ بِهِ

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

فی _____ سنه ۱۰۱۰ جمیع

مراجعة الحسابات لشؤون المظنوع الأميرية 47009 من 2012 - 00000

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع. ح. ١) _____ إمضاء الكاتب النوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

رقم أعضاء الكتاب المنوط : (٣) مخرج

الاسم ذو التاريخ

أذن تصرف

الشركة


(٤) قيد في سجل الحسابات تحت رقم أيضا، الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيخات
الشمس
رقم إسماء الكتاب المكونة :

١٠٠٠ (٦) اسامی

إجمالي المجموع
إعضاء مجلس أو كاتب التصدير
تاريخ سنة ١٣٠١

3. 2.5 — 2.5



الهيئة العامة
للطرق و الجسور

تنفيذ الجسر الترانزي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-الطمين-سطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٩,٥ الي الكم ١٠ بطول ٠,٥ كم الإجمالي. مستخلص رقم (٩) جاري

إجمالي التعويضات المستحقة لعملية :

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر .

العقد رقم (٥٩١ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	كمية الاعمال	الفترة		عدد الأيام	نسبة الايام	التعويض	قيمة التعويض
					إلى	من				
١	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠٠	٣م	٨٠٠,٠٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٢٤	٨	%١٢,٧٠	%٣١,٤٠	١٧٢٢٥,١٤
					٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%٤٧,٦٢	%٣١,٧٤	٦٥٩٩٣,٧١
					٢٠٢٣/٠٥/٢٥	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٥	%٣٩,٦٨	%٣٢,٥٢	٥٥٧٤٨,٥٧
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠٠	٣م	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٢٤	٨	%١٢,٧٠	%٣١,٤٠	٢٦١١٦,٨٣
					٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%٤٧,٦٢	%٣١,٧٤	٩٨٩٩٨,٥٧
					٢٠٢٣/٠٥/٢٥	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٥	%٣٩,٦٨	%٣٢,٥٢	٨٤٥٢٦,١٩
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠٠	٣م	٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٢٤	٨	%١٢,٧٠	%٣١,٤٠	١٥١٥١,٧٥
					٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%٤٧,٦٢	%٣١,٧٤	٥٧٤٣٤,٢٩
					٢٠٢٣/٠٥/٢٥	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٥	%٣٩,٦٨	%٣٢,٥٢	٤٩,٣٨,١٠
٤	أعمال تفريغ و نسف طبقات المناشير التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ و الحاصل طبقات المحاسن النسف.	٤٦,٠٠٠	٣م	١٧٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٢٤	٨	%١٢,٧٠	%٣١,٤٠	٣١١٨٠,٧٠
					٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%٤٧,٦٢	%٣١,٧٤	١١٨١٩٣,٧١
					٢٠٢٣/٠٥/٢٥	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٥	%٣٩,٦٨	%٣٢,٥٢	١٠٠٩١٥,٢٤
٥	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subballast) مسافة نقل ٧٨ كم	٣٧٦,٠٠٠	٣م	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٢٤	٨	%١٢,٧٠	%١٥,٩٧	١٥٢٥٠,٨٣
					٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%٤٧,٦٢	%١٧,٢٠	٦١٥٩٢٣,٨١
					٢٠٢٣/٠٥/٢٥	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٥	%٣٩,٦٨	%١٨,٤٠	٥٤٩٠٧٩,٣٧
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٧٨ كم	٣٦٨,٠٠٠	٣م	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٢٤	٨	%١٢,٧٠	%١٥,٩٧	٢٩٨٥١,٢٣
					٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%٤٧,٦٢	%١٧,٢٠	١١٠٥١١,٨١
					٢٠٢٣/٠٥/٢٥	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٥	%٣٩,٦٨	%١٨,٤٠	١٠٧٤٧٩,٣٧

الإجمالي

مبلغ اثنان مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف ومائتان وواحد وعشرون و ١٠٠١٩ جنيهها لا غير

شركة المنفعة	الهيئة العامة للطرق والجسور	مجلس الاعمال	مجلس الاعمال	مجلس الاعمال
التوقيع	التوقيع	التوقيع	التوقيع	التوقيع
٢٠٢٣/٠١/١٢	٢٠٢٣/٠١/١٢	٢٠٢٣/٠١/١٢	٢٠٢٣/٠١/١٢	٢٠٢٣/٠١/١٢

