

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٥٠٣٣٤٥٩.٩٤٨) جنيها لا
غير (قيمة حساب فروق أسعار) (البيتومين / حديد / سولار / اسمنت)
المستخدمة فى الأعمال عن مستخلص (١٣/١٢) جارى عملية تنفيذ اعمال كوبرى
علوى اعلى محور سفنكس عند الكم ١٨٠,٤٥٠ ضمن مشروع الخط الاول القطار
الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) (بالامر المباشر) .

تنفيذ شركة / النيل العامة للانشاء والطرق


برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٣/١٠

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار



ملاحظة: الهيئتين اللتين للبريد

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠١

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)



رقم مستخلص فروق الاسعار	١٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٢/١٥

تاريخ الفتح الفني	٢٠٢٢/١٢/١٥	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني	الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤	الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				
البيتومين	٥٦٦	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠
الاسمنت	٢٧٠,٣	٥٣١,٩٠	٥٣١,٩٠	٥٣١,٩٠
السولار	٣٥٣,٦	٦٢٠,١٠	٦٢٠,١٠	٦٢٠,١٠
حديد تسليح	٦١٣,٦	١٠٥٩,٥٠	١٠٥٩,٥٠	١٠٥٩,٥٠
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٥٠٦,٩	٩٩١,٠٠	٩٩١,٠٠	٩٩١,٠٠

بيانات التعاقد			المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة	
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية المنفذة								قيمة الاعمال		قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)
اولا اعمال الكبارى														
٥٣	1-1٧ خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدة	٣م	٣٢٨٠	٥,٠٠٠	١٦٤٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٤/١١/١٦	٢٠٢٤/١١/٣٠	١٥	٠,١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١٠	٠,٧٥٣٦٧٦٥	١٢٣٦,٠٢٩
			٣٢٨٠	٥,٠٠٠	١٦٤٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١٠	٠,٧٥٣٦٧٦٥	١٢٣٦,٠٢٩
			٣٢٨٠	٥,٠٠٠	١٦٤٠٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/١١/١٦	٢٠٢٤/١١/٣٠	١٥	٠,٢٣٣	٢٧٠,٣	٥٣١,٩٠	٠,٩٦٧٨١٣٥	٣٦٩٨,٢٠٩
			٣٢٨٠	٥,٠٠٠	١٦٤٠٠,٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,٢٣٣	٢٧٠,٣	٥٣١,٩٠	٠,٩٦٧٨١٣٥	٣٦٩٨,٢٠٩
	1-١٨ بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة	٣م	٣٤٢٠	١٩,٥٠	٦٦٦٩٠,٠	سولار	٢٠٢٤/١١/١٦	٢٠٢٤/١١/٣٠	١٥	٠,١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٧٥٣٦٧٦٥	٥٠٢٦,٢٦٨٤
			٣٤٢٠	١٩,٥٠	٦٦٦٩٠,٠	سولار	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٧٥٣٦٧٦٥	٥٠٢٦,٢٦٨٤
			٣٤٢٠	١٩,٥٠	٦٦٦٩٠,٠	اسمنت	٢٠٢٤/١١/١٦	٢٠٢٤/١١/٣٠	١٥	٠,٢٢٤	٢٧٠,٣	٥٣١,٩	٠,٩٦٧٨١٣٥	١٤٤٥٧,٧٤٠٦
			٣٤٢٠	١٩,٥٠	٦٦٦٩٠,٠	اسمنت	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,٢٢٤	٢٧٠,٣	٥٣١,٩	٠,٩٦٧٨١٣٥	١٤٤٥٧,٧٤٠٦
٤٨٨٣٦,٤٩٥١														

يعتمد،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
م/طه ساري يوسف الجزار

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام المشروعات
مدير عام المالى والادارى
المحاسب
التوقيع: 
التوقيع: 

الشركة المنفذة :-
مدير التنفيذ :-
مدير عام منطقة التنفيذ
التوقيع: 
التوقيع: 

شركة النقل العامة لإنشاء وتشغيل
التوقيع: 
التوقيع: 

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (٤٥٠+١٨٠)

رقم مستخلص	١٢
فروق الاسعار	
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٢/١٥

٢٠٢٢/١٢/١٥		تاريخ الفتح الفني
الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني	الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤	الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠
البيئومين	٥٦٦	١٠٧٩,١٠
الاسمنت	٢٧٠,٣	٥٣١,٩٠
السولار	٣٥٣,٦	٦٢٠,١٠
حديد تسليح	٦١٣,٦	١٠٥٩,٥٠
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٥٠٦,٩	٩٩١,٠٠

بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	رقم الصفحة	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقائمة الموحدة
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال								قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	
ما قبل														
													٤٨٨٣٦,٤٩٥	
٥٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكبساته ارتفاع حتى ٦ م من منسوب الارض الطبيعية حتي أسفل البلاطة	٣م	٣٥٣٠	٣١٨,٠٠	١١٢٢٥٤٠,٠	سولار	٢٠٢٤/١١/١٦	٢٠٢٤/١١/٣٠	١٥	٠,١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٧٥٣٦٧٦٥	٨٤٦٠٣,١٩٨٥
			٣٥٣٠	٣١٨,٠٠	١١٢٢٥٤٠,٠	سولار	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١٠	٠,٧٥٣٦٧٦٥	٨٤٦٠٣,١٩٨٥
			٣٥٣٠	٣١٨,٠٠	١١٢٢٥٤٠,٠	اسمنت	٢٠٢٤/١١/١٦	٢٠٢٤/١١/٣٠	١٥	٠,٢١٤	٢٧٠,٣	٥٣١,٩٠	٠,٩٦٧٨١٣٥	٢٣٢٤٩١,٦١٤١
			٣٥٣٠	٣١٨,٠٠	١١٢٢٥٤٠,٠	اسمنت	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,٢١٤	٢٧٠,٣	٥٣١,٩٠	٠,٩٦٧٨١٣٥	٢٣٢٤٩١,٦١٤١
٦٥	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠) بطول ١٢ م	بالطن	٤١٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٣٤٨٥٠٠٠,٠	سولار	٢٠٢٤/١١/١٦	٢٠٢٤/١١/٣٠	١٥	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٧٥٣٦٧٦٥	١٣١٣٢٨,١٢٥
			٤١٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٣٤٨٥٠٠٠,٠	سولار	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٦٢٠,١٠	٠,٧٥٣٦٧٦٥	١٣١٣٢٨,١٢٥٠
			٤١٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٣٤٨٥٠٠٠,٠	حديد	٢٠٢٤/١١/١٦	٢٠٢٤/١١/٣٠	١٥	٠,٦٥٠	٦١٣,٦	١٠٥٩,٥٠	٠,٧٢٦٦٩٤٩	١٦٤٦١٤٥,٦٥٦٨
			٤١٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٣٤٨٥٠٠٠,٠	حديد	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,٦٥٠	٦١٣,٦	١٠٥٩,٥٠	٠,٧٢٦٦٩٤٩	١٦٤٦١٤٥,٦٥٦٨
بعد														
													٤٢٣٧٩٧٣,٦٨٣٩	

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية، للمنطقة الاولى المركزية
م/طه رشدي يوسف الجزار

ي والنقل البري
المحاسب
مدير عام - إمام - والإداري
التوقيع :
التوقيع :

المالك: الهيئة العامة
مدير عام المشروعات
التوقيع :-

مدير المشروع
عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب
التوقيع :-
عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب

٢

مدير التنفيذ :-

مدير عام منطقة التنفيذ

التوقيع :-

٢

مدير التنفيذ :-

مدير عام منطقة التنفيذ

التوقيع :-

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- انشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

٢٠٢٢/١٢/١٥		تاريخ الفتح الفني
الأرقام القياسية للأسعار من ناريخ الفتح الفني	الأرقام القياسية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤	الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤
٥٦٦	١٠٧٩,١٠	١٠٧٩,١٠
٢٧٠,٣	٥٣١,٩٠	٥٣١,٩٠
٣٥٣,٦	٦٢٠,١٠	٦٢٠,١٠
٦١٣,٦	١٠٥٩,٥٠	١٠٥٩,٥٠
٥٠٦,٩	٩٩١,٠٠	٩٩١,٠٠

رقم مستخلص فروق الاسعار	١٢
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٢/١٥

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات نسب التغير)	رقم البند بالقائمة الموحدة				
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند									الكمية المنفذة	قيمة الاعمال		
ما قبل															
٤٢٣٧٩٧٣,٦٨٤															
٢٢	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البتومين	٢م	٥٥	١٠٠٣,٥٠٠٠	٥٥١٩٢,٥	سولار	٢٠٢٤/١١/١٦	٢٠٢٤/١١/٣٠	١٥	٠,٠٢	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٧٥٣٦٧٦٥	٠,١٥٠٧٣٥٣	٨٣١,٩٤٦
			٥٥	١٠٠٣,٥٠٠٠	٥٥١٩٢,٥	سولار	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,٠٢	٣٥٣,٦	٦٢٠,١٠	٠,٧٥٣٦٧٦٥	٠,١٥٠٧٣٥٣	٨٣١,٩٤٥٨
			٥٥	١٠٠٣,٥٠٠٠	٥٥١٩٢,٥	بيتومين	٢٠٢٤/١١/١٦	٢٠٢٤/١١/٣٠	١٥	٠,٢٥٠	٥٦٦	١٠٧٩,١٠	٠,٩٠٦٥٣٧١	٠,٢٢٦٦٣٤٢٨	١٢٥٠,٨,٥١٢٣
			٥٥	١٠٠٣,٥٠٠٠	٥٥١٩٢,٥	بيتومين	٢٠٢٤/١٢/٠١	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٥	٠,٢٥٠	٥٦٦	١٠٧٩,١٠	٠,٩٠٦٥٣٧١	٠,٢٢٦٦٣٤٢٨	١٢٥٠,٨,٥١٢٣
الاجمالي															
٤٢٦٤٦٥٤,٦٠٠															

الشركة المنفذة :-

مدير التنفيذ :-

مدير عام منطقة التنفيذ

التوقيع :-

التوقيع :-

مدير المشروع

التوقيع :-

مدير عام المشروعات

التوقيع :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المحاسب

المحاسب مدير عام البعثة والدراسي

التوقيع:

التوقيع:

يعتمد،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

يوسف الجزار

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

رقم مستخلص فروق الاسعار	١٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٢/٣٠

تاريخ الفتح الفنى	٢٠٢٢/١٢/١٥	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفنى	الأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤
البيتومين	٥٦٦	١٠٧٩,١٠
الاسمنت	٢٧٠,٣	٥٣١,٩٠
السولار	٣٥٣,٦	٦٢٠,١٠
حديد تسليح	٦١٣,٦	١٠٥٩,٥٠
كتل وقطاعات من الحديد والصلب	٥٠٦,٩	٩٩١,٠٠

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	النسبة	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ الفتح الفني	نسب التغير	إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	رقم البند بالقائمة الموحدة	
م	بيان البند	الوحدة	سعر البند												الكمية المنفذة
اولا اعمال الكبارى															
٥٥	١٩-١ بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكبساته ارتفاع حتى ٦م من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطة	٣م	٣٥٣٠	٧٧١,٠٠	٢٧٢١٦٣٠,٠	سولار	٢٠٢٤/١٢/١٦	٢٠٢٤/١٢/٣٠	١٥	١٠٠,٠%	٠,١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١٠	٠,٧٥٣٦٧٦٥	٢٠٥١٢٢,٨٤٩٣
			٣٥٣٠	٧٧١,٠٠	٢٧٢١٦٣٠,٠	اسمنت	٢٠٢٤/١٢/١٦	٢٠٢٤/١٢/٣٠	١٥	١٠٠,٠%	٠,٢١٤	٢٧٠,٣	٥٣١,٩٠	٠,٩٦٧٨١٣٥	٠,٢٠٧١١٢١
الاجمالى														٧٦٨٨٠,٥٣٤٨	

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
م/ طيارق يوسف الجزار

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المحاسب
مدير عام المالى والاداري
التوقيع :-
التوقيع :-
التوقيع :-

مدير المشروع
م/ محمد الكاسى
التوقيع :-
التوقيع :-
التوقيع :-

الشركة المنفذة :-
مدير عام منطقة التنفيذ
م/ كاسى
التوقيع :-
التوقيع :-
التوقيع :-