



وزارة النقل
المينة العامة للطرق والمواصلات والنقل البري
قطاع بحوث المخرومات والمواصلات

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقد وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق لأعمال الطرق	قيمة فروق الاسعار لأعمال البرايخ	إجمالي قيمة فروق الاسعار
١	١٣ ج	٢٠٢٤/٠٩/٢٠	٢,٨١٥,٨٥٤,٨٥	٠,٠٠	٢,٨١٥,٨٥٤,٨٥
	الأجمالي		٢,٨١٥,٨٥٤,٨٥	٠,٠٠	٢,٨١٥,٨٥٤,٨٥

رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

ممثل الشركة



مطابق ومخصص لقرري الأساس عناصر التكلفة المضافة (استيفاء)

أصل تقرير ورقى ملحق بالملف المسمى / الميزانية المرفقة ١٠ م

الترتيب حسب التكاليف		٢٠٢٤-٢٠٢٥
عناصر تكلفة متضمنة لتكميل	الارقام القياسية طبقا للتاريخ التكاليف ٢٠٢٤-٢٠٢٥	الارقام القياسية طبقا شهر سبتمبر ٢٠٢٤
البيوتومين	٤٨٧,١	١٠٠٠,٠٠
الاسمنت	١٧٧,٥	٥٠٠,٠٤
السولار	٣٢٧,٨	٥٤١,٥
حديد تسليح	٣٤٣,٢	١١٢٨,٩

رقم المستخلص	٤١٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٩/٢٠

بيانات التعداد		المستخلص		عناصر التكلفة المضافة للتحويل	الفترة من — إلى	الأيام	نسبة الأيام	الصفقات	الارقام القياسية طبقا للتاريخ التعداد ٢٠٢٢-٢٠٢٦	الارقام القياسية الترافق الخاصة للتحويل عدد تنفيذ الأصل	الصفقات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم = (الصفقات x نسب التغير)			
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند الموافق										القيمة المضافة	قيمة الاصل	
٦	توريد و فرش طبقة من الاحجار الصلبة مسطحة لا تقل عن ٣٠ كم	م ^٢	٢٠٥	٢٤٠٠	٤٩٢٠٠٠	سولار	٢٠٢٤/٠٩/٠٣	٢٠٢٤/٠٩/٢٠	١٨	%١٠٠,٠٠	٠,١٥	٣٢٧,٨	٥٤١,٥٠	٠,٠٩٧٧٨٨٢٩	٤٨١١١,٨٣٦٥
٧	توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية	م ^٢	٧٠٠	٥٥٠٠	٣٨٥٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٤/٠٩/٠٣	٢٠٢٤/٠٩/٢٠	١٨	%١٠٠,٠٠	٠,٢٥	١٧٧,٥	٥٠٠,٤٠	٠,٤٥٤٧٨٨٧٣	١٧٥٠٩٣٦,٦٢
						حديد	٢٠٢٤/٠٩/٠٣	٢٠٢٤/٠٩/٢٠	١٨	%١٠٠,٠٠	٠,٠٧	٣٤٣,٢	١١٢٨,٩٠	٠,١٦٠٢٥٣٥	٦١٦٩٧٥٠,٩٦٢
						سولار	٢٠٢٤/٠٩/٠٣	٢٠٢٤/٠٩/٢٠	١٨	%١٠٠,٠٠	٠,١٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥٠	٠,٠٦٥١٩٢١٩	٢٥٠٩٨٩,٩٣٣
٨	توريد ورش طبقة تسريب	م ^٢	٢٥	٦٥٠٠	١٦٢٥٠٠	بيتومين	٢٠٢٤/٠٩/٠٣	٢٠٢٤/٠٩/٢٠	١٨	%١٠٠,٠٠	٠,٧٠	٤٨٧,١	١٠٧٩,١٠	٠,٨٥٠٧٤٩٣٣	١٣٨٢٤٦,٧٦٧
						سولار	٢٠٢٤/٠٩/٠٣	٢٠٢٤/٠٩/٢٠	١٨	%١٠٠,٠٠	٠,١٠	٣٢٧,٨	٥٤١,٥٠	٠,٠٦٥١٩٢١٩	١٠٥٩٣,٧٣٠٩
إجمالي فروق أسعار أعمال الطرق (مستخلص ١٣ جاري)															
٢٨١٥٨٥٤,٨٥															

رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان

مدير المشروع

م / محمد سامي

مهندس الهيئة

م / محمد سليمان

