


بخصوص :- أعمال تضبط طرقات ١٠ كم
ماتم ٣٠ الى ٤٠ كم بطول ١٥ كم

شركة :- شركة مصر للهندسة والبناء



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العملية عالية بعد
مراجعته فنيا وحسابيا بمعرفة المنطقة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو الصرف،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الغردقة في ١٥ / ٤ / ٢٠٢٥

مرفقات :-

عدد (١) مستخلص أصل (ح) صورة .

عدد (١) أصل إستمارة ٥٠ ع . ح .

عدد () قوائم الكميات .

عدد () تجارب المعمل .

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

خالد سعد على

مراجعة

استمارة لاعتماد الصرف

(i)

بيانات الفواتير			رقم : _____
قرش	جنيه	التاريخ	المختم ذو التاريخ
		٣٦٥٠٨٤٧/-	
			كتب المراجعة
			رئيس القسم
		الجملة ٣٦٥٠٨٤٧/-	٢٠٢

مصلحة : المكتب العام للمحاسبة
قسم : الخزينة العامة
المبلغ المستحق إلى : الحكومة المصرية
بموجب : الطلبات طيه ، أو :
القضاء الرضائي
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إدارياً وصرف القيمة بواسطة
} إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فى : أحد موقع
شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم الحكومة المصرية
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					الختم ذو التاريخ		
المرفقات	بيانات		نوع الخصم					
			قرش	جنيه	قسم			فرع
			إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه				
	عادي							
	إضافي							
	دمغة توقيع							
	قرش							
	جنيه							
	رسم الدمغة							
	صافي القيمة المطلوب صرفها							

علامة

نصف — سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

جاری (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : التاريخ : الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجم في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١٠) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») ————— إمضاء الكاتب الموقوف :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضات موظفي الشطب

(۱)

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيخات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيخات رَقْم : إِمضاء الكاتب المنوط :

كشف رقم ١ جارى عن عملية : أعمال تخطيط طريق مرسي علم / الدفو من كم ٣٠ الى كم ٤٥ بطول ١٥ كم

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٤/٥٨٣) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤ مع شركة : تنفيذ شركة لمستلزمات الطرق شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠٢٥/٠٣/١٢

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجب	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية	جنية								جنية	قرش	
1	أعمال تخطيط الطريق باليوبتات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية ١٩٨٩: ٢٢٢٢ BS أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلى ١٠ % والنسبة الخارجى ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المالئة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجائبة مستمرة وخط المحور متقاطع (لمم مدهون + مم بدون دهان) طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	506,٣٠	٢٠	م	0	5690	5690	5690	2880847.00		2880847.00		براعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - قني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاثارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - التكلفة برمتها متواجدة
2	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية ١٩٨٩: ٢٢٢٢ BS أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلى ٢٠ % والنسبة الخارجى ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المالئة النسبة المتبقية.	300	م.ط	0	0	1800	1800	1800	540000.00		540000.00		- يتم توريد بوبوت - انبساط بغير - لمصنع لمعدات لمدينة - نجر
3	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قطم) من الاكثريك بخابور مقاس ١٠ * سم ١٠ سم اتجاه واحد والخلور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوى يتحمل ضغط راسى (6 طن) ، مزود بشريحة عاكسة من البولي كاربونيت الصلب مقاس ٢,٥ * ٧ سم والمغطى بطبقة سيراميكية خاصة للحماية من التآكل ومقاومة الاحتكاك وذات سطح مستوى ملمس ذات اتجاه واحد وشدة الانعكاس تتطابق مواصفات ASTM E 809 أو ما يعادلها ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس ويتم التنفيذ طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	92	عدد	0	0	2500	2500	2500	230000.00		230000.00		
	الإجمالي								3650847		3650847		

مهندس العملية :- م / محمد حساتين عبد الباسط

المحاسب /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير الأعمال :- م /

مدير

مدير

مدير

رئيس الإدارة المركزية

يعتمد

المهندس /

خالد سعد على

