



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١٧/٢/١٥

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية استكمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصالحية بطول ١٢,٨ كم من المناجاة اتجاه المطار العسكرى مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" - عقد رقم ٢٤٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق والدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٢ } ختامى
شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٦ / ٤ / ٢٠٢٥

مرفات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



م. الكسب

م. م. م. م.



(ب) الكاتب المنوط _____

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء :
الإيرادات

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٢-٢٤-٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح .) : إضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____

إضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب _____ رقم : _____ إضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل _____ تحت رقم : _____ إضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف _____ رقم : _____ إضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____

إضاء طالب أو كاتب التصدير _____ فى _____ سنة ٢٠٢

فروق أسعار أستكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصالحية
بطول ١٢.٨ كم من المناجاة أتجاه المطار العسكري مركز الحسينية محافظة الشرقية
ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " عقد رقم ٣٤٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق

مستخلص ١ جاري

شهر الأساس يوليو ٢٠٢٤ طبقاً للمفاوضة

استلام موقع ٢ / ٦ / ٢٠٢٤

٢٠٢٤ / ٠٦ / ٠٢ حتى ٢٠٢٤ / ١٠ / ٣٠

تم تنفيذ الكميات المدرجة بالمستخلص خلال شهرى سبتمبر و أكتوبر ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	لصق (سولار)	٦٣٠٠٠	٢٠.٣	٦٠	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠.٥	٦٣٩,٤٥٠.٠٠٠	٠.١	٥٤١.٥	٥٤١.٥	٠	٠.٠٠
	لصق (سولار)	٦٣٠٠٠	٢٠.٣	٦٠	أكتوبر-٢٤	٣٠	٠.٥	٦٣٩,٤٥٠.٠٠٠	٠.١	٦٢٠.١	٥٤١.٥	٠٠١٤٥١٥٢٣٥	٩,٢٨١.٧٧
	لصق (بيتومين)	٦٣٠٠٠	٢٠.٣	٦٠	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠.٥	٦٣٩,٤٥٠.٠٠٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠	٠.٠٠
	لصق (بيتومين)	٦٣٠٠٠	٢٠.٣	٦٠	أكتوبر-٢٤	٣٠	٠.٥	٦٣٩,٤٥٠.٠٠٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠	٠.٠٠
٢	سطحية (سولار)	٦٣٠٠٠	٢٧٦.٠٨	٦٠	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠.٥	٨,٦٩٦,٥٢٠.٠٠٠	٠.١	٥٤١.٥	٥٤١.٥	٠	٠.٠٠
	سطحية (سولار)	٦٣٠٠٠	٢٧٦.٠٨	٦٠	أكتوبر-٢٤	٣٠	٠.٥	٨,٦٩٦,٥٢٠.٠٠٠	٠.١	٦٢٠.١	٥٤١.٥	٠٠١٤٥١٥٢٣٥	١٢٦,٢٢٢.٠٤
	سطحية (بيتومين)	٦٣٠٠٠	٢٧٦.٠٨	٦٠	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠.٥	٨,٦٩٦,٥٢٠.٠٠٠	٠.٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠	٠.٠٠
	سطحية (بيتومين)	٦٣٠٠٠	٢٧٦.٠٨	٦٠	أكتوبر-٢٤	٣٠	٠.٥	٨,٦٩٦,٥٢٠.٠٠٠	٠.٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠	٠.٠٠
الإجمالي													١٣٥,٥١٣.٨٠

مستخلص ٢ جاري

شهر الأساس يوليو ٢٠٢٤ طبقاً للمفاوضة

استلام موقع ٢ / ٦ / ٢٠٢٤

٢٠٢٤ / ١١ / ٠١ حتى ٢٠٢٤ / ١١ / ٠٥

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	لصق (سولار)	١١٥٠	٢٠.٣	٥	نوفمبر-٢٤	٥	١	٢٣,٣٤٥.٠٠٠	٠.١	٦٢٠.١	٥٤١.٥	٠٠١٤٥١٥٢٣٥	٢٣٨.٨٦
	لصق (بيتومين)	١١٥٠	٢٠.٣	٥	نوفمبر-٢٤	٥	١	٢٣,٣٤٥.٠٠٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠	٠.٠٠
٢	سطحية (سولار)	١١٥٠	٢٧٦.٠٨	٥	نوفمبر-٢٤	٥	١	٣١٧,٤٩٢.٠٠٠	٠.١	٦٢٠.١	٥٤١.٥	٠٠١٤٥١٥٢٣٥	٤,٦٠٨.٤٧
	سطحية (بيتومين)	١١٥٠	٢٧٦.٠٨	٥	نوفمبر-٢٤	٥	١	٣١٧,٤٩٢.٠٠٠	٠.٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠	٠.٠٠
٣	أتربة (سولار)	٢٦٥٠	٢٠.٤٥	٥	نوفمبر-٢٤	٥	١	٥٤١,٩٢٥.٠٠٠	٠.٢	٦٢٠.١	٥٤١.٥	٠٠٢٩٠٣٠٤٧١	١٥,٧٣٢.٣٤
الإجمالي													٢٠,٦٧٩.٦٧

مستخلص ٣ ختامى

شهر الأساس يوليو ٢٠٢٤ طبقاً للمفاوضة

استلام موقع ٢ / ٦ / ٢٠٢٤

٢٠٢٤ / ١١ / ٠٦ حتى ٢٠٢٤ / ١١ / ٣٠

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	لصق (سولار)	٦٧٣.١٣	٢٠.٣	٢٥	نوفمبر-٢٤	٢٥	١	١٣,٦٦٤.٥٤	٠.١	٦٢٠.١	٥٤١.٥	٠٠١٤٥١٥٢٣٥	١٩٨.٣٤
	لصق (بيتومين)	٦٧٣.١٣	٢٠.٣	٢٥	نوفمبر-٢٤	٢٥	١	١٣,٦٦٤.٥٤	٠.٦٥	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠	٠.٠٠
٢	سطحية (سولار)	٦٧٣.١٣	٢٧٦.٠٨	٢٥	نوفمبر-٢٤	٢٥	١	١٨٥,٨٣٧.٧٣	٠.١	٦٢٠.١	٥٤١.٥	٠٠١٤٥١٥٢٣٥	٢,٦٩٧.٤٨
	سطحية (بيتومين)	٦٧٣.١٣	٢٧٦.٠٨	٢٥	نوفمبر-٢٤	٢٥	١	١٨٥,٨٣٧.٧٣	٠.٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠	٠.٠٠
٣	أتربة (سولار)	٤٣.٩٩	٢٠.٤٥	٢٥	نوفمبر-٢٤	٢٥	١	٨,٩٩٥.٩٦	٠.٢	٦٢٠.١	٥٤١.٥	٠٠٢٩٠٣٠٤٧١	٢٦١.١٦
الإجمالي													٣,١٥٦.٩٨

١٥٩,٣٥٠.٤٥



لعمري
مهندس
رئيس الإدارة
سكك
سكك من

المهنة
سكك
سكك

المهنة
سكك
سكك