

عملية : أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧,٥٠٠ الي الكم ٢٨,٧٠٠ بطول ١,٢٠٠ كم .
تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة عن المدة من بدء العمل الي ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ .
العقد رقم (٦٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى / نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
		جنينة								
١	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم².	٤٣٢,٠٠	م²	٣٥٠٠٠,٠٠	٤٩٥١,٠٠	٣٠٠٤٩,٠٠	ختامي	١٢٩٨١١٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٨١١٦٨,٠٠
٢	أعمال توريد و صب خرسانة عادية لقمات الحماليات والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم².	١٦٦٥,٠٠	م³	١٥٠,٠٠	٢٢,٠٠	١٧٢,٠٠	ختامى	٤٥٨٣٨٠,٠٠		٤٥٨٣٨٠,٠٠
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٥٨,٥ كم	٣٧٥,٠٠	م³	٩٥٠٠,٠٠	٢٨٧,٠٠	٩٨٨٣,٠٠	ختامى	٣٧٠٧٦٢٥,٠٠		٣٧٠٧٦٢٥,٠٠
٤	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٥٨,٥ كم	٣٨٥,٠٠	م³	١٠٠٠,٠٠	٥٨١٣,٠٠	٦٨١٣,٠٠	ختامى	١٠٢٣٠٠٥,٠٠		١٠٢٣٠٠٥,٠٠
										الإجمالي
										١٩٧٧٠١٧٨,٠٠
										فقط تسعة عشر مليون وسبعمائة وسبعون ألف ومائة وتسمانية وسبعون جنينيا لا غير

الشركة المنفذة

م/ التوقيع

عبد الوهاب الكبيسي

المستشاري البيئة (XYZ)

م/ التوقيع

عبد الجبار

المستشاري البيئة

مهندس المشروع / التوقيع

مدير المشروع / التوقيع

م/ التوقيع

الاستشارة : العام (شركة سويذرا)

م/ التوقيع

م/ التوقيع

زوج فوجد على صحة تحرير في ٢٠٢٤/٩/١٠

الهيئة العامة للمرافق والكباري

مهندسين الاشراف م/ التوقيع

مدير المشروع م/ التوقيع

م/ التوقيع

مدير عام المشروعات م/ التوقيع

د/ احمد عراقسي

يشهد ...

رئيس الإدارة المركزية

لجنة المتابعة