



الطرق والكباري والنقل البري
منطقة البحيرة
(قسم المخططات)
رقم المخطط: ٠٠٠٨٠٨٠٠٠
عدد المرفقات:
التاريخ: ١٦ / ٠٩ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

إيماءاً الى مشروع رفع كفاءة طريق كفر الدوار / منية السعيد (القطاع الأول) بطول ٢٠ كم بمحافظة البحيرة

(حياه كريمه) عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٧)

تنفيذ شركة : الجمعية التعاونية الإنتاجية للتشييد و البناء .

نتشرف بأن نرفق طيه تعويضات مستخلص رقم ١ للعملية المذكوره بعاليه

علما بأنه تم تحرير مستخلص فروق أسعار طبقا للارقام القياسية للمستخلص رقم ١ جارى للعملية عاليه

يرجى التكرم بالاحاطة و التوجيه باللازم نحو المراجعة و الصرف للشركة في حالة استحقاقها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التوقيع
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مدير عام التنفيذ و الصيانة
م / سعد علي مصطفى

١٦ / ٠٩ / ٢٠٢٤

علية: رقم كفاءة طريق كفر الدوار/ منية المسيد (القطاع الأول) مركز كفر الدوار - محافظة الجيزة بطول ٢٠ كم

محافظة الجيزة ضمن الجبلة الوطنية للتنشيد والبناء والاصل المدنية المتكاملة

عقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٣/١٧٨٧) تنفيذ: الجمعية التعاونية الأتاجية للتنشيد والبناء والاصل المدنية المتكاملة

تتبرف بأن نرفق جداول قيم التعويضات المستحقة وذلك للاصل المدرجة بالمستخلص رقم (١) جاري طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

قيمة التعويض = (جمله قيمة الاصل * نسبة التعويض)

04/04/2023	تاريخ العقد
25/05/2023	تاريخ البدء
28/05/2023	تاريخ المستخلص
4	مجموع الايام

التعويضات عن مستخلص رقم (١) جاري عن المعنية عالية وذلك حتى تاريخ ٢٨-٥-٢٠٢٣

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية خلال المدة	الكمية المستحقة	سعر البند بالمطارضة	جمله الاصل خلال الشهر	الفترة من	الفترة الى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض	قيمة التعويض
1	اصل تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات.... الخ	م ^٢	8000	8000.00	6.0	48000.00	2023/05/25	2023/05/28	4	1.00	0.69	331.20
2	اصل حفر بئر استخدام المحطات..	م ^٢	8022	8022.00	23.0	184506.00	2023/05/25	2023/05/28	4	1.00	0.86	1586.75
3	اصل تكمير وزارة المسطحات الاصطناعية المشهورة.....	م ^٢	25848.948	25848.95	94.0	2429801.11	2023/05/25	2023/05/28	4	1.00	0.86	20896.29
4	بطين الكعب اصل حقل تحميل ونقل التربة ...	م ^٢	38271	38271.00	267.2	10226011.20	2023/05/25	2023/05/28	4	1.00	0.86	87943.70
5	اصل انشاء طبقة اساس من الاحجر نتيج تكمير...	م ^٢	37220.5	37220.50	456.0	16972548.00	2023/05/25	2023/05/28	4	1.00	2.03	344542.72
14	اصل توريد وبناء رصي بطين على التفتف..	م ^٢	2565	2565.00	370.0	949050.00	2023/05/25	2023/05/28	4	1.00	3.32	31508.46
15	اصل انشاء حواطة سقفة راسية من البيش... الخ	م ^٢	5000	5000.00	799.0	3995000.00	2023/05/25	2023/05/28	4	1.00	3.32	132634.00
16	اصل حقل سقفة من الخرسة المسلحة... الخ	م ^٢	6075	6075.00	3400.0	20655000.00	2023/05/25	2023/05/28	4	1.00	8.14	1681317.00
الاجمالي												2,300,760.12
الاجمالي بعد خصم ٥٠% طبقا للمطارضة												2,289,256.32

رئيس الادارة العامة
المنطقة الثانية - كفر الشيخ

مدير علم التنفيذ والصيانة
مستطلى

مهندس المدنية
مهندس /

مهندس الشريعة
المهندس /

مهندس عبد السلام علير

