

بخصوص
وتطوير ورفع كفاءة الطريق الزراعي
في المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم
تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى
(شركة النيل العامة للطرق والكبارى)

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

تلبية طلبية ومطالبة :

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه كشف فروق الاسعار للمستخلص رقم (١٠) جارى وكذا استمارة ٥٠ ع . ح
بمبلغ ٣٩٨٠.١٩٥.٦٨ جنيه والخاص للعملية عالية

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه بعمل اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا فى ٢٠٢٤ / ١ / ١١
(١) استمارة ٥٠ ع . ح
(٢) كشف فروق الاسعار
رجب الشهاوى

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
احمد عابد ابو الروس

२.२ —

شیک
اِذْنِ صَرَف

إستكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي في المسافة من طنطا حتي بركة السبع

٢٠٢٠/٠٨/٢٣

٢٠٢٢/٠٨/٣٠

١٠

تاريخ الفتح الفني :

تاريخ المستخلص :

رقم المستخلص :

الفه بالجنيه

رقم البند	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	اجمعي المنفذ خلال مدة المستخلص	المنفذ خلال الفترة	النسبة	الشهر	المواد	معدل عنصر التكلفة ثابت أ	معدل عنصر الخاضع للتعدل ك	الرقم القياسي عند الفتح ع	الرقم القياسي في فترة المستخلص ع	معامل البند بعد التعديل ث	نسبة الزيادة	قيمة التعويض او الخصم
اعمال الطرق															
١	اعمال كشط وإزالة المسطحات التلثة	م٣	٢٥٠	٣٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٠,٣٣٣٣	نيسبر ٢٠٢٢	سولار	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	١,٠٢٧٢	٠,٠٢٧٢	١٧٩٤,٠٩
							يناير ٢٠٢٣								
							فبراير ٢٠٢٣								
٢	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	م٣	٨٠	٩٥٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	٠,٣١٨٤	نيسبر ٢٠٢٢	سولار	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	١,٠٢٧٢	٠,٠٢٧٢	٧١٠٩,٣٨
							يناير ٢٠٢٣								
							فبراير ٢٠٢٣								
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اسس	م٣	٣٠٠	٦٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	٠,٣٣٣٣	نيسبر ٢٠٢٢	سولار	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	١,٠٢٧٢	٠,٠٢٧٢	١٦٣٥,٨١
							يناير ٢٠٢٣								
							فبراير ٢٠٢٣								
٦	اعمال طبقة تشريب	م٣	١٦	٣٣٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	٠,٣٩٦٩	يناير ٢٠٢٣	سولار	٠,٣٥	٠,٦٥	٢٧٤,٠	٣٥٣,٦	١,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	١٤٤٠,٨١,٧٥
							فبراير ٢٠٢٣								
							مارس ٢٠٢٣								
٨	اعمال طبقة رابطة ٣د	م٣	١٠٨	٤١٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٠,١٢٢٠	يناير ٢٠٢٣	سولار	٠,٤٥	٠,٥٥	٢٧٤,٠	٣٥٣,٦	١,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٣١٦٥١,٠٤٥
							فبراير ٢٠٢٣								
							مارس ٢٠٢٣								
٩	اعمال طبقة لنقل	م٣	٦,٢٥	٨٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	٠,١٣٤	مارس ٢٠٢٣	سولار	٠,٩٠	٠,١٠	٢٧٤,٠	٣١١,٣	١,٠١٨١	٠,٠١٨١	٤١٧٧,٣٧
							مارس ٢٠٢٣								
							مارس ٢٠٢٣								
١١	اعمال ترميم بالمخروط الاسفلتي	م٣	١٧٤٩	٤٣٠	٤٣٠٠٠٠٠	٠,١٠٠	مارس ٢٠٢٣	سولار	٠,٩٠	٠,١٠	٢٧٤,٠	٣١١,٣	١,٠١٨١	٠,٠١٨١	١٣٣٥,١٨
							مارس ٢٠٢٣								
							مارس ٢٠٢٣								
الإجمالي															
٣,٩٨٠,١٩٥,٦٨															

المعادلات المستخدمة

أ = ١ - ك

ت = ١ + ك(ع/١ع)

نسبة الزيادة (ف) = ت - ١

رجوعاً لملف

موتور

موتور