

بخصوص
وتطوير ورفع كفاءة الطريق الزراعي
في المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول ٢٢ كم
تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى
(شركة النيل العامة للطرق والكبارى)

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

تلاية هامة نيهمة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه كشف فروق الاسعار للمستخلص رقم (١٢) ختامى وكذا استمارة ٥٠ ع . ح

بمبلغ ١٥٤٤٨٦٣.٠٣ جنيه والخاص للعملية عالية

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه بعمل اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا فى ٢٠٢٤ / ١ / ١١
(١) استمارة ٥٠ ع . ح
(٢) كشف فروق الاسعار
رجب الشهاوى



مهندس /

Handwritten signature in blue ink.

وفا و نلا

مادة العلوم

مصلحة : الرئيسة العامة للعلوم والتبليغ ، والنقل البري

قسم : المنطقة الرابعة - طرابلس

المبلغ المستحق إلى : الرئيسة العامة للعلوم والتبليغ (شركة النقل للعلوم والتبليغ)

الطلبات طيه ، أو :
ترويه - طرابلس - ١٤ ختام

موجب


صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي فى : }

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو :
السلطة المختصة له ومعدات الطرود والكبرى
وهو السيد الحاج الطرود والكبرى

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٥٤٤٨٦٣	,٠٣
		٥٤٤٨٦٣	,٠٣

رقم : _____
الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم


२.२ —

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرقات	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيته	قرش
					١٥٤٤٨٦٣	١.٣
	عالم استقال الاعمال المكتبة لتقويم					
	ورفع كفاهه طريقه القاهره / الاستدراك					
	الزلف طفا / بركة السبع					
	٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ١٨٨					
	بيانات الاستقطاعات			إجمالي الأصل	١٥٤٤٨٦٣	١.٣
				قرش	جنيته	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش جنيته	قرش جنيته	قرش			
	رسم الدمغة				١٥٤٤٨٦٣	١.٣
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

المختتم ذو التاريخ



8-292

رئيس المصلحة

حفظوا دينهم ولقوا ربهم وصالحوا انفسهم واصفوا القلوب وعلماؤه

علامة

في سنة ٢٠٢ ثلاثة وستون ألف وثلثمائة وروبي لاسم

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب


شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات


وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢٢ بمبلغ



(1)

المختتم ذو التاريخ



(۶) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

شیک
إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

إستكمال الأعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي في المسافة من طنطا حتي بركة السبع

٢٠٢٠/٠٨/٢٣

٢٠٢٣/٠٩/١٠

١٢ ختامي

تاريخ الفتح الفني :

تاريخ المستخلص :

رقم المستخلص :

الفئة بالجنيه

رقم البند	بنود الاعمال	الوحدة	الفئة	إجمالي المنفذ خلال مدة المستخلص	المنفذ خلال الفترة	النسبة	الشهر	المواد	معدل عنصر الثالثة ثبت أ	معدل عنصر الخاضع للتحول ك	الرقم القياسي عند الفتح ع	الرقم القياسي في فترة المستخلص ١٤	معامل البند بعد التعديل ١٥	ف	نسبة الزيادة	قيمة التعويض او الخصم
اعمال الطرق																
١	اعمال كشط وإزالة المسطحات التفتة	م٣	٢٥٠	٢٢٠٣,٠٠٢	٢٢٠٣,٠٠٢	١,٠٠٠٠	فبراير ٢٠٢٣	سولار	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	١,٠٢٧٢	٠,٠٢٧٢	٠,٠٢٧٢	١٤٩٦٧,٣٩
٢	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	م٣	٨٠	٢٨٦٦,٢٦٠	٢٨٦٦,٢٦	١,٠٠٠٠	فبراير ٢٠٢٣	سولار	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	١,٠٢٧٢	٠,٠٢٧٢	٠,٠٢٧٢	٦٢٣١,٥٦
٢	اعمال طبقة إحلال	م٢	٢٨٠	٧٤٤,٨٢٠	٧٤٤,٨٢	١,٠٠٠	فبراير ٢٠٢٣	سولار	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٢٧,٨	١,٠١٠٦	٠,٠١٠٦	٠,٠١٠٦	٢٢١٠,٧٧
٣	اعمال توريد وفرش طبقة أساس	م٣	٣٠٠	٤١٢٨,١٨٠	٤١٢٨,١٨	١,٠٠٠٠	فبراير ٢٠٢٣	سولار	٠,٨٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	١,٠٢٧٢	٠,٠٢٧٢	٠,٠٢٧٢	٣٣٦٥,٦٧
٤	اعمال طبقة تشريب	م٢	١٦	١١٥٩٧,١٨٠	١١٥٩٧,١٨	١,٠٠٠٠	فبراير ٢٠٢٣	بيتومين	٠,٣٥	٠,٦٥	٢٧٤,٠	٥٦٦,٠	١,٦٩٢٧	٠,٦٩٢٧	٠,٦٩٢٧	١٢٨٥٣٤,٠٠
٥	اعمال طبقة رابطة ٢د	م٢	١٠٨	١٧١٧,٤٣٠	١٧١٧,٤٣	١,٠٠٠٠	ابريل ٢٠٢٢	سولار	٠,٩٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	١,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٢٥٢١,٣٥
٧	اعمال طبقة رابطة ٣د	م٢	١٠٨	١٢٦٢٥,٩٠٠	١٢٦٢٥,٩٠	١,٠٠٠٠	مارس ٢٠٢٣	بيتومين	٠,٣٥	٠,٦٥	٢٧٤,٠	٤٩٠,٥	١,٢٣٧٠	٠,٢٣٧٠	٠,٢٣٧٠	٤٢٩٦٧,٤٦
٦	اعمال طبقة تصق	م٢	٦,٢٥	٦٢٢٦,٦٥٠	٦٢٢٦,٦٥	١,٠٠٠٠	مارس ٢٠٢٣	سولار	٠,٩٠	٠,١٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	١,٠١٨١	٠,٠١٨١	٠,٠١٨١	٨٦٣٣,٦٠
٧	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي	م٣	١٧٤٩	٢٤٧,٢٥١	٢٤٧,٢٥	١,٠٠٠	مارس ٢٠٢٣	بيتومين	٠,٥٠	٠,٥٠	٢٧٤,٠	٦٢٢,٠	١,٢٣٥٠	٠,٢٣٥٠	٠,٢٣٥٠	٩٥٢٥٢٧,٣٩
٢٠	اعمال تكسي من الدبش	م٣	٥٠٠	٣٥٦,٠٩٠	٣٥٦,٠٩	١,٠٠٠	ابريل ٢٠٢٢	الاسفلت	٠,٧٠	٠,٣٠	١١٨,٢	١٧٧,٥	١,٠٥٩٣	٠,٠٥٩٣	٠,٠٥٩٣	٢٤٧٠,٥٠٧
								سولار	٠,٨٥	٠,١٥	٣١١,٣	٢٢٣,٧	١,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٠,٠٠٦٠	٣٢١٧,٤٧
الإجمالي																
																١,٥٤٤,٨٦٣,٠٣

المعادلات المستخدمة

$$١ = ١ - ك$$

$$ت = ١ + ك \times (ع/١٤)$$

$$\text{نسبة الزيادة (ف) = ت - ١}$$



د. محمد السيد
مدير

أ. د. محمد السيد
مدير

مدير