

مذكرة بخصوص فروة الأسعار عناصر التكاليف المتغيرة لعملية محور كوبيري دراو على النيل

تاریخ الفتح الفنى او أمر الإستاد المباشر		٢٠١٨/٠٣/١٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال متغير ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى (ع)	عناصر الكلفة الخاصة للتعديل
٦٦٢	٦٦٢	٢٨٤,٩				البيوتين
٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٨٧,١				سولار
٢٨٢,٥	٢٧٩,٦	١٧٥,٤				اسمنت بورتلاندي
٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٢٩٠,٧				حديد التسليح
٧٤١,٢	٧٤١,٢	٢٥٥,٦				كل وقطاعات
٥٨٥,٥	٥٨٥,٥	٢٦٠,٨				مواصفات صلب ملحومة



مكتبة الرجيم

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية محور كوبري دراو على النيل

اجمالی مسندلص رقم (۲۳) ج

سيق صرفها الى المقاول

روجع فوجد على صحيحه
الاستشاري

المقاول
محمد عباس رضي
علم الدين طبلغان
تحرير في

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية محور كوبرى دراو على النيل

											تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	
											الأرقام القىاسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣/١٠/٣١	الأرقام القىاسية للأسعار عند الفتح الفنى (ع)
											عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	
رقم المستخلص	تاریخ بدء المستخلص	تاریخ نهـو المستخلص	عدد الأيام	نسبة الأيام	عدد الأيام	نسبة الأيام	ال الفترة من ————— إلى —————	عنـاـصـرـ التـكـلـفـةـ الخـاصـةـ لـلـتـعـدـلـ	المـسـتـخـصـ	بيان البند	رقم البند	
٢٤ ج	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	%١٠٠,٠٠	٣١	%١٠٠,٠٠	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٦٨٣,٦	٢٨٤,٩	البـيـتوـمـينـ	٥
									٣٩٦,٢	١٨٧,١	سوـلـارـ	
									٣٠٣,٥	١٧٥,٤	اسـمـنـتـ بـورـتـلـانـديـ	
									٩١٣,٦	٢٩٠,٧	حـدـيدـ التـسـلـيـجـ	
									٨٤١,٢	٢٥٥,٦	كتـلـ وـقطـاعـاتـ	
									٦٨٥,١	٢٦٠,٨	موـاسـيـرـ صـلـبـ مـنـحـومـةـ	
ملاحظات	قيمة التعرض أو الخصم نسبة الأعمال بالنسبة لأيام المعاملات *نسبة التغير	نسبة التغير (ع) ع/ع	الأرقام القىاسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال (ع)	الأرقام القىاسية للأسعار عند الفتح الفنى (ع)	المعاملات (ك)	نسبة الأيام	عدد الأيام	عنـاـصـرـ التـكـلـفـةـ الخـاصـةـ لـلـتـعـدـلـ	المـسـتـخـصـ	بيان البند	رقم البند	
اولا : الكبارى												
١٥٨٧٣٧,٣٧	٠,٧٣٠٢٣٠٦٧	٣٠٣,٥	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٠٠,٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	٤٨٣٠٠	١٣٨	٣٥٠	٥
١٩٩٧٢٣,٤٧	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٠٠,٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	٤٨٣٠٠			
٢٠٦٩٦٦,٥٨	٠,٧٣٠٢٣٠٦٧	٣٠٣,٥	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٠٠,٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	٦٢٩٧٥٠	٢٢٩	٢٧٥	١٤
٢٢٩٩٩١,٥٤	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٤	%١٠٠,٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	٦٢٩٧٥٠			
٧٠٢٤٨,٦٨	٠,٧٣٠٢٣٠٦٧	٣٠٣,٥	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٠٠,٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢١٣٧٥٠	٥٧	٣٧٥	١٦
٧١٦٦٥,٠٩	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٠	%١٠٠,٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢١٣٧٥٠			
٥٢٥٤٤٠,٤٢	٠,٧٣٠٢٣٠٦٧	٣٠٣,٥	١٧٥,٤	٠,٤٥	%١٠٠,٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	١٥٩٨٧٩٠	٢٧٤	٥٨٣٥	١٧
٦٢٥٣٧٣,٨٤	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٥	%١٠٠,٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	١٥٩٨٧٩٠			
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الصب :												
١٣٨٩٩٦,٥٣	٠,٧٣٠٢٣٠٦٧	٣٠٣,٥	١٧٥,٤	٠,٤٠	%١٠٠,٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	٤٧٥٨٠٠	١٢٢	٣٩٠	٢٠
١٩٦٧٤٦,٢٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٣٧	%١٠٠,٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	٤٧٥٨٠٠			
٧٦٨٨٢٨٣,٠٧	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩١٣,٦	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٠٠,٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣٩٨٦٧٠٠	١٩٤	٢٠٥٠	٢٢
٢٢٢٧٧٣,٦٤	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٠٠,٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	٣٩٨٦٧٠٠			
٢٠٢٢٢٥٧٠,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩١٣,٦	٢٩٠,٧	٠,٩٠	%١٠٠,٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	١٠٥٠٧٠٠	١٩	٥٥٣٠	٢٣
١٥٣٤٧,١٧	٠,٧٣٠٢٣٠٦٧	٣٠٣,٥	١٧٥,٤	٠,٠٢	%١٠٠,٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	١٠٥٠٧٠٠			
٥٨٧١٢,٢٨	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٩٦,٢	١٨٧,١	٠,٠٥	%١٠٠,٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	١٠٥٠٧٠٠			
اجمالى مستخلص رقم (٢٤) ج												
اجمالى مستخلصي رقم (٢٣) ج ، (٢٤) ج												

سبق صرفها الى المقاول المحاسب	تحريرا في _____ سنة _____	اقر بصحة ذلك الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	روجع فوجد على صحيحه الاستشاري
ملليم _____ جنية _____		ملليم _____ جنية _____	
ملاحظات : الفاتورة غير المبرأ من الشروط أعتمدت من		ملليم _____ مدير عام	
تحريرا في _____ سنة _____		تحريرا في _____ تحريرا في _____	
			