



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية أعمال رفع كفاءة قطاعات من رافد الطريق الدولي الساحلي
باستخدام تقنيات تدوير طبقات الرصف بكامل العمق FDR في المسافة من كم ٧
حتى الكم ١٧ بطول ١٠ كم عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٠٥ .

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية فروق الأسعار (البتومين بأنواعه - الاسمنت بأنواعه
- السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص رقم اجاري .

لذا برجاء التفضل من سيادتكم بالإحاطة والتوجيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير

مرفقات :-

- طية فروق الأسعار
- استمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

١٠/٣

اللواء أ.ح. /

أحمد باسم حسني الكرداني

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى



المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

عملية :- اعمال تطوير ورفع كفاءة رافد الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من كوبرى البورصة حتى بلطيم
(القطاع الاول - اتجاه بلطيم) بطول ٢٠ كم (نظام تدوير طبقات الرصف FDR)
عقد (رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٤٧٥)

تنفيذ:- (شركة النيل العامة لانشاء الطرق)

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين باتواعه - الاسمنت باتواعه - السولار) وذلك للأعمال المدرجة
بالمستخلص .

م	رقم المستخلص	الاجمالى	ملاحظات
١	١	٢٨,٢٣٣.٠٢	
		٢٨,٢٣٣.٠٢	الاجمالى

مهندس الهيئة



مهندس الشركة
١٣ شهاب احمد

المشروع : الكباري و النجول البرية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



المسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
اصال رقم كفاية قطاعات من رالذ الطريق الدولى الساحلى باستخدام تقنيات تنوير طبقات الرصف بكامل المقي (FDR) فى المسافة من كم ٧ حتى الكم ١٧ بطول ١٠ كم عدد (رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٤٠٥)

تنفيذ:- (شركة النيل العامة لانشاء الطرق)

تحسنة طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طيه كشف فروق اسعار (البتومين باتواعه - الاسمنت باتواعه - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص . امر اسناد مباشر ٢٠٢٢/٠٩/٢٢

(فروق اسعار مستخلص ١) جارى حتى ٢٠٢٢/١٠/١٠

رقم البيد بالعدد	بيان البيد	الوحدة	الكمية	سعر البيد التعاقدى	اجمالى قيمة الاعمال	الفترة من — إلى	المواد المؤثرة فى البيد	معامل التكلفة الخاضع للتحويل (أ)	الرقم القياسى عدد الفتح القلى (ع)	الرقم القياسى فى تاريخ المستخلص (١ع) P/(P-١ع)	نسبة الزيادة او النقص	قيمة التعويض
١	طبقة اساس مثبت سمك ٢٠ سم	م ٣	٨٢٠٠٠	٥٨	٤٧٥٦٠٠٠.٠	٢٠٢٢/١٠/١٠	سولار	٠.٢٠	٣٥٣.٦٠	٣٥٣.٦٠	٠.٠٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠
٢	توريد وفرش اسمنت	طن	٢٢٠٠	٢٠٠٠	٤٤٠٠٠٠٠.٠	٢٠٢٢/١٠/١٠	اسمنت	٠.٧٥	٢٣٢.٦٠	٢٣٢.٦٠	٠.٠٠٠٨٦٠	٢٨٣٧٤.٨٩
	توريد وفرش اسمنت	طن	٢٢٠٠	٢٠٠٠	٤٤٠٠٠٠٠.٠	٢٠٢٢/١٠/١٠	سولار	٠.٠٥	٣٥٣.٦٠	٣٥٣.٦٠	٠.٠٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠
٦	طبقة تضريب MC30	م ٢	٧٠٠٠٠	٢٧.٥٠	١٩٢٥٠٠٠.٠	٢٠٢٢/١٠/١٠	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٥٣.٦٠	٠.٠٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠
	طبقة تضريب MC30	م ٢	٧٠٠٠٠	٢٧.٥٠	١٩٢٥٠٠٠.٠	٢٠٢٢/١٠/١٠	بيتومين	٠.٦٥	٥٦٦.٠٠	٥٦٦.٠٠	٠.٠٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠
٧	طبقة رابطة سمك ٥ سم	م ٢	٥٠٠٠٠	١٣٤	٦٧٠٠٠٠٠.٠	٢٠٢٢/١٠/١٠	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٥٣.٦٠	٠.٠٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠
	طبقة رابطة سمك ٥ سم	م ٢	٥٠٠٠٠	١٣٤	٦٧٠٠٠٠٠.٠	٢٠٢٢/١٠/١٠	بيتومين	٠.٥٠	٥٦٦.٠٠	٥٦٦.٠٠	٠.٠٠٠٠٠٠	٠.٠٠٠
الإجمالي :												
خصم ٠.٠٥ %												
الاجمالى بعد الخصم												
٢٨,٣٧٤.٨٩												
١٤١.٨٧												
٢٨,٢٣٣.٠٢												

قيمة التعويض = اجمالى قيمة الاعمال × المعامل × نسبة الزيادة او النقص (ع-١ع)/ع



المهندس الشركة
١٣ شيار احمد

مستخلص رقم (١) جاري

صلى: أصل رقم ثلاثة أطنان من رطل الطويل الدولي الساحلي باستخدام تكتيات تدوير طيفيات الرصد بكامل الصل (FDR) إلى السنة من ٧ حتى الكم ١٧ اتجاه بطليم بطول ١٠ كم عدد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٦/٤.٥) تاريخ بدء الصل ٢٠٢٢/١٠/٠٩

شاملة المدة من بدء الصل إلى ٢٠٢٢/١٠/١٠

تنفيذ / شركة النول العامة للإنشاء والطرق

رقم الهند	نوع الصل	القيمة		الوحدة	الكيفية طبقا للمقاييس	مقدار الصل السابق	مقدار الصل التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الصل التي تمت حتى الآن	جاري	جملة مقدار الصل التي تمت حتى الآن	الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	
١	أصل إنشاء طبقة أساس ملبت مسك ٢٥ سم ... إلخ	٥٥	٢م	٩٥.٩٧	٠	٨٢.٠٠	٨٢.٠٠	٨٢.٠٠	جاري	٤٥١.٠٠٠	٤٥١.٠٠٠	٠	١- يراعي تطبيق جميع بنود التعديلات
٢	أصل توريد واضافة اسمنت مطبق للشروط والمواصفات ... إلخ	١٦.٠٠	طن	٢٥٣٢	٠	٢٢.٠٠	٢٢.٠٠	٢٢.٠٠	جاري	٣٥٢.٠٠٠	٣٥٢.٠٠٠	٠	٢- المهندسون ومدير المشروع متواجدون
٣	أصل توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة العادية (أورجوس) وجوبين بارتفاع ٩٠ سم ... إلخ	٦١.٠	م.م	١٠٠	٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	أصل توريد وصب برودة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠.٠ سم ... إلخ	١١٣	م.م	١٠٣	٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٤- لاقطات الصلبة متواجدة
٥	أصل توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم ... إلخ	١٢٢	م.م	١٠٠	٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٥- مكتب جهاز الإشراف متواجد
٦	أصل توريد وزش طبقة تدرج من كيبوشين للفلز متوسط تقطير MC30 ... إلخ	٧٥	م.م	٩٥.٩٧	٠	٧.٠٠٠	٧.٠٠٠	٧.٠٠٠	جاري	١٩٤٢٥.٠٠	١٩٤٢٥.٠٠	٠	٦- الطلقات الإرشادية والتقنوية متواجدة
٧	أصل توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الانشائية بسمك ٥ سم ... إلخ	١٣٧	م.م	٩٥.٩٧	٠	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠	جاري	٦٨٥.٠٠٠	٦٨٥.٠٠٠	٠	٧- قتي تأمين سلامة المرور متواجد
٨	أصل توريد وفرش طبقة لاصقة من البتومين للفلز سريع تقطير (RC3000) ... إلخ	٢٥	م.م	٩٥.٩٧	٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٨- يراعي خصم رسوم قنوة المحاجر والمناجم
٩	أصل توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الانشائية بسمك ٥ سم ... إلخ	١٣٧	م.م	٩٥.٩٧	٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٩- يراعي خصم رسوم فصل المنطقة
													١٠- الصل متواجد
													١١- التقرير المبني والتقرير الشهرية والاسبوعية متواجدة
													١٢- البرنامج الزمني متواجد
													١٤- يراعي طبقة ميلغ ٢٥.٠٠٠ (خمسة وعشرون ألف جنيه) من بند رقم (٧) أصل طبقة رابطة لعين القور باقي التجارب الصلبة
										١٦٨٢٢٥.٠٠٠			

١٦٨٢٢٥.٠٠٠

الجملة قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح وبمضبوط وأن المبالغ المبينة بالهذه وأقرها سبق صرفها للمقاول
تحريرا في
على حساب

رودج توجد على مسحه

بالبح الى المقاول ميلغ
أقر بصحة ذلك ملاحظات الفات

تحريرا في ٢٠٢٢/١٠/١٠



المنطقة الخاصة ج. (الم.) ك. (الم.)

مهندس / نصر محمد حسن



مدير عام المشروعات
م / احمد الطحان

مدير المشروع
م / احمد ماضي

مهندس الصلبة
م / احمد ماضي

م. (م.)

م. شيماء احمد

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٨٤٢٣	٠٩
	الجملة	٥٨٤٢٣	٠٩

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢.٢ _____

(ب) الكاتب المنوط

الحتم ذو التاريخ

Official stamp of the Ministry of Education, Government of Hama. The stamp is circular with the text "وزارة التعليم" (Ministry of Education) and "حماة" (Hama). It features a central emblem of a building. Handwritten signatures and dates are present, including "15/12" and "15/12/2015".

5/22/20

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

٢.٢ في _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

المحتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المتوط بالسجل : —————

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير اورئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٢ هـ ٢٠٢٢ - ١٠٠٠٠٠



(1)

المختتم ذو التاريخ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

شيك رقم : امضاء الكاتب المنوط : (٣) سحب

(٤) قيد فى سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المشروط :

(٥) أدرج في كشف _____
الشيخات _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المخطوط : _____

٢٠٢٠

امضاء طالب أو كاتب التصدير هي ————— سنة ٢٠٢