

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنية	كمية التعاقد	الوحدة	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	اولا: الاعمال الاعتيادية											
١	بالمتر المكعب رفع الاتربة و المخلفات التي تعوق أعمال الصيانة	٧٥	٨٥٠٠	م ^٣	٨١٠٦	٠,٧٦	٨١٠٦,٧٦	نهائي	٦٠٨٠٠٧			العلامات الارشادية متواحدة
٢	بالمتر المسطح تكسير و إزالة مسطحات إسفلتية باي سمك	٣٧٥	٢٠٠٠٠	م ^٢	٢٢٩٥١	٥١٧,٦٧	٢٣٤٦٨,٦٧	نهائي	٨٨٠٠٧٥١,٢٥			المهندسون متواجدون
٣	بالمتر المكعب تكسير و إزالة خرساته مسلحة للاجزاء التالفة	٥٠٠	٥٠٥٠	م ^٣	٢٣٦٢	٨	٢٣٧٠	نهائي	١١٨٥٠٠٠			تجهيزات الموقع موجودة
٤	بالمتر المكعب تكسير و إزالة خرساته عادية للارصفه و الجزر أو أي أعمال أخرى	٤٠٠	٨٠٠٠	م ^٣	٧٧٢٤	٠,٤٥	٧٧٢٤,٤٥	نهائي	٣٠٨٩٧٨٠			
١٠	بالمتر المكعب حفر في اى نوع من انواع التربه	٣٥	١٠٠٠	م ^٣	٦٠٥	٢٦,٦٥	٦٣١,٦٥	نهائي	٢٢١٠٧,٧٥			
١١	بالمتر المكعب ت. و دمك رمال سيليسية نظيفه	٩٠	١٠٠٠	م ^٣	٥٤٦	٠,٦٦	٥٤٦,٦٦	نهائي	٤٩١٩٩,٤			
١٣	بالمتر الطولي جسات	٣٠٠	١٠٠	م.ط	٧٠	٠	٧٠	نهائي	٢١٠٠٠			
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرساته عادية للاساسات أو أية أعمال أخرى	١٠٠٠	٤٥٠٠	م ^٣	٥٥٢٢	٠,١٦	٥٥٢٢,١٦	نهائي	٥٥٢٢١٦٠			
١٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصفه	١٤٠٠	٢٣٠٠	م ^٣	٢٠٧٩	٠	٢٠٧٩	نهائي	٢٩١٠٦٠٠			
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لبلاطه علويه اعلي البلاطه القديمه	٢٣٠٠	٢٥	م ^٣	١٣	٠,١٥	١٣,١٥	نهائي	٣٠٢٤٥			
١٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرساته مسلحة لزوم الاساسات	٢٤٠٠	١٥٠	م ^٣	١٥٩	٠,١	١٥٩,١	نهائي	٣٨١٨٤٠			
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات	٢٥٠٠	٦٠	م ^٣	٤٦	٠,٤٧	٥٦,٤٧	نهائي	١٤١١٧٥			
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوي (بلاطه و كويستنه)	٢٥٠٠	٤٥٠	م ^٣	٥٤٠	١٣,٨١	٥٥٣,٨١	نهائي	١٣٨٤٥٢٥			
٢٢	المتر المكعب خرسانة مسلحة للكرمات سابقة الصب	٤٢٠٠	٦٠	م ^٣	٥٤	٠,٥	٥٤,٥	نهائي	٢٢٨٩٠٠			
٢٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول بسمك ١٥ سم	٢٤٠	١٠٠	م ^٢	٨٨	٠,٤٢	٨٨,٤٢	نهائي	٢١٢٢٠,٨			
٢٥	بالمتر المسطح تقوية و تدعيم المسطحات الخرسانيه بطريقه ال shotcrete	٤٥٠	١٨٠٠٠٠	م ^٢	٢٤١٤	٠,١٤	٢٥١٤,١٤	نهائي	١١٣١٣٦٣	٢١٤٥٧٢,٦	٩١٦٧٩٠,٤	
٢٧	بالمتر الطولي ملئ مونة اسمنتيه لزوم ترميم السوك	١٢٥	٣٠٠٠	م.ط	٣٠٧٠	٠	٣٠٧٠	نهائي	٣٨٣٧٥٠			
٢٨	بالمتر المسطح معالجة و اصلاح شروخ الشعريه	٢٠٠	١٠٠	م ^٢	٥٥	٠	٥٥	نهائي	١١٠٠٠			
٢٩	بالطن توريد و تشغيل و تركيب صاب تسليج (٥٢/٣٧) لزوم الخرسانة المسلحة	١٩٥٠٠	٢٠٥	طن	٢٣٩	٢,٦٨	٢٤١,٦٨	نهائي	٤٧١٢٧٦٠			
٣٠	بالطن توريد وتركيب الواح و زوايا معدنية لتقوية الاجزاء الخرسانيه	٣١٠٠٠	١	طن	٠	٠,٦٦	٢٠,٦٦	نهائي	٦٤٠٤٦٠			
٣٣	بالطن ت.ت درابزين معدني (صلب ٣٧) بنفس القطاعات المركبه	٢٩٥٠٠	٣٠٠	طن	٢١٥	٠,٨١	٣١٥,٨١	نهائي	٩٣١٦٣٩٥			
٣٤	بالمتر الطولي استبدال درابزين من اي نوع	٣٠٠	١٢٠٠٠	م.ط	٢١٤١٥	٢٠٠٠	٢٣٤١٥	نهائي	٧٠٢٤٥٠٠			
٣٦	فك حديد كريتا	٢٥٠	٤٠٠٠	م ^٢	٢٧٣٣	٠,٤٨	٢٧٣٣,٤٨	نهائي	٦٨٣٣٧٠			
٣٨	بالعدد ت.ت كراسي ارتكاز ١٢٠ طن	١٢٠٠٠	١٥	عدد	١٠	٠	١٠	نهائي	١٢٠٠٠٠			
٤٣	ت.ت صاج مجلفن مدغم بزوايا للتثبيت للتقويه	١٣٠٠	١٥٠	م ^٢	١٠٠	٠	١٠٠	نهائي	١٣٠٠٠٠			
٤٤	ت.ت فواصل التمدد الانشائية therma joint	٣٥٠٠	٤٠٠٠	م.ط	٤٣٢٤	١٠٦,٦٨	٤٤٣٠,٦٨	نهائي	١٥٥٠٧٣٨٠			
٤٥	بالمتر الطولي تنظيف واصل التمدد الانشائية saw tooth	٩٠٠	٦٥٥	م.ط	٢٤٠	٠	٢٤٠	نهائي	٢١٦٠٠٠			
٤٨	بالمتر المسطح اسفلت سمك ٥ سم	١٢٠	١٥٠٠٠٠	م ^٢	١٠٠٩٦٦	٢٥٧٠,٥١	١٠٣٥٣٦,٥١	نهائي	١٢٤٢٤٣٨١,٢	٢١٤٥٧٢,٦	٧٦٤٨٣٢٩٧,٨	

مهندس الهيئة المنطقة المركزية

مهندس الهيئة المنطقة ١٤

مهندس الشركة

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة بالجنية	كمية التعاقب	الوحدة	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله											
٤٩	بالمتر المسطح اسفلت سمك ٦ سم	١٥٠	٢٥٠٠٠	م	٢٨٧٧٠	٢٥٧٠,١٥	٣١٣٤٠,١٥	نهائي	٤٧٠١٠٢٢,٥	٢١٤٥٧٢,٦	٧٦٤٨٣٢٩٧,٨	العلامات الارشادية متواجدة
٥٢	بالمتر المكعب عمل طبقة اساس	٢٧٠	٥٠٠	م	٣٥٢	٠	٣٥٢	نهائي	٩٥٠٤٠			المهندسون متواجدون
٥٧	بالمتر المسطح مراشمة و دهان قطاعات معدنية	٤٠٠	١١٤٥٠	م	٩٤٤٠	١,٥٤	٩٤٤١,٥٤	نهائي	٣٧٧٦٦١٦			تجهيزات الموقع موجودة
٥٨	بالمتر الطولي مراشمة ودهان درابزين	١٢٥	٤٠٠٠٠	م	٣٨٠١٦	١٩٥٧,٣٥	٣٩٩٧٣,٣٥	نهائي	٤٩٩٦٦٦٨,٧٥			
٥٩	بالمتر المسطح دهان سطح الخرسانة المسلحة بمادة مقاومة للرطوبة (سافيتو)	١٠٠	٨٠٠٠٠	م	٩٢٠٦٦	٠,٠١	٩٢٠٦٦,٠١	نهائي	٩٢٠٦٦,٠١			
٦٠	بالمتر الطولي دهان درابزين معدني	٨٠	٧٠٠٠	م	٨٠٠٨	٣	٨٠١١	نهائي	٦٤٠٨٨٠			
٦٢	بالمتر الطولي دهان بردورات	٧٠	٤٠٠٠٠	م	٤٣٠٨٣	٦٣,٦	٤٣١٤٦,٦	نهائي	٣٠٢٠٢٦٢			
٦٤	بالمتر المسطح ت.ت بلاط اسمنتي متداخل انترلوك	١٥٠	١٠	م	١٦٠	٠	١٦٠	نهائي	٢٤٠٠٠			
٦٥	بالمتر الطولي إنشاء حاجز خرساني (نيوجرسي) من الخرسانة العادية double face	٧٢٥	٢٠٠٠	م	١٧٩٢	٠,٥	١٧٩٢,٥	نهائي	١٢٩٩٥٦٢,٥			
٦٦	بالمتر الطولي حاجز نيوجرسي ارتفاع ٥٠ سم Single Face	٥٠٠	٥٠٠	م	٨٤٦	٠,٩٣	٨٤٦,٩٣	نهائي	٤٢٣٤٦٥			
٦٧	بالمتر الطولي إنشاء حاجز خرساني (نيوجرسي) من الخرسانة العادية single face	٦٧٥	٤٦٠٠٠	م	٤٣٠٠٨	٤٠,١٥	٤٣٠٤٨,١٥	نهائي	٢٩٠٥٧٥٠,١٣			
٦٩	بالمتر الطولي ت. تركيب و دهان بردورات الكباري بوجهين ببوية اللاكيه	١٨٠	٥٠٠	م	١٦٢	٠	١٦٢	نهائي	٦٥١٦٠			
٧٠	بالمتر الطولي توريد مواسير سيجوارد قطر ١٥٠ سم	٤٥٠٠	٥٠	م	٤٨	٠	٤٨	نهائي	٢١٦٠٠٠			
٧٠	بالمتر الطولي توريد مواسير سيجوارد قطر ٨٠ سم	٢٢٥٠	٥٠	م	٤٢	٠	٤٢	نهائي	٩٤٥٠٠			
٧١	بالمتر الطولي توريد مواسير بلاستيك قطر ٤ بوصة	٢٠٠	٥٠٠٠	م	٤٣٠٠	٠	٤٣٠٠	نهائي	٨٦٠٠٠٠			
٧١	بالمتر الطولي ت.ت مواسير بلاستيك قطر ٦ بوصة	٢٢٥	١٠٠	م	٦٥	٠	٦٥	نهائي	١٤٦٢٥			
٧٢	بالعدد توريد و بناء غرف تفتيش بالمقاس المطلوب	٣٥٠٠	٢٥٠	عدد	٢٣٧	١٨	٢٥٥	نهائي	٨٩٢٥٠٠			
٧٥	بالمتر المسطح اضافة مادة للبري والاحتكاك	١٠٠	٥٠٠٠	م	١٣٣٨٨	٠,٣	١٣٣٨٨,٣	نهائي	١٣٣٨٨٣٠			
٨١	بالمتر المسطح الدهان بيتوميني مؤكد ثلاثة اوجه	٥٠	٦٠	م	٥٠	١,٦	٥١,٦	نهائي	٢٥٨٠			
٨٦	بالعدد تخريم و زرع اشبار حديد تسليح بأي قطر	٤٠	٧٤٩١١	عدد	٨٢٠٠٠	١٧	٨٣٠١٧	نهائي	٣٣٢٠٦٨٠			
	اعمال الكهرباء							نهائي				
١	بالعدد ت.ت و اختبار لوجة توزيع رئيسية بكونتاكتور ١٥٠ A	٤٥٠٠٠	٦	عدد	١	٠	١	نهائي	٤٥٠٠٠			
١٠	بالمتر الطولي ت.ت كابل قطاع ٣*٢ نحاس ثرموبلاستيك	١١٠	١٤٠٠	م	٤٨٦٧	٠,٦	٤٨٦٧,٦	نهائي	٥٣٥٤٣٦			
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ٧٠*١٢٠*٣	٤٠٠	١	م	١٩٠	٠	١٩٠	نهائي	٧٦٠٠٠			
١٢	بالمتر الطولي ت.ت كابل قطاع ٣٥*٤ مم الومنيوم مسلح	٣٠٠	٢٠٠٠	م	٢١١٤	٠	٢١١٤	نهائي	٦٣٤٢٠٠			
١٣	بالمتر الطولي ت.ت كابل قطاع ١٦*٤ مم الومنيوم مسلح	١٦٠	١٠٠٠	م	١١٢	٠	١١٢	نهائي	٩٧٩٢٠			
١٥	بالعدد فك ونقل اعمدة قديمة	٨٠٠	٢٠	عدد	١١	٠	١١	نهائي	٨٨٠٠			
١٦	بالمتر الطولي ت.ت مواسير pvc قطر ٣ بوصة	٨٠	٤٥٠٠	م	٣٦٠٠	٥٢٧	٤١٢٧	نهائي	٣٣٠١٦٠			
١٨	بالعدد ت.ت و اختبار كشف اشارة شوارع بدرجة حماية ٦٦ و بقدره ١٥٠ W	٥٠٠٠	٣٥٠	م	٣٧٨	٠	٣٧٨	نهائي	١٨٩٠٠٠٠			
٢٥	بالعدد ت.ت عمود اشارة من الحديد المجلفن ٨/٣ بوصة بارتفاع ٩ متر	٩٠٠٠	٥٠	عدد	٤٣	٠	٤٣	نهائي	٣٨٧٠٠٠			
٢٨	بالعدد مراشمة و دهان اعمود الاشارة ببوية الهمرفتش	٩٠٠	٢٠٠٠	عدد	١٦٨٥	٠	١٦٨٥	نهائي	١٥١٦٥٠٠			
٢٩	بالعدد ت.ت غرفة تفتيش بابعاد ٤٠*٤٠*٤٠ من الحديد بسمك لا يقل عن ٣ مم	٩٠٠	٨٠	عدد	٦٠	٠	٦٠	نهائي	٥٤٠٠٠			
٣٠	بالعدد توريد وتركيب باب عمود	٢٢٥	١٠٠	عدد	٢٠٠	٠	٢٠٠	نهائي	٤٥٠٠٠			
	الاجمالي									٢١٤٥٧٢,٦	١٤٦٣٦٤٣٨٠	١٤٦١٤٩٨٠٧,٨
	١,٥ % طبقا للتعاقب											٢١٩٢٢٤٧,١١٧
												١٤٣٩٥٧٥٦٠,٧
												١٤١٥٤٠٠٣٨
											٢٤١٧٥٢٢,٦٨	