



المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (1)

المقاول: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير رقم العقد(2024/2023/739)

من بداية العمل حتى: 2023-12-10

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
										جنيه	قرش	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى مسوب 2 متر و بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	متر مكعب	27921.47	0	24100.00	24100.00	0	2048500	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون يوجد كرفان متحرك التقارير متواجدة براعي خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-11-21) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-11-21) يتم توريد 30 كرتونة ورق A4 وموافاة المنطقة بالتسليم
	علاوة مسافة النقل 335 كم	466.20	متر مكعب	27921.47	0	24100.00	24100.00	0	11,235,420.0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	27921.47	0	24100.00	24100.00	0	313,300.0	0	0	
4-1	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفك بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابيسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 % من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	278.00	متر مكعب	1687.82	0	1190.00	1190.00	0	330820	0	0	
	علاوة مسافة النقل 112 كم	110.40	متر مكعب	1687.82	0	1190.00	1190.00	0	131,376.0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	1687.82	0	1190.00	1190.00	0	29,750.0	0	0	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة الفك بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابيسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم و يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة . السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الى الكم 568 .	298.00	متر مكعب	1229.55	0	1100.00	1100.00	0	327800	0	0	
	علاوة مسافة النقل 242 كم	266.40	متر مكعب	1229.55	0	1100.00	1100.00	0	293,040.0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	1229.55	0	1100.00	1100.00	0	27,500.0	0	0	
	إجمالي قيمة المستخلص	14,737,506										
	فقط أربعة عشر مليوناً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة جنيهاً لاغير											

مدير عام المشروعات

م / محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الخناري

تم اتمتة دراسة 2R فقط

مهندس الاستشاري العام

(مستترا)

م / محمد السيد
12/10/2023

مدير المشروع الاستشاري

م / خالد فؤاد

م / خالد فؤاد

م / خالد فؤاد

م / خالد فؤاد

م / خالد فؤاد

مستشاري (XYZ)

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول

م / احمد شحور

م / احمد شحور

م / احمد شحور