

الهيئة العامة للطرق والكباري											
الإدارة المركزية (المنطقة السابعه) ، باسيوط والمنيا.											
العقد رقم : (2023/2022/1815) بتاريخ : 2023 / 4 / 9											
مع شركة الصرح القابضة											
شاملة المدة من بداية العمل حتى 2023 / 11 / 08 تاريخ استلام الموقع : 2023/4/30											
رقم البند	بيان الأعمال	اللفة طبقا للتفاوض	كمية البند طبقا للمقايمة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
الأعمال المنفذة قبل 2023/5/4											
2	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ باستخدام (اللودر أو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة و البند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم والتخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١,٠٠	١١٢٥٠,٠٠	2م	١١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٥٠,٠٠	١٢٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٧٥٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد المعمل متواجد لوحات المشروع متواجدة
12	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2.00 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ..	٦٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٣م	٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٢٠٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجد وثيقة التأمين متواجدة تأمين سلامة المرور
12-1	علاوة نقل 1.4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-25=23)	٣٢,٢٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٣م	٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	١٠٩٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٤٨٠,٠٠	المعدات متواجدة.
12-2	كارثة توريد أتربة	١٣,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٣م	٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٤٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون
12-3	قيمة المواد المحجورة للآتربة بالإضافة الى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٥٨,٨٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٣م	٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	١٩٩٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٩٩٢٠,٠٠	التقارير (المبدئي - الأسبوعي- الشهرية) متواجدة
الأعمال المنفذة بعد 2023/5/4											
2	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ باستخدام (اللودر أو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة و البند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم والتخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١,٠٠	٤٦٦٥,٦٠	2م	١٠٠٠,٠٠	٣٦٦٥,٦	٤٦٦٥,٦	٥١٣٢١,٩	٠,٠٠	٥١٣٢١,٩٣	م/عبدالله حنظل م/عبدالله حنظل
12	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2.00 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ..	٦١,٦٠	٧٨٢٣٢,٠٠	٣م	٣٧٥٠٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٧١٥٠٠,٠٠	٤٤٠٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٤٤٠,٠٠	م/عبدالله حنظل م/عبدالله حنظل
12-1	علاوة نقل 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-25=23)	٣٤,٥٠	٧٨٢٣٢,٠٠	٣م	٣٧٥٠٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٧١٥٠٠,٠٠	٢٤٦٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٦٧٥٠,٠٠	
12-2	كارثة توريد أتربة	١٣,٠٠	٧٨٢٣٢,٠٠	٣م	٣٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠٠,٠٠	٤٨٧٥٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٤٢٧٥٠٠,٠٠	
12-3	قيمة المواد المحجورة للآتربة بالإضافة الى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٥٨,٨٠	٧٨٢٣٢,٠٠	٣م	٣٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠٠,٠٠	٢٢٠٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٥٠٠,٠٠	
الإجمالي											
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
إجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالى قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالى قيمة المستخلص رقم (3)											
١٦٤٢٨٤٧١,٩٣											
١٦٤٢٨٤٧١,٩٣											
٢٦٠٠٠,٠٠											
١٦١٦٨٤٧١,٩٣											
١٢١١٩٧٥٠,٠٠											
٤٠٤٨٧٢١,٩٣											



عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري
م/عبدالله حنظل

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسيوط
مهندس/ مصطفى علي مسعود

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
م/عبدالله حنظل

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري
م/عبدالله حنظل

عن الاستشاري (مسترا)
مدير المشروع
م/عبدالله حنظل

عن الاستشاري (مسترا)
مدير المشروع
م/عبدالله حنظل

عن استشاري المساحة (مكتب الدولي)
مدير المشروع
م/عبدالله حنظل

عن استشاري المساحة (مكتب الدولي)
مدير المشروع
م/عبدالله حنظل



الشركة المنفذة
شركة الصرح القابضة
م/ محمد احمد

عن استشاري المساحة (مكتب الدولة
مدير المشروع
الله عظيم

المكتب الفني
مدير المشروع

عن الاستشاري (المستشار)
مدير المشروع
م/ محمد علي

م / عطار ايه

م / أحمد مصطفى جمال

م/ أسعد محمد شريف

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسيوط

مهندس / مصطفى على مسعود

٩٣, ١٦٦٨٤٧١
١٢١١٩٧٥٠, -

٩٣, ٤١٧٤١ -
الاجتهاد

٩, ٤٤٣٦٠
٥٠, ٤٣٩٤
٥٠٠, ٧٣١٧٦
٤٠

٤٠, ٣٩٤٥
١٧/١٠ ٥٠, ٧٤٩
١٤٣ ٥٠, ٧٤٤
١٤٣ ٥٠, ٧٤٤
١٤٣ ٥٠, ٧٤٤

١٨٢٥١ -
٧١٥ ٤٧٣٩٧٥
٧١٥ ٤٩٤٧٥
٧١٥ ٤٩٤٧٥

٩٣, ٣٤٤١٧٩

٩٣, ٣٧٠٦٥٥

٩٣, ٣٧٠٦٥٥
٩٣, ٣٧٠٦٥٥
٩٣, ٣٧٠٦٥٥

