

مصلحة : الهيئة العامة للأموال والكبارى
قسم : الكبارى

المبلغ المستحق إلى : شركة بى دى القاولين الهوصيه

الطلبات طيه ، أو : } بموجب
مخلص رقم ١ لهليه صيانة بى دى مركز تدرىب وورش الكبارى

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فى :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم : شركة بى دى القاولين الهوصيه
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

الجملة ٤٤٩٣١,٩٥

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
٦٤٣	٤٩٣١,٩٥	
الجملة		
٤٤٩٣١,٩٥		

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

(رئيس القسم

٢٠٢

٢٠٢

تقييد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
		قرش جنيه قسم فرع فصل بند
	بموجب مخلص رقم ١ لهليه صيانة بى دى مركز تدرىب وورش الكبارى	٦٤٣ ٤٩٣١,٩٥
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل
	عادي إضافي دمغة توقيع	قرش جنيه قرش
	رسم الدمغة	٦٤٣ ٤٩٣١,٩٥
	صافي القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
قطاع الكبارى

(رئيس المصلحة

٢٠٢

علامة

فى سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع فى سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

فى سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ من ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____ الختم ذو التاريخ

(٤) قيد فى سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____ رقم : _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____ فى سنة ٢٠٢

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أولاً: الأعمال الإعتيادية:									
١	بالمتر المكعب رفع الانترية والمخلفات التي تعوق الأعمال والنقل إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	م ^٣	٧٥٠٠	٧٢٤٥,٢٦	٣٩٣,٠٦	٧٦٣٨,٣٢	٥٧٢٨٧٤,٠٠	٥٧٢٨٧٤,٠٠	المهندسون والمشرفون متواجدون
٢	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أرضيات وحوائط رخام أو جرانيت التالف والفتنة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	م ^٢	١٠٠	٦٦,٠٨	٠,٠٠	٦٦,٠٨	٦٦٠٨,٠٠	٦٦٠٨,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٣	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أرضيات بلاط موزايكي أو بلاط انترلوك أو أرضيات وحوائط سيراميك التالف والفتنة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	م ^٢	٢٠٠٠	٢٠٩٠,١١	٠,٠٠	٢٠٩٠,١١	١٥٦٧٥٨,٢٥	١٥٦٧٥٨,٢٥	الكرقان متواجد
٤	بالمتر المسطح فك وإزالة أرضية خشبية وتسليمها لمخازن الهيئة والفتنة تشمل الفك ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠	م ^٢	٣٥٠	٤٥٣,٤٦	٠,٠٠	٤٥٣,٤٦	٢٧٢٠٧,٦٠	٢٧٢٠٧,٦٠	١٢ ارضي
٥	بالمتر الطولي تكسير وإزالة رخام كسوة درج السلم مرابند تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبنند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٨٠	م.ط	١٠٠	٣٣,١٣	٠,٠٠	٣٣,١٣	٢٦٥٠,٤٠	٢٦٥٠,٤٠	
٦	بالمتر المسطح تكسير بلاط اسطح والبنند يشمل إزالة عزل الرطوبة ، والبنند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبنند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٢٥	م ^٢	٢٥٠	١٩٦,٧٩	٠,٠٠	١٩٦,٧٩	٢٤٥٩٨,٧٥	٢٤٥٩٨,٧٥	
٧	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مباني طوب باي سمك والفتنة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٦٠	م ^٣	٦٠	٣١,١٠	٠,٠٠	٣١,١٠	١١١٩٦,٠٠	١١١٩٦,٠٠	
٨	بالمتر المسطح تكسير وإزالة البياض الداخلي حتى منسوب الطوب والفتنة تشمل التكسير وعمل السقائل اللازمة ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥	م ^٢	٩٠٠	٧٦٣,٤٠	٠,٠٠	٧٦٣,٤٠	٦٤٨٨٩,٠٠	٦٤٨٨٩,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية باي سمك والفتنة تشمل التكسير يدويا ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٠	م ^٣	٧٥	٧٣,٤٨	٠,٠٠	٧٣,٤٨	٢٥٧١٨,٠٠	٢٥٧١٨,٠٠	
١١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والفتنة تشمل التكسير يدويا و صلب السقف المجاور إذا لزم الأمر والحفاظة على سلامة المنشأ ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥٠	م ^٣	١٠	٨,٤٠	٠,٠٠	٨,٤٠	٣٧٨٠,٠٠	٣٧٨٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح تكسير اسفلت باي سمك والفتنة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٧٥	م ^٢	٧٠٠	٦٧٧,٤٣	٠,٠٠	٦٧٧,٤٣	١٨٦٢٩٣,٢٥	١٨٦٢٩٣,٢٥	
١٣	بالمتر الطولي فك وإزالة بردورات باي أبعاد والفتنة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٥	م.ط	٤٠٠	١٤٩,٢٠	٠,٠٠	١٤٩,٢٠	١١١٩٠,٠٠	١١١٩٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١							١٠٩٣٧٦٣,٢٥	١٠٩٣٧٦٣,٢٥	

يعتمد
مدير عام المشروع

مهندس / م. م. م. م. م.
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

مهندس الهيئه

م. م. م. م. م.
م. م. م. م. م.
م. م. م. م. م.

مهندس الشركة

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقيته						١٠٩٣٧٦٣,٢٥		١٠٩٣٧٦٣,٢٥	٠,٠٠	١٠٩٣٧٦٣,٢٥	
١٥	بالمتر الطولي تكسير وإزالة وُزُر من أي نوع (موزايكو - رخام - سيراميك - بورسيلين ...) للارضيات بأي ارتفاع والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠	م.ط	٥٠٠	٣٤٤,٦٣	٠,٠٠	٣٤٤,٦٣	جاري	٣٤٤,٦٣	٠,٠٠	١٠٣٣٨,٩٠	
١٦	بالعدد فك وإزالة الاجهزة الصحية وتسليم الصالح منها لمخازن الهيئة ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	عدد	٤٠	٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠	جاري	٢٧,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥٠,٠٠	
١٧	بالعدد فك وإزالة باب أو شباك الومنيوم أو خشب بأي مقاس وتسليمه لمخازن الهيئة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	عدد	٦٠	١٠٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠	جاري	١٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٠٠,٠٠	
٢٢	بالمتر الطولي تكسير وإزالة مواسير (صرف / تغذية) خارجية بأي قطر ومن أي نوع ، والبند يشمل نقل مخلفات ناتج التكسير والإزالة إلى المقالب العمومية مع اتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهارا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٧٥	م.ط	٧٠	١٠٠,٥٠	١٣,٠٠	١١٣,٥٠	جاري	١١٣,٥٠	٠,٠٠	٨٥١٢,٥٠	
٢٤	بالعدد فك برجولة خشبية بأي أبعاد والفئة تشمل الفك وتسليم الصالح منها لمخازن الهيئة ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥٠٠	عدد	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب حفر تربة في أي نوع من أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونزع المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٥	م.م	١٢٠٠	٢٠٠,٨٠	٠,٠٠	٢٠٠,٨٠	جاري	٢٠٠,٨٠	٠,٠٠	١٩٠٧٦,٠٠	
٢٦	بالمتر الطولي عمل جسات للتربة والسعر يشمل إجراء الاختبارات والتحليل اللازمة وعمل التقرير الاسترشادي للتصميم.	٥٠٠	م.ط	٦٠	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية مودة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٠	م.م	٣٥٠٠	٣١٨٩,٦٤	٠,٠٠	٣١٨٩,٦٤	جاري	٣١٨٩,٦٤	٠,٠٠	٥٧٤١٣٥,٢٠	
٢٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السمات بنسبة خلط ١:٢:٤ م.م + ٣ م.م رمل على الأقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٠٠	م.م	٤٠٠	٢٤٨,٨٩	٠,٠٠	٢٤٨,٨٩	جاري	٢٤٨,٨٩	٠,٠٠	٣٤٨٤٤٦,٠٠	
٢٩	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات واسفل الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ١:٢:٤ م.م + ٣ م.م رمل نظيف مترج + ٤ م.م رمل نظيف حرش على الأقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٠	م.م	٣٠٠٠	٢٨٣٥,٧٥	٣٦٤,٥٦	٣٢٠٠,٣١	جاري	٣٢٠٠,٣١	٠,٠٠	٥٤٤٠٥٢,٧٠	
٣٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسمات ورقابى الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا نقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية المثبته وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢٣٠٠	م.م	٣٠٠	١٤١,٥٨	٣,٢٧	١٤٤,٨٥	جاري	١٤٤,٨٥	٠,٠٠	٣٣٣١٥٥,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢						٢٩٨٤٤٢٩,٥٥		٢٩٨٤٤٢٩,٥٥	٠,٠٠	٢٩٨٤٤٢٩,٥٥	

يعتمد
مدير عام المشروع

مهندس / ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

مهندس الهيئة

١٢ / ١١ / ٢٠٢٣

مهندس الشركة

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / م. احمد عبد الله

الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى
قطاع الكبارى

مهندس سي الهيثه
A 2
12/1/2019

مهندس الشركة



ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

من بدء العمل حتى تاريخه ٢٠٢٣/١١/١٥

مستخلص رقم (٨) جاري

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٤٣٩٠٠١٠٨,٥٠	٤٣٩٠٠١٠٨,٥٠	٠,٠٠٠	٤٣٩٠٠١٠٨,٥٠	
٤٤	بالمتر المسطح توريد ودهان ٣ اوجه عازلة لزوم حوائط وأسقف وأرضيات الخزائن الداخلية أو المناطق الرطبة - عزل مائي- سيكا توب سيل ١٠٧ من إنتاج شركة سيكا او ما يماثلها ومحمل على البند عمل الاختبارات اللازمة ونهر الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات لجنة الإشراف ومحمل على السعر تجهيز السطح والمعالجة حول المواسير وجميع مايلزم.	١٥٥	م ^٢	١٠٠٠	٩٢١,٨٦	٩٢١,٨٦	٩٢١,٨٦	٩٢١,٨٦	٠,٠٠٠	١٤٢٨٨٨,٣٠	
٤٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ او الاسمنتي المصمت بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٠٠	م ^٣	٤٥٠	٤٢٨,٣٤	٤٢٨,٣٤	٤٢٨,٣٤	٤٢٨,٣٤	٠,٠٠٠	٧٢٨١٧٨,٠٠	
٤٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك نصف طوبة من الطوب الطفلي المفرغ او الاسمنتي المصمت بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	م ^٢	٧٠٠	٦٤١,٩٧	٦٤١,٩٧	٦٤١,٩٧	٦٤١,٩٧	٠,٠٠٠	١٢٨٣٩٤,٠٠	
٥١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكي حصوة كرازة مقاس ٣٠×٣٠×٢ سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقاية اللحامات جيذا بمونة الاسمنت الابيض وطبقة الرمال اسفله والبند يشمل تركيب وزرة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠	م ^٢	٣٥٠	٢٢١,٨٨	٢٢١,٨٨	٢٢١,٨٨	٢٢١,٨٨	٠,٠٠٠	٤٢١٥٧,٢٠	
٥٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك المارصيات بأي مقاس فرز أول باللون المطلوب كليوباترا او الجوهرة او ما يماثلها	٢٩٠	م ^٢	٦٠٠	٥٥٣,٣٦	٥٥٣,٣٦	٥٥٣,٣٦	٥٥٣,٣٦	٠,٠٠٠	١٦٠٤٧٤,٤٠	
٥٣	بالمتر الطولي توريد وعمل وزرة سيراميك من نفس نوع الأرضية ارتفاع ١٠ سم والبند يشمل التشوين والتركيب وجميع ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠	م.ط	٤٠٠	٣٨٧,٦٤	٣٨٧,٦٤	٣٨٧,٦٤	٣٨٧,٦٤	٠,٠٠٠	١١٦٢٩,٢٠	
٥٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس فرز اول باللون المطلوب كليوباترا او الجوهرة او ما يماثلها	٢٩٠	م ^٢	١١٢٠,٣٢	١١٢٠,٣٢	١١٢٠,٣٢	١١٢٠,٣٢	١١٢٠,٣٢	٠,٠٠٠	٣٢٤٨٩٢,٨٠	
٥٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ورق حائط من الفينيل انتاج شركة كريشن ايرت / ميريلاند / انيس / الحلو او ما يماثلها وصناعة أمريكية أو إيطالية طبقاً لعينات يتم تقديمها للإعتماد والبند محمل عليه تجهيز الحائط المراد لصقه والبند محمل عليه توريد وتنفيذ مادة اللصق الخاصة بنوعية ورق الحائط المعتمدة ، والفئة تشمل وسائل التثبيت وعمل كل ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٧٠	م ^٢	٢٠٠	٢٠٧,٢٤	٢٠٧,٢٤	٢٠٧,٢٤	٢٠٧,٢٤	٠,٠٠٠	٧٦٦٧٨,٨٠	
٦٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ارضفة من اجود الانواع وبسمك لا يقل عن ٣ سم وبالشكل التي يحددها المهندس المشرف والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقاية اللحامات جيذا وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	م ^٢	٤٠٠	٢٣٤,٤٨	٢٣٤,٤٨	٢٣٤,٤٨	٢٣٤,٤٨	٠,٠٠٠	٤٦٨٩٦,٠٠	
٦١	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من الرخام من اجود الانواع باللون المطلوب محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلها) بسمك ٢ سم ، والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للترابيع للتركيب على منحنى لتحقيق الشكل المطلوب ، والفئة تشمل توريد وعمل مونة اللصق ٣٥٠ كجم/م ^٣ وفرشة من الرمل النظيف والفئة تشمل التشوين والفئة تشمل التقطيع والشطف والجلي والزملكة والتلميع والصفل والفئة تشمل جميع ما يلزم لنهر الأعمال طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والمواصفات الفنية واللوحات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠٠	م ^٢	٦٠٠	٣١٥,٠٧	٣١٥,٠٧	٣١٥,٠٧	٣١٥,٠٧	٠,٠٠٠	٤٤١٠٩٨,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٤						٦٤٩٣٣٩٥,٢٠	٦٤٩٣٣٩٥,٢٠	٠,٠٠٠	٦٤٩٣٣٩٥,٢٠	

يعتمد

مدير عام المشروع

مهندس / ١٢/٠٥/٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

مهندس الهيئة

١٢/٠٥/٢٠٢٣

مهندس الشركة

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

مستخلص رقم (۸) جاری

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٦٤٩٣٣٩٥,٢٠	٠,٠٠	٦٤٩٣٣٩٥,٢٠		
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢سم من اجود الانواع باللون المطلوب محلي(فيردى او نيوجلايب او ما يماثلهما) لزوم الأرضيات وبسطات السلال على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت، ولزوم ملكه وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٥٠	م ٢	٨٥	٦٤,٧٦	٠,٠٠	٦٤,٧٦	١٠٠٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٣٧٨,٠٠	
٦٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات رخام بسمك ٢ سم من الرخام الجلاسى طبقا للعينه المعتمده والفئة تشمل التوريد والتركيب والزم ملكه وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦٠٠	م ٢	٦٠	٢٤,٢٥	٠,٠٠	٢٤,٢٥	٦٣٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٥٠,٠٠	
٦٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب جلسة أو عتب أو معبرة من الرخام محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلها) من اجود الانواع باللون المطلوب بسمك ٢ سم طبقاً للهيئة المعتمدة بعرض يتراوح من ١٥ - ٢٠ سم و تركيب بمونة اسمنتية ٣٥٠ كجم/م٣، والفئة تشمل التشكيل الدائري و تشوين الخامات و الجلى و مونة التثبيت و مونة السقية و جميع الاكسسوارات اللازمة و جميع الاعمال اللازمة لانهاء العمل على الوجه الاكمل طبقا للوحات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٣٠٠	م.ط	٢٠٠٠	١٥٦٢,٢٦	٠,٠٠	١٥٦٢,٢٦	٤٦٨٦٧٨,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٦٧٨,٠٠	
٦٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب جلسة أو عتب أو معبرة من رخام النيل بلاك أو مايمثله طبقاً للهيئة المعتمدة بعرض يتراوح من ١٥ - ٢٠ سم سمك ٢ سم و تركيب بمونة اسمنتية ٣٥٠ كجم/م٣، والفئة تشمل التشكيل الدائري و تشوين الخامات و الجلى و مونة التثبيت و مونة السقية و جميع الاكسسوارات اللازمة و جميع الاعمال اللازمة لانهاء العمل على الوجه الاكمل طبقا للوحات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٧٥٠	م.ط	٤٠	٩,٨٤	٠,٠٠	٩,٨٤	٧٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٨٠,٠٠	
٦٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر من رخام محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلها) من اجود الانواع باللون المطلوب ارتفاع ١٠ سم ،والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للتركيب على منحني لتحقيق الشكل المطلوب ، والفئة تشمل توريد و عمل مونة الصق ٣٥٠ كجم/م٣ والفئة تشمل التشوين والفئة تشمل التقطيع والشطب والزملكة والتلميع والصقل والفئة تشمل جميع ما يلزم لنهر الأعمال طبقا للرسومات و أصول الصناعة والمواصفات الفنية و اللوحات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠	م.ط	٧٥	٨١,٢٠	٠,٠٠	٨١,٢٠	٢٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠	
٦٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر من جرانيت محلي(فيردى او نيوجلايب او ما يماثلها) من اجود الانواع باللون المطلوب ارتفاع ١٠ سم ،والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للتركيب على منحني لتحقيق الشكل المطلوب ، والفئة تشمل توريد و عمل مونة الصق ٣٥٠ كجم/م٣ والفئة تشمل التشوين والفئة تشمل التقطيع والشطب والزملكة والتلميع والصقل والفئة تشمل جميع ما يلزم لنهر الأعمال طبقا للرسومات و أصول الصناعة والمواصفات الفنية و اللوحات و تعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠	م.ط	٦٠	١٩,٨٩	٠,٠٠	١٩,٨٩	٤٩٧٢,٥٠	٠,٠٠	٤٩٧٢,٥٠	
٦٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيه رخام حوائط محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلها) من اجود الانواع باللون المطلوب سمك ٢ سم او ما يماثلهم طبقا للهيئة المعتمدة ومحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن على ان يتم التركيب بمونة من الاسمنت والرمل او يلصق بمادة طبقاً لاعتماد الاستشاري على بياض أسمنتي (مقاس في مكان آخر) لزوم الواجهات والبند يشمل مادة للصق أو المونة الأسمنتية وغير شامل البياض الأسمنتي وإتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢١٠٠	م ٢	١٠٠٠	٩٠٠,٠٠	-١٩٠,٦١	٧٠٩,٣٩	١٤٨٩٧١٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٨٩٧١٩,٠٠	
٦٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيه رخام حوائط محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلها) من اجود الانواع باللون المطلوب سمك ٢ سم او ما يماثلهم طبقا للهيئة المعتمدة ومحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن على ان يتم التركيب بمونة من الاسمنت والرمل او يلصق بمادة طبقاً لاعتماد الاستشاري على بياض أسمنتي (مقاس في مكان آخر) لزوم الواجهات والبند يشمل مادة للصق أو المونة الأسمنتية وغير شامل البياض الأسمنتي وإتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢١٠٠	م ٢	١٠٠٠	٠,٠٠	٨٢,٠٠	٨٢,٠٠	١٧٢٢٠,٠٠	٣٤٤٤٠,٠٠	١٣٧٧٦٠,٠٠	تعطية ٢٠% لعدم استكمال التركيب
٧١	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيه رخام جلاسى سمك ٢سم من اجود الانواع ومحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن على ان يتم التركيب بمونة من الاسمنت والرمل او يلصق بمادة طبقاً لاعتماد الاستشاري على بياض أسمنتي (مقاس في مكان آخر) لزوم الواجهات والبند يشمل مادة للصق أو المونة الأسمنتية وغير شامل البياض الأسمنتي وإتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٧٥٠	م ٢	١١٠	١٠٣,٦٨	٠,٠٠	١٠٣,٦٨	٢٨٥١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٢٠,٠٠	
٧٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج من الجرانيت محلي(فيردى او نيوجلايب او ما يماثلها) طبقاً للهيئة المعتمدة القائمة سمك ٢سم والناتمة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والزملكة وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرعة من الجهتين (تلايبس) وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٠٠	م.ط	٢٠٠	٢٠٦,٥٣	٠,٠٠	٢٠٦,٥٣	٢٢٧١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧١٨٣,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٥						٩٣٣٢٣٧٥,٧٠	٣٤٤٤٠,٠٠	٩٢٩٧٩٣٥,٧٠		

مهندسى الهيئه

١٢٢٢
بسم
مدير عام المشروع
مهندس / ٢١ / ٢٥ / ٢٠١٢
قطاع الكباري

15



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجازها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٩٣٣٢٣٧٥,٧٠	٣٤٤٤٠,٠٠	٩٢٩٧٩٣٥,٧٠	
٧٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج من رخام دبل بلاك أو مايمائله طبقاً للعيونة المعتمدة القائمة سمك ٢ سم والذائبة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتثبيت والزملة وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجهتين (تلايبس) وكل ما يلزم لنهيه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٥٠	م.ط	٤٠	٢٥,٥٨	٠,٠٠	٢٥,٥٨	٣٤٥٣٣,٠٠	٣٤٥٣٣,٠٠	جاري
٧٩	بالمتر المسطح فك وإعادة تركيب بلاط انترلوك وكل ما يلزم لنهيه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	م.٢	٢٠٠	١١٤,٧٣	٠,٠٠	١١٤,٧٣	٠,٠٠	١١٤٧٣,٠٠	جاري
٨٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك لزوم الارصفة سمك ٨ سم من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتثبيت والسقية بالرمال وفرشة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهيه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	م.٢	٢٠٠٠	١٣٧٤,٣٣	٠,٠٠	١٣٧٤,٣٣	٠,٠٠	٢٧٤٨٦٦,٠٠	جاري
٨١	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات خرسانية مطبوعة بسمك ٧ سم باللون والشكل المطلوب و السعر يشمل فرشاة من الرمل ١٠ سم وكذلك تسقي لحصاة بالجرأوت والبند يشمل ايضاً الفواصل وعلى الفواصل بالـ backing rod ثم التثبيت على بالـ sealant ويتم القياس بالمتر المسطح والبند يشمل نقل وتشوين الخامات والخلط والصب بالتشكيل والتشطيب باللون المطلوب كما هو موضح في الرسومات وجميع ما يلزم لنهيه العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات الشركة المنتجة والمهندس المشرف.	٣٥٠	م.٢	٢٥٠٠	١٨٦٧,٢٤	٠,٠٠	١٨٦٧,٢٤	٠,٠٠	٦٥٣٥٣٤,٠٠	جاري
٨٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات بتشكيلات من الرخام من Pietra Grey شاملة الكنارات والتشكيلات الموضحة بالرسومات سمك ٢ سم، والبند يشمل التركيب بمونة أسمنتية والبند يشمل الجلي ومونة التثبيت ومونة السقية وجميع الإكسسوارات اللازمة وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل على الوجه الأكمل طبقاً للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقياس بالمتر المسطح لجميع المسطحات الأفقية والرأسية.	٤٤٠٠	م.٢	٢٦٥	٢٦٠,٩٩	٠,٠٠	٢٦٠,٩٩	٠,٠٠	١١٤٨٣٥٦,٠٠	جاري
٨٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طيقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت / ٣ م رمل البطانة بسمك ١ سم بمونة مكونة من ٣ م رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضخامة بسمك ١٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٣ م رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل عمل البزج والأتار اللازمة وتركيب شبك ممدد في أماكن اتصال المباني بالعناصر الإنشائية (صود- كمره- اكتاف) وكل ما يلزم لنهيه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٠	م.٢	٢٨٠٠	٢٧٤٢,٣٥	٠,٠٠	٢٧٤٢,٣٥	٠,٠٠	٣٠١٦٥٨,٥٠	جاري
٩١	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية جرافيتو أو دراى ميكس باللون المطلوب من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل دهان وجه سيلاز لنظافة السطح وكل ما يلزم لنهيه العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٠	م.٢	٥٠	٣٢,٥٣	٠,٠٠	٣٢,٥٣	٠,٠٠	٤٥٥٤,٢٠	جاري
	إجمالي حتى صفحة ٦						١١٧٦١٣٥٠,٤٠	٣٤٤٤٠,٠٠	١١٧٢٦٩١٠,٤٠	

يعتمد


مدير عام المشروع

مهندس / ١٢ / ٢٠٢٣

مهندس الهيئة

١٢ / ٢٠٢٣

مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبيله						١١٧٦١٣٥٠,٤٠		٣٤٤٤٠,٠٠	١١٧٢٦٩١٠,٤٠		
٩٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان داخلي ببيوة البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم أو سطح جبسي (للحوائط والأسقف) على ان يكون الدهان ثلاثة اوجه ووجه تحضيرى لزوم الحوائط الداخلية والأسقف الداخلية من بلاستيك مخفف بالماء طبقا لمواصفات المادة على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايبس أو يوتن أو ما يماثلهما وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان ودهان وجه سيار لنظافة السطح وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥	م ^٢	٢٥٠٠	٢٢٣١,٦٠	٠,٠٠	٢٢٣١,٦٠	جاري	٢٧٨٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٩٥٠,٠٠	
٩٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان داخلي ببيوة البلاستيك على سطح مدهون على ان يكون الدهان وجهين مع عمل التلميط اللازم بالمعجون والسفره الجيده للسطح على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايبس أو يوتن أو ما يماثلهما وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل دهان وجه سيار لنظافة السطح وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	م ^٢	١٠٠٠	٨٩٩,٤٧	٠,٠٠	٨٩٩,٤٧	جاري	٨٩٩٤٧,٠٠	٠,٠٠	٨٩٩٤٧,٠٠	
٩٧	بالمتر المسطح دهان ابواب وشبابيك خشب وجهين ببيوة اللاكيه باللون المطلوب على سطح مدهون مع عمل التلميط اللازم والفئة تشمل المعجنة والدهان والسفره وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس لكل جهة على حده.	١٨٠	م ^٢	١٠٠	٩٢,٣٧	٠,٠٠	٩٢,٣٧	جاري	١٦٦٢٦,٦٠	٠,٠٠	١٦٦٢٦,٦٠	
١٠٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد ابلاكاج زان سمك ٣ م من الجهتين قوائم الضلوف والرأس العليا قطاع ٥×٢ بوصه والرأس السفلى قطاع ٦×٢ بوصه والفئة تشمل التوريد والتركيب والحدائد والخردوات والكوالين والحق والبور من اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه ببيوة اللاكيه ساتون او استر او ما يماثلهما باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب.	٣٢٠٠	م ^٢	١٥	١٤,٢٦	٠,٠٠	١٤,٢٦	جاري	٤٥٦٣٢,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٣٢,٠٠	
١٠٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب دراليب خشب طبقا للارتفاع المطلوب بحيث لايزيد الارتفاع عن ٢,٤٠ م بعمق لا يقل عن ٦٠ سم من الخشب الكونتر سمك ١٦ مم ملصوق قشره من الزان وعمل ارفق داخلية من الخشب الكونتر سمك ١٦ مم الملصوق قشره زان والضلوف من الخشب الكونتر سمك ١٦ مم ملصوق قشره زان ومحمل على البند الاكسوارات اللازمة والدهان طبقا للعينه المعتمده وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠٠	م ^٢	١٠	٧,٥٠	٠,٠٠	٧,٥٠	جاري	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	
١٠٦	بالعدد توريد وتركيب ماكينة غلق اتوماتيكي للابواب من اجود الانواع (Cisa) او ما يماثلها وطبقا للعينه المعتمده قبل التوريد بكافه مشتملاتها وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥٠	عدد	٤٠	٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠	جاري	٣٦٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٢٥٠,٠٠	
١٠٨	بالمتر المسطح ترميم واصلاح ابواب خشب والفئة تشمل الاصلاح وتوريد ما يلزم من خردوات وكوالين وحدائد ودهان وجهين ببيوة اللاكيه باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٥٠	م ^٢	٥٠	٢١,٨١	٠,٠٠	٢١,٨١	جاري	٢٠٧١٩,٥٠	٠,٠٠	٢٠٧١٩,٥٠	
١٠٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من الواح الخشب الصناعي HPL مقاوم للبرى والاحتكاك والكهرباء الاستاتيكية وكاتمة للصوت طبقا للعينه المعتمده بسمك لا يقل عن ٨ مم، ويتم التركيب فوق أرضيات من أي نوع (مقاسة في مكان آخر) والبند يشمل مواد التثبيت واللصق ورولات القوم أسفل الأرضيات وتجهيز الأرضيات مع مراعاة فواصل التمدد والفئة تشمل توريد وتركيب ووزره من نفس النوع وجميع ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٦٠	م ^٢	٢٠٥	٢٠٣,٩٧	٠,٠٠	٢٠٣,٩٧	جاري	٢١٦٢٠٨,٢٠	٠,٠٠	٢١٦٢٠٨,٢٠	
	إجمالي حتى صفحة ٧						١٢٤٩٥٦٨٣,٧٠		٣٤٤٤٠,٠٠	١٢٤٦١٢٤٣,٧٠		

يعتمد

مدير عام المشروع


مهندس / ١٢ مروه مير

مهندسى الهيئة

١٢ مروه مير

٠٠

مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مقابلته						١٢٤٩٥٦٨٣,٧٠		٣٤٤٤٠,٠٠	١٢٤٦١٢٤٣,٧٠		
١١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من HDF مقارم للبرى والاحتكاك والكهرباء الاستاتيكية وطبقاً للهيئة المعتمدة بسمك لا يقل عن ٨ مم ، ويتم التركيب فوق أرضيات من أي نوع (مقاسة في مكان آخر) ، والبند يشمل مواد التثبيت واللصق ورولات الفوم أسفل الأرضيات وتجهيز الأرضيات مع مراعاة فواصل التمدد والفئة تشمل توريد وتركيب ووزره من نفس النوع وجميع ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٦٦٠	م٢	١٢٠	٧٨,٤٣	٠,٠٠	٥١٧٦٣,٨٠	جاري	٠,٠٠	٥١٧٦٣,٨٠		
١١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد خشبية من خشب ال MDF بسمك ١٢ مم و المكسو بقشرة من خشب الجوز الطبيعي أو قشرة من خشب الأباتوس بالتصميم المطلوب (دهان بولي يوريثان) بها تجاوير أفقية أو رأسية عرض ٢ سم / ٥ سم طبقاً للتصميم المطلوب يتم تحديدها باستخدام ماكينة CNC أو بدون تجاوير ، والبند يشمل العلفات والمرايم من الخشب الموسكى بقطاعات ١"٢x٢" مع قطاعات ٢"٢x٢" على ان تكون المسافة بين العلفات صافية ٦٠ سم حد أقصى لتثبيت العوارض الأفقية مع الرأسية بالعلقات بمسامير التثبيت المعتمدة للخشب مع البياض أو يتم تثبيتها بالأسقف على شاسيه معدني مثبت بأتياش مثبتة بالأسقف الخرسانية و يتبع التجاليد الدهان و عمل الديكورات و في حالة تشكيل الحوائط يتم عمل علفات مزدوجة لعمل بيت الستارة على الواجهات و البند يشمل جميع وسائل التثبيت وأعمال الدهان وكل مايلزم لنهر العمل نهوا كاملاً و على اكمل وجه طبقاً للعينات المعتمدة واللوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠٠	م٢	٥٠٠	٤٧٢,٩١	٠,٠٠	٢١٢٨٠٩٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢١٢٨٠٩٥,٠٠		
١١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من الخشب الزان الطبيعي بسمك ٢٢ مم وارتفاع ١٠ سم والمدهون بدهان البولي يوريثان حسب اللون المطلوب ، و البند يشمل جميع وسائل التثبيت وأعمال الدهان وكل مايلزم لنهر العمل نهوا كاملاً و على اكمل وجه طبقاً للعينات المعتمدة واللوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٤٩٠	م.ط	١٥٠	١٤١,٤٢	٠,٠٠	٦٩٢٩٥,٨٠	جاري	٠,٠٠	٦٩٢٩٥,٨٠		
١١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات خشب من خشب الكونتر أو خشب MDF بعرض ٣٥ - ٦٠ سم وسمك ١٨ مم مغطى بقشرة من ب HPL أو قشرة من الجوز الطبيعي والارفف الداخلية والغطاء العلوي والقواطع من الكونتر الملصق عليه HPL أو قشرة من الخشب الطبيعي والبند يشمل التوريد والتصنيع والتركيب والدهان و جميع الاكسسوارات اللازمة من أجود الاكسسوارات المستوردة والسعر يشمل توريد وتركيب وزرة من PVC ارتفاع ١٠ سم والبند يشمل التركيب والتشطيب ونهر الأعمال نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٧٢٠٠	م٢	٢٥	٢٤,٧١	٠,٠٠	١٧٧٩١٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٧٧٩١٢,٠٠		
١١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب أرفف من الخشب MDF على طيقتين باجمالي سمك ٣٦ مم عمق ٤٥-٣٥ سم ملصق عليه قشرة من خشب الجوز الطبيعي وقشاطر من الخشب الزان تخانة ٢٢ مم والبند يشمل عمل مراية بارتفاع ٦ - ٨ سم من الخشب الزان الطبيعي والبند يشمل التوريد والتصنيع والتركيب والدهان و جميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب والتشطيب و لنهر الأعمال نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠٠	م.ط	١١	١١,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٦٠,٠٠		
١١٦	بالمتر المسطح قشط التجاليد الخشبية وإعادة الدهان باللون المطلوب بولي يوريثان ، والفئة تشمل عمل جميع الممرات والتثبيت ان لزم الأمر وعمل كل ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٠٠	م٢	٦٠	١٥٥,٦٦	٢٠,٧٨	٢٢٩٣٧٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٢٩٣٧٢,٠٠		
١١٧	بالمتر المسطح فك ونقل وإعادة قشط وازالة القشرة ولصق قشرة جديدة لضلف الأبواب الخشبية للجانب الواحد ، والبند يشمل إعادة التركيب والدهان بولي يوريثان عالي الجودة ، والبند يشمل الاكسسوارات المستوردة مطلية باللون الذهبي ، ويتم القياس لكل وجه على حدة	٢١٠٠	م٢	٧٠	٦٥,٩٢	٠,٠٠	١٣٨٤٣٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٣٨٤٣٢,٠٠		
١١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب التجاليد الخشبية MDF ملصق به قشرة من الجوز ترك الطبيعي والدهان باللون المطلوب بولي يوريثان ويتم التركيب على تجاليد قائمة، والفئة تشمل وسائل التثبيت وأعمال الدهان وضبط التجاليد القائمة وعمل كل ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢٥٠	م٢	٤٥	٤٤,٤٤	٠,٠٠	١٤٤٤٣٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٤٤٤٣٠,٠٠		
	إجمالي حتى صفحة ٨						١٥٤٤١٥٨٤,٣٠		٣٤٤٤٠,٠٠	١٥٤٠٧١٤٤,٣٠		

مهندس الشركة
مهندس / ١٢ / ٢٠٢٣
مدير عام المشروع

مهندس / ١٢ / ٢٠٢٣
الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

مهندس الهيئه

١٢ / ٢٠٢٣
١٢ / ٢٠٢٣

مهندس الشركة

مهندس / ١٢ / ٢٠٢٣
الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

مستخلص رقم (۸) جاری

من بدء العمل حتى تاريخه ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مابقيله						١٥٤٤١٥٨٤,٣٠		٣٤٤٤٠,٠٠	١٥٤٠٧١٤٤,٣٠		
١٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب فتحات تهويه Louver والبند يشمل الاعمده من الالومنيوم قطاع صندوقى مقاس ١٠×٥ سم مدهون الكترولستاتيك و البند يشمل جميع الاكسسوارات اللازمه للتنبيت وكل مايلزم لنهر العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦٠٠	م٢	٢	٤٦,٣٠	٠,٠٠	٤٦,٣٠	جارى	١٢٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٣٨,٠٠	
١٢٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب شباييك وابواب الومنيوم حسب اللون المطلوب على ان تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة P.S الكبير او تكتال قطاع شريف على حسن اوما يماثلهما المطابقة للكدود المصرى و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٦مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكرالين و الاكسسوارات من أجود الأنواع والدهان الكترولستاتيك و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦×٢ بوصة و البرور من الالومنيوم و كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب.	٣١٠٠	م٢	٥٠	٥٠,٤٤	٠,٤٩	٥٠,٩٣	جارى	١٥٧٨٨٣,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٨٨٣,٠٠	
١٢٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب شباييك وابواب الومنيوم double glass حسب اللون المطلوب علي ان تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة P.S الكبير او تكتال قطاع شريف على حسن اوما يماثلهما و المطابقة للكدود المصرى و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٦ مم double و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكرالين و الاكسسوارات من أجود الأنواع والدهان الكترولستاتيك و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٢×6 بوصة و البرور من الالومنيوم و كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب.	٣٦٥٠	م٢	١٣٠	٢٨,٩٩	٠,٠٠	٢٨,٩٩	جارى	١٠٥٨١٣,٥٠	٠,٠٠	١٠٥٨١٣,٥٠	
١٢٤	بالمتر المسطح ترميم و اصلاح ابواب وشباييك الومنيوم و الفئة تشمل الاصلاح وجميع الخردوات و الكرالين و الاكسسوارات من أجود الأنواع والدهان الكترولستاتيك كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و اعادة الشئ لاصله مما جميعه.	١٢٠٠	م٢	١٤٠	١٦٠,٦١	٠,٠٠	١٦٠,٦١	جارى	١٩٢٧٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٧٣٢,٠٠	
١٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب بديل للزجاج من البولى كاريونات المفرغ سمك ٦ مم ومضاد للحريق ومعالج ضد تغير اللون بسبب الأشعة البنفسجية والبند يشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٣٥٠	م٢	١٥٠	١٣٢,٣٠	٠,٠٠	١٣٢,٣٠	جارى	٤٦٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٠٥,٠٠	
١٢٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب شرائح من الاستانلس ستيل باللون الذهبي عرض ٢٠ مم بسمك من ١مم حتى ٢,٥٠ مم ويتم التنبيت جيدا و البند يشمل كل ما يلزم لنهر العمل على اكمل وجه طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري والقياس هندسى .	١٨٠	م.ط	٣٠٠	٢٥٠,٤١	٠,٠٠	٢٥٠,٤١	جارى	٤٥٠٧٣,٨٠	٠,٠٠	٤٥٠٧٣,٨٠	
١٢٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب درابزين مثبت بالأرض لزوم السلالم الداخلية بارتفاع ٩٠ سم يتكون من قطاعات عرضية و أعمدة من انابيب قطر ٤٠ سم من الحديد المدهون بدهان ايبوكسى والبند يشمل جميع ما يلزم للتنبيت و لنهر الأعمال نهوا كاملا و المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠٠	م.ط	١٧٠	١٥٦,٦٥	٠,٠٠	١٥٦,٦٥	جارى	٢٩٧٦٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٧٦٣٥,٠٠	
١٣٠	بالمتر المسطح ترميم و اصلاح ابواب معدنية و الفئة تشمل فك الباب والنقل و الاصلاح وجميع الخردوات و الكرالين و الاكسسوارات من أجود الأنواع والدهان الكترولستاتيك او طبقا للون المطلوب وطريقة التنفيذ المعتمدة و كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و اعادة الشئ لاصله مما جميعه.	١٨٠٠	م٢	٢٥	٢,٢٠	٠,٠٠	٢,٢٠	جارى	٣٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦٠,٠٠	
١٣١	بالكجم توريد و تركيب حديد مصبغات لزوم حماية الشباييك و الفئة تشمل التوريد و التشغيل و التركيب و اللحامات و الدهان و جبين بريمر و وجهين بربوية اللاكيه وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٤٣	كجم	٨٠٠٠	٧٣١٥,٤٦	٠,٠٠	٧٣١٥,٤٦	جارى	٣١٤٥٦٤,٧٨	٠,٠٠	٣١٤٥٦٤,٧٨	
١٣٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب و تربيط حديد تسليح (٦٠ & ٤٠) بجميع الاقطار و الفئة تشمل التوريد و التشغيل و التركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦٠٠٠	طن	٤٠	٤٠,٠١	٠,٤٣	٤٠,٤٤	جارى	١٠٥١٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥١٤٤٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٩						١٧٧٧٧٣٧١,٣٨		٣٤٤٤٠,٠٠	١٧٧٤٢٩٣١,٣٨		

مهندس الشركة

مهندسی الهیہ

۱۰۰۰ یقیناً

مدير عام المشروع

مهندس / م. ا. حروف و ی. م.

الهيئة العامة للطرق
والجبارى وانتقل اليه
قطاع الجبارى



ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						١٧٧٧٧٣٧١,٣٨		٣٤٤٤٠,٠٠٠		١٧٧٤٢٩٣١,٣٨	
١٣٧	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطع ليزر مع تكييف الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطع كتر بلوتر مع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٢٥ x ٢٥ سم	٩٣٠	عدد	٨	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	جاري	٨٣٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣٧٠,٠٠٠	
١٣٨	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطع ليزر مع تكييف الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطع كتر بلوتر مع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ١٨ x ٣٠ سم	٨٠٠	عدد	١٨	١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	جاري	١٤٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤٠٠,٠٠٠	
١٣٩	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطع ليزر مع تكييف الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطع كتر بلوتر مع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ١٥ x ٢٨ سم	٧٥٠	عدد	١٥	١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	جاري	١٠٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥٠٠,٠٠٠	
١٤٠	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطع ليزر مع تكييف الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطع كتر بلوتر مع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٢٨ x ٥٠ سم	١٦٥٠	عدد	١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥٠,٠٠٠	
١٤١	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطع ليزر مع تكييف الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطع كتر بلوتر مع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٢٥ x ١٥ سم	٥٠٠	عدد	١٢	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	جاري	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	
١٤٢	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطع ليزر مع تكييف الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطع كتر بلوتر مع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٧٠ x ٥٠ سم	٤٠٠٠	عدد	٤	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	
١٤٣	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطع ليزر مع تكييف الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطع كتر بلوتر مع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٩٥ x ١٢٠ سم	٩٥٠٠	عدد	١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٩٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٠٠,٠٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٠						١٧٨٤٣٧٩١,٣٨		٣٤٤٤٠,٠٠٠		١٧٨٠٩٣٥١,٣٨	

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / ٤ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

مهندس الهيئة
١٣ / ١٢ / ٢٠٢٣

مهندس الشركة
ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

مستخلص رقم (۸) جاری


رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مابقيله						١٧٨٤٣٧٩١,٣٨		٣٤٤٤٠,٠٠٠	١٧٨٠٩٣٥١,٣٨		
١٤٨	بالعدد توريد وتركيب سلم بحاري داخل الخزان ستانلس ستيل يتكون من فخذين من مواسير استانلس ٣١٦ قطر ١,٥" ودرجات مواسير استانلس ستيل قطر ٣/٤" بارتفاع لا يقل عن ٣,٦ م ويعرض ٦٠ سم ويفاصل ٣٠ سم بين الدرجة والدرجة وتتم جميع اللحامات والقطاعات بسلك لحام استانلس ٣١٦ ويثبت داخل الحائط الخرسانى قبل الصب بوصلات والمسامير والورد والصواميل من استانلس ستيل ويكب الفخذين اسفل أرضية الخزان وتشمل فئة البند عمل كل ما يلزم لجمل العمل تماما وصالحا للغرض الذي انشء من أجله وذلك طبقا للمواصفات الفنية لأعمال الستانلس ستيل وذلك طبقا للمواصفات الفنية لبنود الأعمال	١٢٥٠٠	عدد	٤	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٥٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٦٢٥٠٠,٠٠٠		
١٥١	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أوبى من فخار المطلى صينى فرز أول مقاس ٦٠ و ٤٥×٥٠, علي أن يكون (ديورافيت او روكا) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد والتركيب والتخذية بالمياه الباردة والساخنة والصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف والسعر لا يشمل الخلط والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٣١٠٠	عدد	٢٥	٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٣٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٧١٣٠٠,٠٠٠		
١٥٢	بالعدد توريد وتركيب حوض أواني من الاستانلسستل (فرانك سامى) او ما يماثله فرز أول مقاس ١٠,٤٥×١٠ م والفئة تشمل التوريد والتركيب والتخذية بالمياه الباردة والساخنة والصرف حتى أقرب جاليتراب أو سيفون أرضية والسيفون من البلاستيك مسوسة قطر ٢ بوصة والسعر لا يشمل الخلط وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٠٠	عدد	٨	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٥٢٠٠,٠٠٠		
١٥٣	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجى فخار مطلى صينى علي أن يكون من أجود الأنواع(ديورافيت او روكا) او ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واطى من الصينى والفئة تشمل التوريد و التركيب والتخذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبيشن من أجود الأنواع و كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠٠	عدد	٢٥	١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠٠		
١٥٥	بالعدد توريد و تركيب ميولة حوض معلقة من الصينى فرز أول (دورافيت او ايدبال استاندر) او ما يماثلهما والفئة تشمل محبس الزاوية و ماسورة الطرد و سيفون الكباية و الطابق و حاجز من الجرانيت سمك ٢ سم مقاس ١٠,٣٥×١٠ م و مواسير التخذية و مواسير الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش أو عمود صرف و كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٤٢٠٠	عدد	٨	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢٠٠,٠٠٠	جارى	١٢٦٠,٠٠٠	٢٣٩٤٠,٠٠٠	تعليقة ٥% لحين نهر التركيب	
١٥٧	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل فك القديم ان وجد والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	عدد	٢٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠		
١٥٨	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض وجه جولد الثقيل او ما يماثله والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٠٠	عدد	٢٥	٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥١٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٥٥١٠٠,٠٠٠		
١٥٩	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض مطبخ جولد الثقيل او ما يماثله والفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠٠	عدد	٥	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠		
١٦٠	بالعدد توريد و تركيب سيفون بلاستيك قطر ١,٥ " حمزه او ما يماثلها بغطاء من الاستانلس ستيل والفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عمود صرف وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٩٠	عدد	١٥	٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	١٨٩٠,٠٠٠		
١٦١	بالعدد توريد و تركيب سيفون بلاستيك قطر ٢ " حمزه او ما يماثلها بغطاء من الاستانلس ستيل والفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عمود صرف وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠	عدد	١٥	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٢٤٠٠,٠٠٠		
	إجمالي حتى صفحة ١١						١٨١٥٠٢٨١,٣٨		٣٥٧٠٠,٠٠٠	١٨١١٤٥٨١,٣٨		

الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى
قطاع الكبارى

Ar
12/12/20
Sally

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إنجازها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						١٨١٥٠٠٢٨١,٣٨		٣٥٧٠٠٠,٠٠		١٨١١٤٥٨١,٣٨	
١٦٣	بالعدد توريد وتركيب سيفون جالتراب من PVC فوق فرشة من الخرسانة العادية ٧٠×٧٠ سمك ١٠ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والغطاء وفرشة الخرسانة ومواسير الصرف حتى غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥٠	عدد	١٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	
١٦٤	بالعدد توريد وتركيب ماكينة كومبشون من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٠	عدد	١٥	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	جاري	٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	
١٦٦	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٢/١ " من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٠	عدد	٢٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	
١٦٨	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١/٢ " من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	عدد	٢٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	جاري	١٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	
١٦٩	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ " من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٠	عدد	١٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	
١٧٠	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١,٠ " (2 لأكور) من أجود الأنواع باننجر B.R أو ما يماثلها والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٥٠	عدد	١٠	٩,٠٠	١,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	
١٧١	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١,٥ " (2 لأكور) من أجود الأنواع باننجر B.R أو ما يماثلها والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٥٠	عدد	٤	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	
١٧٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC الشريف أو مصر الحجاز أو ما يماثلها قطر ١٠,٥ " بسمك ٣ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	م.ط	٦٠	٤٧,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٠٠	جاري	٧٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٥٠,٠٠	
١٧٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف أو مصر الحجاز أو ما يماثلها قطر ٢ " بسمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	م.ط	٥٠	٢٥,٥٠	٠,٠٠	٢٥,٥٠	جاري	٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠	
١٧٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف أو مصر الحجاز أو ما يماثلها قطر ٣ " بسمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠	م.ط	٢٠٠	١٢٢,٥٠	٠,٠٠	١٢٢,٥٠	جاري	٣٠٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦٢٥,٠٠	
١٧٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف أو مصر الحجاز أو ما يماثلها قطر ٤ " بسمك ٥ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠٠	م.ط	٢٥٠	١٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٠٠	جاري	٤٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٩٠٠,٠٠	
١٧٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف أو مصر الحجاز أو ما يماثلها قطر ٦ " بسمك ٥ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والرفايع من كيان ومشتريات وخلافه والحفر والرند وعمل الخرسانة العادية أسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥٥٠	م.ط	١٠٠	١٠٧,٧٠	٠,٠٠	١٠٧,٧٠	جاري	٥٩٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٢٣٥,٠٠	
١٧٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب جريلة صرف مياه أرضية بعرض من ١٠ سم والمجرى نصف HDPE والمجرى والغطاء من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهر الأعمال طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠٠	م.ط	٤٠	٧,٦٠	٠,٠٠	٧,٦٠	جاري	٦٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٤٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٢						١٨٣١٧٠٣١,٣٨		٣٥٧٠٠٠,٠٠		١٨٢٨١٣٣١,٣٨	

يعتمد
مدير عام المشروع



مهندس الهيئه

أ. م. محمد
أ. م. محمد

مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مابقيله							١٨٣١٧٠٣١,٣٨	٣٥٧٠٠٠,٠٠	١٨٢٨١٣٣١,٣٨	
١٧٩	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٦,٦x٦,٦ م و لاي عمق و الفنة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوية من الطوب الاسمنتي المصمت فوق فرشة من الخرسانة العادية ابعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠سم و بتخانة ٣٠سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجاري اللازمة و الفنة تشمل الغطاء من (GRP) يعتمد قبل التوريد و كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٣٨٠٠	عدد	٤٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	
١٨٥	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة و التفتيش من اجود الانواع و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠	عدد	١٥	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	
١٨٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٥٠,٥ بوصة بولي بروبيلين او اكواثيرم او ما يماثلهم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرافيع من كيمان و مشتركات و خلفه و كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	١١٠	م.ط	١٠٠	٦٦,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٠٠	٧٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٦٠,٠٠	
١٨٧	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٣/٤ بوصة بولي بروبيلين او اكواثيرم او ما يماثلهم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرافيع من كيمان و مشتركات و خلفه و كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	١٣٠	م.ط	٩٥	٢,٠٠	١٣,٠٠	١٥,٠٠	١٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠,٠٠	
١٨٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة بولي بروبيلين او اكواثيرم او ما يماثلهم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرافيع من كيمان و مشتركات و خلفه و كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	م.ط	١٢٠	١٣٨,٠٠	٤٧,٥٠	١٨٥,٥٠	٣٧١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧١٠٠,٠٠	
١٩٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة بولي بروبيلين او اكواثيرم او ما يماثلهم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرافيع من كيمان و مشتركات و خلفه و كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٤٦٠	م.ط	٢٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	١٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٠,٠٠	
١٩١	بالعدد توريد و تركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ^٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٩٦٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١٩٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٠٠,٠٠	
١٩٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير معرجة مثقبة قطر ٢٠٠ مم خارجي من البولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE مثقبة و موجة من الخارج و ملساء من الداخل او مواسير مصممة و موجة من الخارج و ملساء من الداخل ذات نوع احادي الجدار و توريد القطع الخاصة و توريد تيهات و y تي و اكواع و نقاصات قطع خاصة او طبقاً لمواصفات المصنع و يتضمن السعر توريد المواسير و حلقات الربط و الحلقات المطاطية و مواد التشحيم و الطيات العمياء و كل ما يلزم لتركيب المواسير و يتضمن السعر اعمال النقل و التخزين و التحميل و التنزيل و التشوين و يتضمن السعر تركيب اغشية الـ GEOTEXTILE و تنزيل المواسير ، توصيل و تركيب المواسير ببغضها و تركيب جميع القطع الخاصة (تيهات ، y تي، اكواع و نقاصات ، تركيب الطيات العمياء) و عمل كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	١٨٠٠	م.ط	١٩٠٠	١٩٠٠,٠٠	-١.٩٦,٠٠	٨٠٤,٠٠	١٤٤٧٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٧٢٠٠,٠٠	
١٩٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير معرجة مثقبة قطر ٢٠٠ مم خارجي من البولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE مثقبة و موجة من الخارج و ملساء من الداخل او مواسير مصممة و موجة من الخارج و ملساء من الداخل ذات نوع احادي الجدار و توريد القطع الخاصة و توريد تيهات و y تي و اكواع و نقاصات قطع خاصة او طبقاً لمواصفات المصنع و يتضمن السعر توريد المواسير و حلقات الربط و الحلقات المطاطية و مواد التشحيم و الطيات العمياء و كل ما يلزم لتركيب المواسير و يتضمن السعر اعمال النقل و التخزين و التحميل و التنزيل و التشوين و يتضمن السعر تركيب اغشية الـ GEOTEXTILE و تنزيل المواسير ، توصيل و تركيب المواسير ببغضها و تركيب جميع القطع الخاصة (تيهات ، y تي، اكواع و نقاصات ، تركيب الطيات العمياء) و عمل كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	١٨٠٠	م.ط	١٩٠٠	٠,٠٠	١.٩٨,٠٠	١.٠٩٨,٠٠	١٩٧٦٤٠٠,٠٠	٣٩٥٢٨٠,٠٠	١٥٨١١٢٠,٠٠	تعطية ٢٠% لعدم استكمال التركيب
١٩٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير حديد فارعة (سليفات Sleeve) قطر ١٠ بوصة لزوم مد مواسير الحريق أسفل الأسفلت و البند يشمل الحفر و الردم و الخامات و الإسفلت اللازم للتركيب و يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة	١٩٠٠	م.ط	٢٠	١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	٣٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٢٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٣							٢١٩٣١٦٨١,٣٨	٤٣٠٩٨٠,٠٠	٢١٥٠٠٧٠١,٣٨	

يعتمد
مدير عام المشروع

مهندس
الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

مهندس الهيئة

١٣
١٢
١١
١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١

مهندس الشركة

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

من بدء العمل حتى تاريخه ٢٠٢٣/١١/١٥

١٧٧٧

مهندس / م. ابراهيم

الهيئة العامة للطرق
والجباري والنقل البري
قطاع الجباري

12/1/19

من بدء العمل حتى تاريخه ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢

مستخلص رقم (٨) جاري

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٢٢٣٥٨٢٠٩,١٨		٤٣٠٩٨٠,٠٠		٢١٩٢٧٢٢٩,١٨	
٢٠٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من الزجاج سيكوريت سمك ١٠ مم والبند يشمل تركيب الأبواب والفئة تشمل كل ما يلزم من اكسسوار ومقابض وماكينه مفصلية لزوم حركة الأبواب من نوع إيطالي أو الماني وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لأصول الصناعة مما جمعه و تعليمات المهندس المشرف.	٢٢٠٠	م	٢٠	٢٠,٧٦	٠,٠٠	٢٠,٧٦	جاري	٤٥٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٧٢,٠٠	
٢١٠	بالعدد توريد وتركيب اكسسوار حمام (4 قطع) و عمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠	عدد	١٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
٢١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من الالومنيوم (الكومات) بسمك لا يقل عن ٤مم مكونة من طبقتين بينهم عزل للحرارة والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقالات والاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل الهيكل المعدني	١٧٥٠	م	١١٠٠	١٠٧٠,٨٩	٠,٠٠	١٠٧٠,٨٩	جاري	١٨٧٤٠٥٧,٥٠	٠,٠٠	١٨٧٤٠٥٧,٥٠	
٢١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج عاكس مانع للصوت بسمك لا يقل عن ١٨مم وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٠٠٠	م	٥	٣,٣٨	٠,٠٠	٣,٣٨	جاري	١٠١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٤٠,٠٠	
٢١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب ووتر ستوب مع مادة لاصقة وذلك بين العنصر الخرساني المصبوب والجديد المطلوب صبه على أن يتم ترك الشريط قبل الصب بمدة لا تقل عن يومين وطبقاً للرسومات والعيّنات المعتمدة من جهة الإشراف وكل ما يلزم لنهوض الأعمال وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	١٨٠	م.ط	٩٠	٨٦,٧٠	٠,٠٠	٨٦,٧٠	جاري	١٥٦٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٠٦,٠٠	
٢١٦	بالعدد عمل فتحات كور في الحوائط والبلاطات الخرسانية بقطر ٣ بوصة باستخام ماكينه الكور و الفئة تشمل توفير المعدات اللازمة للتوريد اثناء القطع و تنزيل المخلفات ونقلها الى المقالب العمومية مع الالتزام بتعليمات الصحة و السلامة المهنية بالمشروع و الفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوض الأعمال نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	٣٥٠	عدد	٢٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جاري	٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٥						٢٤,٣١٢,٨٣٤,٦٨		٤٣٠٩٨٠,٠٠		٢٣٨٨١٨٥٤,٦٨	

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / ٢٠٢٢ / ١١ / ١٥

الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

مهندس الهيئه
٢٠٢٢ / ١١ / ١٥

مهندس الشركة
ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مقابلته											
	البند الرابع عشر : الأعمال الكهربائية:											
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي 100 MCCB أمبير عدد ٣٦ مفتاح أحادي ١٠-٣٢ أمبير والبنء محمل على البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٢٤٠٠٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثي 63 MCCB أمبير عدد ٢٤ مفتاح أحادي ١٠-٣٢ أمبير والبنء محمل على البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	٢٢٠٠٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثي 63 MCCB أمبير عدد ١٨ مفتاح أحادي ١٠-٣٢ أمبير والبنء محمل على البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	١٩٠٠٠,٠٠	عدد	٣	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٥٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٠٠,٠٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثي 32 MCCB أمبير عدد ١٢ مفتاح أحادي ١٠-٢٥ أمبير والبنء محمل على البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	١٨٠٠٠,٠٠	عدد	٢	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٥٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثي 32 MCCB أمبير عدد ٨ مفتاح أحادي ١٠-٢٥ أمبير والبنء محمل على البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	١٦٠٠٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٠×٢٠×٧٠) مم ^٢ ألومنيوم مسلح داخل مراسير 5 pvc بوصه و محمل على البند الحفرو غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعات و تعليمات المهندس المشرف.	٨٠٠,٠٠	م.ط	١٠٠	٨٥,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٠٠	جاري	٦٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠٠,٠٠	
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×٩٥×٥٠) مم ^٢ ألومنيوم مسلح داخل مراسير 4 pvc بوصه و محمل على البند الحفرو غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعات و تعليمات المهندس المشرف.	٨٠٠,٠٠	م.ط	١٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	جاري	٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٣٥) مم ^٢ ألومنيوم ترموبلاستيك داخل مراسير 3 pvc بوصه و محمل على البند الحفرو غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعات و تعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠,٠٠	م.ط	٥١	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠	جاري	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×١٦) مم ^٢ ألومنيوم ترموبلاستيك داخل مراسير 3 pvc بوصه و محمل على البند الحفرو غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعات و تعليمات المهندس المشرف.	٣٥٠,٠٠	م.ط	٣٥٠	٢٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥,٠٠	جاري	٩٩٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٧٥٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٦								٢٤٧٢٩٥٨٤,٦٨	٤٣٠٩٨٠,٠٠	٢٤٢٩٨٦٠٤,٦٨	

مهندس الشركة

مهندسي الهيئة

يعتمد

مدير عام المشروع



(Signature)



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقيله						٢٤٧٢٩٥٨٤,٦٨		٤٣٠٩٨٠,٠٠	٢٤٢٩٨٦٠٠٠,٦٨		
١٥	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ١,٥ حصان من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتكريب والبالونه والاتوماتيك و عمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم انهاء العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٥٠٠,٠٠	عدد	٥	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠,٠٠	
١٩	بالعدد توريد وتركيب واختيار مفتاح بتشينو ٢٦x٢ امبير من اجود الانواع والبند محمل عليه أسلاك التوصيل قطاع ١x٣م نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٥٠,٠٠	عدد	٢٥	٠,٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	جاري	٢٨٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٥٠,٠٠	تم فحص صلبه ... لا يوجد مشكلة
٢٠	بالعدد توريد وتركيب واختيار مفتاح بتشينو ٢٦x٣ امبير من اجود الانواع والبند محمل عليه أسلاك التوصيل قطاع ١x٣م نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٠٠,٠٠	عدد	٤٠	٣٨,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٠٠	جاري	٤٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٠٠,٠٠	سبعة اولا فحنته بسبب عدم تركيبه لاسلاك
٢٤	بالعدد توريد وتركيب واختيار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠ سم من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠٠,٠٠	عدد	٢٥	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	جاري	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب واختيار شفاط هواء طراز ورش بدرجة حماية IP V 220-٥٤ بقطر ٥٠ سم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠٠,٠٠	عدد	٥	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب واختيار وحدة إضاءة تركيب بالأسقف (بلفونية) كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات من اجود الانواع والبند محمل عليه كل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٠٠,٠٠	عدد	٢٥	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب واختيار كشاف ليد ١٢٠x٢ سم بارز / غاطس ومقطع السلك ٢x٢م نحاس داخل مواسير ١٦ مم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٥٠,٠٠	عدد	٢٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٥٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٥٠,٠٠	
٣٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد دائري او مربع بقدرة لا تقل عن ٢٠W وبدرجة حماية جيدة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	١٨٠٠,٠٠	عدد	٢٥٠	٣١١,٠٠	٤,٠٠	٣١٥,٠٠	جاري	٥٦٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٧٠٠٠,٠٠	
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل تليفون ١٠ جوز ثرموبلاستيك والبند محمل عليه المواسير المرنة ١٦ مم وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠,٠٠	م.ط	١٠٠	١٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٠٠	جاري	٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	
٣٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل تليفون ٢٠ جوز ثرموبلاستيك والبند محمل عليه المواسير المرنة ١٦ مم وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة	٢٩٠,٠٠	م.ط	١٠٠	٤٢,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠	جاري	١٢١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٨٠,٠٠	
٣٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل تليفون ٥٠ جوز جيلي فيلد والبند محمل عليه المواسير المرنة ١٦ مم وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٣٠,٠٠	م.ط	٥٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	جاري	٢٧٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩٥٠,٠٠	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناره ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢م نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٧٥,٠٠	عدد	٣٥	٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠	جاري	١٦٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٢٥,٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناره ثنائي ماجيك او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢م نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥٥٠,٠٠	عدد	٢٥	٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠	جاري	١٨١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١٥٠,٠٠	
٤٧	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناره ثلاثي محمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢م نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠,٠٠	عدد	٢٠	١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	جاري	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	
٤٨	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٠ A ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل ومقطع سلك التوصيل ٣x٢م نحاس داخل مواسير ١٦ مم وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٥٠,٠٠	عدد	٢٥	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	١٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٠٠,٠٠	
٤٩	بالعدد توريد وتركيب بريزة تليفون من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل ومقطع السلك ١ جوز ٦x٠, نحاس مقصود وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٧٥٠,٠٠	عدد	٦٠	٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠	جاري	٤١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٥٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٧						٢٥٥٩٣٨٣٩,٦٨		٤٣٠٩٨٠,٠٠	٢٥١٦٢٨٥٩,٦٨		

يعتمد
مدير عام المشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع الكباري

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

مستخلص رقم (٨) جاری

مهندسى الهيئه

يعتمد
مدير عام المشروع

مهندس / م / م / م

مهندس / م. مروان عبد الوهاب

**الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البري**

قطاع الكبارى

رقم البند	بيان الأعمال	الفتة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٢٦٩٥٩٩٧٤,٦٨		٤٣٠٩٨٠,٠٠		٢٦٥٢٨٩٩٤,٦٨	
	أعمال الاتصالات											
٣	بالعدد 'توريد وتركيب واختيار رالك رئيسي من اجود الخامات بطول لا يقل عن ٩ U طبقا للمواصفات واعتماد الجهة المالكة علي ان يكون من ماركة (ESTAB) او Rittal او ما يمثله (وبه جميع الوصلات اللازمة للتشغيل من الباور بالعدد المناسب و علي ان يحتوي علي مراوح للتهوية fans المناسبة بعدد مناسب لا يقل عن عدد ٢ مراوح علي ان يشمل التوريد Cable organizer لتنظيم الكابلات داخل الرالك والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والأعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهو العمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	١٦٠٠٠,٠٠	عدد	٢	١,٠٠	١,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٣٢٠٠٠,٠٠	
٤	بالعدد عمل الاختبارات والتأكد من الصلاحيه الفنيه لكاميرات وأجهزه NVR تم توريدها بواسطة الهيئه وتركيبها و تشغيلها وربطها علي نظام التشغيل من الاتي :- ١- الكاميرات (25)IPINDOOR FIXED DOME CAMERA ٢- الكاميرات (40)IPINDOOR FIXED BOX CAMERA ٣- الكاميرات IP OUTDOOR FIXED BOX CAMERA ٤- جهاز NVR(3) المستنول عن عرض جميع الكاميرات المراقبة المتواجدة بالمبنى علي شاشات والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والأعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهو العمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف .	٢٥٠٠,٠٠	عدد	١٠	٢,٠٠	١,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٧٥٠٠,٠٠	
٥	بالعدد 'توريد وتركيب واختيار مخرج داتا علي ان تكون الكابلات من نوع UTP CAT6A من اجود الانواع والماركات (panduit او legrand) او ما يمثله ولا يزيد طول المسار عن ٩٠ متر و علي ان يكون داخل ماسير مقاومة للحريق وذلك بقطر مناسب علي ان يكون قطر الماسورة ضعف قطر الكابل المار به علي ان يتم تمديد الخاص بربط السوتشات الخاصه بالإنظمة المختلفه الي مكان التجميع كما هو موضح بالرسومات التصميمية المعتمدة علي ان تكون طبقا لاعتماد جهاز الإشراف والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والأعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهو العمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	٥١٠٠,٠٠	عدد	٢٠٠	٩٦,٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٦٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٤٨٩٦٠٠,٠٠	
٨	'بالعدد توريد وتركيب واختيار patch panel 24 port طبقا لنوعية كابل الداتا المستخدم وفقا لاعتماد الجهة المالكة والمخططات المعتمدة من النوع (Panduit او Legrand) او ما يمثله (والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والأعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهو العمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف .	١٤٠٠٠,٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٢٨٠٠٠,٠٠	
١٠	بالعدد 'توريد وتركيب patch Cord طبقا لنوعيه الكابلات المستخدمه طبقا لاعتماد الجهة المالكة والمخططات المعتمدة بطول ١ متر والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والأعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهو العمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف	٤٢٠,٠٠	عدد	٢٤	٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٨٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		١٠٠٨٠,٠٠	
١١	بالعدد توريد وتركيب patch Cord طبقا لنوعيه الكابلات المستخدمه طبقا لاعتماد الجهة المالكة والمخططات المعتمدة بطول ٣ متر والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والأعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهو العمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف	٧٦٠,٠٠	عدد	٣٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٣٨٠٠,٠٠	
١٩	بالعدد توريد وتركيب patch panel fiber MM 24 port شامل باتش بائل فايبر لربط و النوع المائلي والسجل مود مود والخاص بربط ا بالراك الرئيسي الي باقي الراكات الفرعية كورد واللحام والاختيار وجميع ما يلزم والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والأعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهو العمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	٤٠٠٠٠,٠٠	عدد	١	٠,٠٠	٣,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		١٢٠٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ١٩						٢٧٦٥٠٩٥٤,٦٨		٤٣٠٩٨٠,٠٠		٢٧٢١٩٩٧٤,٦٨	

مهندس الهيئه

مهندس الشركة

عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

مستخلص رقم (٨) جاري

من بدء العمل حتى تاريخه ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مابقيله						٢٧٦٥٠٠٩٥٤,٦٨		٤٣٠٩٨٠,٠٠٠		٢٧٢١٩٩٧٤,٦٨	
	أعمال الحريق											
١	بالعدد تصميم شبكة مكافحة الحريق لمجمع مباني الهيئة العامة للطرق والكباري المكونة من (المبنى الإداري والمالي - مبنى الطرق والمعلومات - مبنى رئاسة الهيئة - مجمع المعامل - مبنى التدريب الميكانيكي - مبنى الطرق السريعة - مبنى مهندسي الطرق والكباري - مبنى العيادة - ورش اللحام - ورش المعدات - مصنع البويات - مصنع العلامات) ، والبند يشمل تقديم الرسومات التصميمية لأعمال شبكة الحريق للموقع العام ، وتقديم تقرير تصميمي للحماية المدنية وتقديم الرسومات الانشائية للخران الأرضي وعمل كل مايلزم لنهـو التصميم واعتماده قبل البدء في التنفيذ	١٧٥٠٠٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠٠,٠٠	جاري	٨٧٥٠,٠٠	١٦٦٢٥٠,٠٠	تعطية ٥% لحين نهـو الأعمال	١٢/١٢
	بالمتر الطولي توريد وتركيب أنابيب مياه حريق مدفونة تحت الأرض من نوع بولى ايثيلين (HDPE) PN16، ويشمل العمل كافة التركيبات مثل الأكواع والتهيئات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ، ويشمل الردم عن طريق رمال جديدة بالإضافة إلى ناتج حفر بنسبة ١:١ مع الدمك على طبقات كل ٢٠ سم والبند لا يشمل أعمال الحفر والبند يشمل عمل حواجز خرسانية (THRUST BLOCK) عند أى تحويلات أو أكواع أو مسابيح أو مشتركات ، ويشمل التثبيت وإعادة الشئ لأصله بدون طبقة الأسفلت مع وضع الأشرطة التحذيرية ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقاً للمواصفات وطبقاً لمتطلبات NFPA ومتطلبات الدفاع المدني وكما هو موصف للأقطار التالية :											
٢	مواسير قطر ٨ بوصة	٢١٠٠,٠٠	م.ط	٥٠	٣٠,٥٠	٠,٠٠	٦٤٠٥٠,٠٠	جاري	٩٦٠٧,٥٠	٥٤٤٤٢,٥٠	تعطية ١٥% لحين نهـو التركيب (حسب التعديلات التنفيذية)	١٢/١٢
٣	مواسير قطر ٦ بوصة	١٧٠٠,٠٠	م.ط	١٥٠٠	١٢٣٤,٨٧	٠,٠٠	٢٠٩٩٢٧٩,٠٠	جاري	٣١٤٨٩١,٨٥	١٧٨٤٣٨٧,١٥	تعطية ١٥% لحين نهـو التركيب (حسب التعديلات التنفيذية)	١٢/١٢
٤	مواسير قطر ٤ بوصة	١٢٠٠,٠٠	م.ط	٦٠٠	٤٨٦,٦١	٠,٠٠	٥٨٣٩٣٢,٠٠	جاري	٨٧٥٨٩,٨٠	٤٩٦٣٤٢,٢٠	تعطية ١٥% لحين نهـو التركيب (حسب التعديلات التنفيذية)	١٣/١٢
	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار مواسير من الحديد المجلفن الغير ملحوم (galvanized seamless steel) ويكون مطابقاً لمواصفات (NFPA13-Schedule40) كامله بجميع مشتملاتها من "مشتركات-كعبان ..." مع نهـو العمل نهـوا تاماً طبقاً لاصول الصناعة											
٥	مواسير قطر ٢,٥ بوصة	١٣٠٠,٠٠	م.ط	١٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	جاري	١١٧٠٠,٠٠	٢٧٣٠٠,٠٠	تعطية ٣٠% لحين نهـو التركيب (حسب التعديلات التنفيذية)	١٢/١٢
٦	مواسير قطر ٤ بوصة	٢٢٥٠,٠٠	م.ط	٤٥	١٨,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥٠٠,٠٠	جاري	١٢١٥٠,٠٠	٢٨٣٥٠,٠٠	تعطية ٣٠% لحين نهـو التركيب (حسب التعديلات التنفيذية)	١٢/١٢
٧	مواسير قطر ٦ بوصة	٣٤٥٠,٠٠	م.ط	٥٥	١٨,٠٠	٠,٠٠	٦٢١٠٠,٠٠	جاري	١٨٦٣٠,٠٠	٤٣٤٧٠,٠٠	تعطية ٣٠% لحين نهـو التركيب (حسب التعديلات التنفيذية)	١٢/١٢
٨	مواسير قطر ٨ بوصة	٥٠٠٠,٠٠	م.ط	٤٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٣٦٠٠٠,٠٠	٨٤٠٠٠,٠٠	تعطية ٣٠% لحين نهـو التركيب (حسب التعديلات التنفيذية)	١٢/١٢
٩	بالعدد توريد وتركيب حفنية حريق قطر ٢,٥ بوصة بجميع مشتملاتها من أجود الخامات والفئة تشمل توريد وتركيب دولايب لحفظ أدوات الحريق صاج سمك ١,٥ مم معالج ضد الصدأ ومدهون الكترولستاتيك بوجه زجاجى بكالون وحامل لحمل الخرطوم ومحبس بلية قطر ٢,٥ بوصة و خرطوم من الكريستال المبطن من الداخل بالكاوتشوك نوع معتمد ألماني بطول ٣٠ متر مزود باللاكور وبشپورى ٢,٥ بوصة بقاذف متعدد الأغراض ثلاث مراحل من أجود الخامات ألماني وعمل جميع ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية ولمواصفات الإدارة العامة للحماية المدنية وأصول الصناعة والكود المصري .	٣٥٠٠٠,٠٠	عدد	٢٥	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٨٠٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٢٠٧٥٠,٠٠	٦٨٤٢٥٠,٠٠	تعطية ١٥% لحين نهـو التركيب (حسب التعديلات التنفيذية)	١٢/١٢
١٠	بالعدد توريد وتركيب عسكري حريق (fire hydrant) بجميع المشتملات ومن أجود الخامات وعمل جميع ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية ولمواصفات الإدارة العامة للحماية المدنية وأصول الصناعة والكود المصري .	٥٥٠٠٠,٠٠	عدد	٦	٦,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠٠,٠٠	جاري	٨٢٥٠٠,٠٠	٢٤٧٥٠٠,٠٠	تعطية ٢٥% لحين نهـو التركيب (حسب التعديلات التنفيذية)	١٢/١٢
	إجمالي حتى صفحة ٢٠						٣١٩٦٩٨١٥,٦٨		١١٣٣٥٤٩,١٥	٣٠٨٣٦٢٦٦,٥٣		

يعتمد
مدير عام المشروع

مهندس / م. ص. م. م. م.
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع الكباري

مهندس الهيئة

م. ص. م. م. م.

مهندس الشركة

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

مستخلص رقم (۸) جاری

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنية	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبيله						٣١٩٦٩٨١٥,٦٨	١١٣٣٥٤٩,١٥	٣٠٨٣٦٢٦٦,٥٣		
	بالعدد توريد وتركيب محبس عزل سكينه من النوع OS&Y كما بالرسومات والبند يشمل جميع مايلازم لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات ومتطلبات NFPA										
١١	محبس قطر ٨ بوصة (تركب داخل غرفة الطلمبات كما بالرسومات)	٢٦٠٠٠,٠٠	عدد	٩	٣,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	٥٨٥٠٠,٠٠		تعليق ٢٥% لحين نهو التركيب
١٣	محبس قطر ٦ بوصة (تركب على خط الصاعد لكل مبنى كما بالرسومات)	٢٠٠٠٠,٠٠	عدد	١٥	١٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠		تعليق ٢٥% لحين نهو التركيب
١٤	محبس قطر ٤ بوصة (تركب على خط الصاعد لكل مبنى كما بالرسومات)	١٣٨٥٠,٠٠	عدد	١٢	١١,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٣٥٠,٠٠	٣٨٠٨٧,٥٠	١١٤٢٦٢,٥٠		تعليق ٢٥% لحين نهو التركيب
١٥	محبس قطر ٢,٥ بوصة (تركب داخل غرفة الطلمبات كما بالرسومات)	٨٠٠٠,٠٠	عدد	٣	٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠		تعليق ٢٥% لحين نهو التركيب
٢١	بالعدد توريد وتركيب غرفة محابس بأبعاد (٠,٨×٠,٨) م ويعمق مناسب من الطوب الخرسانى والبند يشمل غطاء من الحديد الصاج البلاوة سمك ٣م والبند يشمل جميع مايلازم لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات .	٥٥٠٠,٠٠	عدد	١٦	١٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠		تعليق ٢٥% لحين نهو التركيب
٢٣	طلمبة طارده مركزية تعمل بالديزل تصرف ١٢٥٠ جالون/دقيقة ورافع ١٠ بار	١١٥٠٠٠٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠	٦٩٠٠٠٠,٠٠		تعليق ٤٠% لحين نهو التركيب وإعتماد الحماية المدنية
٢٤	طلمبة جوكي كهربية تصرف ١٢٥ جالون/دقيقة ورافع ١١ بار	٣٦٥٠٠٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٠٠٠,٠٠	١٤٦٠٠٠,٠٠	٢١٩٠٠٠,٠٠		تعليق ٤٠% لحين نهو التركيب وإعتماد الحماية المدنية
	بالعدد توريد وتركيب طلمبات سحب المياه المتسربة من النوع الغاطس في المياه جسم الطلمبة من صلب لا يصدأ أو الزهر وعمود الإدارة والمروحة من صلب لا يصدأ وتركب كل طلمبة والطلمبات تعمل أوتوماتيكياً عن طريق عوامات كهربائية متصلة بلرحة تحكم (عدد ٢ عرامة صناعة أمريكية) والسعر غير شامل اللوحة الكهربائية إعتماد مع كافة المكونات والقطع والطلمبات قبل التنفيذ مع نهج العمل كامل وطبقاً لأصول الصناعة										
٢٥	طلمبة تصرف الواحدة ٣/لث ورفع ٢٠ متر	٩٠٠٠٠,٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	١٣٥٠٠٠,٠٠		تعليق ٢٥% لحين نهو التركيب
٢٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار مانومتر لقياس الضغط على السحب والطرده	٨٠٠,٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠		تعليق ٢٥% لحين نهو التركيب
٣٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة التشغيل بما يشملها من قاطع رئيسي وقاطع فرعي لكل طلمبة وتزود اللوحة بكافة (القواطع - والريليهات - الكنتكتورات - لمبات وعدادات البيان والإنذار والحمايات والإنذار وخلافه) وطبقاً لما نص عليه الكود المصري وكذلك دائرة شحن للبطاريات الخاصة بالطلمبة الديزل كما يشمل البند بطاريات التشغيل بعدد (٢) وكابلات التشغيل بالمقطع الكافي لتشغيل كافة الطلمبات مع مراعاة امراره داخل أقرب مصدر بالموقع يسمح بالربط والتشغيل .	١٠٥٠٠٠,٠٠	عدد	٣	٢,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠	٥٢٥٠٠,٠٠	١٥٧٥٠٠,٠٠		تعليق ٢٥% لحين نهو التركيب
	إجمالي حتى صفحة ٢١						٣٤٤٨٥٧٦٥,٦٨	١٩٧٦٠٣٦,٦٥	٣٢٥٠٩٧٢٩,٠٣		

مهندس / م. احمد پیرلو

۴ ارسطو

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى
قطاع الكبارى

مستخلص رقم (۸) جاری

يعتمد
مدير عام المشروع

الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى
قطاع الكبارى

15
 16
 17



من بدء العمل حتى تاريخه ١٥/١١/٢٠٢٣

مستخلص رقم (٨) جاري

مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مقابلته						٣٦٢٤٧٩٣٥,٧٣		١٩٧٦٠٣٦,٦٥	٣٤٢٧١٨٩٩,٠٨		
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب برور من الخشب المويكي أو mdf بعرض ١٠٠٨ سم ملصق عليه قشرة طبقاً للتصميم المطلوب والسعر يشمل الدهان بولي يوريثان أو لاكميه باللون المطلوب ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢٥,٠٠	م.ط	١٥٠	١٢٨,٩١	٠,٠٠	١٢٨,٩١	جاري	٤١٨٩٥,٧٥	٠,٠٠	٤١٨٩٥,٧٥	
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوايا من الخشب للززان مقاس ٤*٤ سم والسعر يشمل الدهان بولي يوريثان أو لاكميه باللون المطلوب ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٠,٠٠	م.ط	١٠٠	٣٧,٥٠	٠,٠٠	٣٧,٥٠	جاري	٦٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٥,٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب كالون أبواب ألومنيوم والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١١٠,٠٠	عدد	٥	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	
١٥	بالعدد توريد وتركيب كالون أبواب خشبية الأهرام أو مايمثله والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٥٠,٠٠	عدد	١٠	٥٤,٠٠	١١,٠٠	٦٥,٠٠	جاري	٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب كالون أبواب زجاج سيكوريت والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٢٨,٠٠	عدد	٥	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦,٠٠	
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات بتشكيلات من الجرانيت وتوريد جيت لزوم السرة (جرانيت أصفر هندي جرانيت اسود دبل بلاك جرانيت احمر رويال جرانيت كشمير وايت) شاملة الكنارات والتشكيلات الموضحة بالرسومات سمك ٢ سم وذلك باستخدام ماكينة Water Jet ، والبند يشمل التركيب بمونة أسمنتية والبند يشمل الجلي ومونة التثبيت ومونة السقية وجميع الإكسسوارات اللازمة وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل علي الوجه الأكمل طبقاً للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠٠,٠٠	م.٢	٦	٥,٣١	٠,٠٠	٥,٣١	جاري	١٠٠٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٨٩٠,٠٠	
١٨	' بالمتر المسطح توريد وتركيب بازلت ناعم سمك ٢ سم والبند يشمل التركيب بمونة أسمنتية والبند يشمل الجلي ومونة التثبيت ومونة السقية وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل علي الوجه الأكمل طبقاً للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٨٥,٠٠	م.٢	١٥٠	١٢٨,٣٢	٠,٠٠	١٢٨,٣٢	جاري	٧٥٠٦٧,٢٠	٠,٠٠	٧٥٠٦٧,٢٠	
١٩	' بالمتر المسطح توريد وتركيب بازلت مفقوض متكسك سمك ٤ سم والبند يشمل التركيب بمونة أسمنتية والبند يشمل الجلي ومونة التثبيت ومونة السقية وجميع الإكسسوارات اللازمة وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل علي الوجه الأكمل طبقاً للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٥٠,٠٠	م.٢	١٣٠	١٢٣,٨٠	٠,٠٠	١٢٣,٨٠	جاري	٩٢٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٨٥٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات جرانيت سمك ٢ سم من اجود الانواع باللون المطلوب (بنى قصير ما يمثله) لزوم الأرضيات وبسطات السلالم على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتثبيت والتشطيب وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٧٥,٠٠	م.٢	٥٠	٤٠,٦٦	٠,٠٠	٤٠,٦٦	جاري	١٣٧٢٢٧,٥٠	٠,٠٠	١٣٧٢٢٧,٥٠	
٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر من جرانيت (بنى قصير ما يمثله) من اجود الانواع باللون المطلوب ارتفاع ١٠ سم ، والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للتركيب على منحني لتحقيق الشكل المطلوب ، والفئة تشمل توريد وعمل مونة اللصق ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل التشوين والفئة تشمل التقطيع والتشطيب والزملكة والتلميع والصلل والفئة تشمل جميع ما يلزم لنهر الأعمال طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والمواصفات الفنية واللوحات وتعليمات المهندس المشرف	٣٧٠,٠٠	م.ط	١٠٠	٧٧,٦١	٠,٠٠	٧٧,٦١	جاري	٢٨٧١٥,٧٠	٠,٠٠	٢٨٧١٥,٧٠	
٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب جلسة أو عتب أو معبرة من الجرانيت (بنى قصير او ما يمثله) من اجود الانواع باللون المطلوب بسمك ٢ سم طبقاً للهيئة المعتمدة بعرض يتراوح من ١٥ - ٢٠ سم سمك ٢ سم وتركيب بمونة أسمنتية ٣٥٠ كجم/م ^٣ ، والفئة تشمل التشكيل الدائري وتشوين الخامات والجلي ومونة التثبيت ومونة السقية وجميع الإكسسوارات اللازمة وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل على الوجه الأكمل طبقاً للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٨٥,٠٠	م.ط	٣٠	١٩,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠	جاري	١٣٠١٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٠١٥,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢٣						٣٦٧٨١٢٣١,٨٨		١٩٧٦٠٣٦,٦٥	٣٤٨٠٥١٩٥,٢٣		

 مهندس الشركة
 مهندس /
 مدير عام المشروع


مهندس الهيئه

 ٢٠
 ١٢
 ٥٠


رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٣٦٧٨١٢٣١,٨٨	١٩٧٦٠٣٦,٦٥	٣٤٨٠٥١٩٥,٢٣	
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب قرصة من الجرانيت المحلي (فبردي أو ما يماثله) تامة الجلاء سمك ٢ سم لتسقيط احواض غسيل الايدي او غسيل الاواني و ذلك بالتشكيل المطلوب للقرصة و البند يشمل وزرة(مرآة) بارففاع ١٠ سم و سمك ٢ سم من نفس نوع الجرانيت و تثبيت اعلي القرصة علي الحائط و يشمل البند ستارة من نفس نوع الجرانيت بارففاع ٣٠ سم و سمك ٢ سم اسفل القرصة ان تطلب الامر و الفئة تشمل الصقل و الجلاء و التلميع و اعمال التثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢٥٠,٠٠	م.ط	٦	٥,٥٠	٥,٥٠	١٢٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٧٥,٠٠	جاري
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب قرصة من الرخام (كرارة أو ما يماثلها) تامة الجلاء سمك ٢ سم لتسقيط احواض غسيل الايدي او غسيل الاواني و ذلك بالتشكيل المطلوب للقرصة و البند يشمل وزرة(مرآة) بارففاع ١٠ سم و سمك ٢ سم من نفس نوع الرخام و تثبيت اعلي القرصة علي الحائط و يشمل البند ستارة من نفس نوع الجرانيت بارففاع ٣٠ سم و سمك ٢ سم اسفل القرصة و الفئة تشمل الصقل و الجلاء و التلميع و اعمال التثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠٠,٠٠	م.ط	٢	١,٨٨	١,٨٨	٧٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢٠,٠٠	جاري
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات رخام بسمك ٢ سم (كرارة أو ما يماثلها) لزوم الشاور طبقا للمعينة المعتمدة والبند يشمل عمل قدمة من الرخام طبقاً للتصميم المطلوب والفئة تشمل التوريد والتثبيت والزملة وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٨٠٠,٠٠	م.م	٢	١,٤٠	١,٤٠	٦٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٢٠,٠٠	جاري
٢٦	بالمتر المسطح تركيب رخام حوائط او ارضيات باي نوع مورد عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري والبند يشمل التزويد والتثبيت والتشطيب والتقطيع للمقاس المطلوب والزملة والمونة المستخدمة بنسبة ٣٠٠ كجم / سم٣ رمل نظيف والتشطيب وجميع ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٧٥,٠٠	م.م	٣٥	١٠,٠٦	٦,٨٢	٦٣٤٨,٧٥	٠,٠٠	٦٣٤٨,٧٥	جاري
٢٧	بالمتر الطولي تركيب رخام درج باي نوع مورد عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري والبند يشمل التركيب والتشطيب والتقطيع للمقاس المطلوب والزملة والمونة المستخدمة بنسبة ٣٠٠ كجم / سم٣ رمل والتشطيب وجميع ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٧٥,٠٠	م.ط	١٠	٤,٩٥	٤,٩٥	٨٦٦,٢٥	٠,٠٠	٨٦٦,٢٥	جاري
٢٨	بالمتر المسطح فك وإعادة تركيب صاج معرج سمك ٠,٥ مم في الأماكن المطلوبة من جهاز الاشراف والبند يشمل ماكينة اللحام والمقصات الحديد ومصنعيات الفك وإعادة التركيب شامل الخوص المطلوبة للتثبيت وجميع ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠,٠٠	م.م	٢١	٧١,٠٠	٧١,٠٠	١٥٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٢٠,٠٠	جاري
٢٩	بالعدد فك واعاد تركيب استاندات حديدية من مكان تراجدها ونقلها واعادة تركيبها بالمكان المطلوب والبند يشمل ماكينة اللحام والمقصات الحديد ومصنعيات الفك واعادة التركيب شامل الخوص المطلوبة للتثبيت وجميع ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٥٠,٠٠	عدد	١٣	١٣,٠٠	١٣,٠٠	٥٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٥٠,٠٠	جاري
٣٠	بالمتر المسطح فك تندات ومظلات معدنية من الصاج المعرج والبند يشمل فك وتركيب السقالات وفك الصاج وفك الأعمدة وليلتات وصولاً للفراعد الخرسانة وجميع ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠,٠٠	م.م	١١٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	جاري
٣١	بالمتر الطولي فك سور معدني باي ارتفاع حول الملعب والبند يشمل الفك والتشوين والتسليم للهيئة وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٥,٠٠	م.ط	١٧٣	١٧٢,٠٠	١٧٢,٠٠	١٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٠٠,٠٠	جاري
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطع وأبواب من الزجاج السيكرت الماكس (زجاج أزرق) سمك ١٠ مم من إنتاج شركة د.جريتش أو الإتحاد العربي أو ما يماثلهم علي قطاعات علي شكل حرف U من الاستانلس ستيل اللامع أو المط طبقاً للاعتماد شاملاً مسامير تثبيت القطاعات أعلى الأرضيات والحوائط المحيطة من الاستانلس ستيل وأيضاً تجميع زوايا الالتقاء بين قطاعات الـ U علي زاوية ٤٥ درجة والبند يشمل ماكينة الأبواب المفصلة وجميع الإكسسوارات وجميع الخردوات الخاصة بالتركيب ، علي أن يكون القياس بالمتر المسطح لجميع مسطحات الزجاج والراجع الزجاج علي أن يتم التنفيذ ونهر الأعمال علي أكمل وجه وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢٥٠,٠٠	م.م	١٥	١٥,٠٢	١٥,٠٢	٤٨٨١٥,٠٠	٠,٠٠	٤٨٨١٥,٠٠	جاري
	إجمالي حتى صفحة ٢٤						٣٦٩١١٤٤٦,٨٨	١٩٧٦٠٣٦,٦٥	٣٤٩٣٥٤١٠,٢٣	

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / م. م. م. م. م.
الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

مهندس الهيئه
A
١٣
١٥

مهندس الشركة
ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

من بدء العمل حتى تاريخه ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / م / مرويه الو
الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البري
شمال الكبارى

A. 5
15
15

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٣٧٨٠١٢٦٠,٤٥		١٩٧٦٠٣٦,٦٥		٣٥٨٢٥٢٣٣,٨٠	
٤٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب جريبات صرف مطر PVC عرض ٦ بوصة - ٨ بوصة انتاج كاسيل او الشريش او مايمثلهما والبند يشمل التوريد والترتيب والغطاء والحفر والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠٠,٠٠	م.ط	٢٠	٤,٥٠	٠,٠٠	٤,٥٠	جارى	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٤٠ سم - ٥٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل فك القديم ان وجد والتوريد والترتيب وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٥,٠٠	عدد	٤٠	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	جارى	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	
٤٦	بالعدد تأسيس وتركيب حوض غسيل أيدي بأي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) والفئة تشمل التأسيس والتغذية بالمياه الباردة والساخنة والصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب أو عمود صرف والسعر لا يشمل الخلط والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠,٠٠	عدد	٢٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	
٤٧	بالعدد تأسيس وتركيب حوض أواني من الاستالستيل بأي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) والفئة تشمل التأسيس والتغذية بالمياه الباردة والساخنة والصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب أو عمود صرف والسعر لا يشمل الخلط والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠,٠٠	عدد	٥	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	
٤٨	بالعدد تأسيس وتركيب مرحاض إفرنجى بأي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) والفئة تشمل التأسيس والتغذية بالمياه الباردة والساخنة والصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب أو عمود صرف والسعر لا يشمل الخلط والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠,٠٠	عدد	٢٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	جارى	١٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	
٤٩	بالعدد تأسيس وتركيب ميوحة بأي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) والفئة تشمل التأسيس والتغذية بالمياه الباردة والصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب أو عمود صرف والسعر لا يشمل الخلط والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٧٠٠,٠٠	عدد	٥	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	جارى	١٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	
٥٠	بالعدد توريد وتركيب شطاف من اجود الانواع ايطالى او اسباني او ما يماثله والفئة تشمل التوريد والترتيب والتنظيف والمجس وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٧٥,٠٠	عدد	٥٠	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	جارى	١٥٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٢٥,٠٠	
٥١	بالعدد توريد وتركيب فاصل مبرلة من ماركة ايدىال استاندر او ما يماثله والفئة تشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٧٠٠,٠٠	عدد	٣	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	جارى	١٨٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠٠,٠٠	
٥٢	بالعدد توريد وتركيب جيپولت لزوم المواسير الحديد بالبنية التحتية للهيئة بقطر حتى ٣ بوصة والبند يشمل الحفر والترتيب وجميع ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٦٠٠,٠٠	عدد	٤	١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	جارى	٣٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦٠٠,٠٠	
٥٣	بالعدد توريد وتركيب فلتر مياه ٧ مراحل (تانك أو ما يماثله) والبند يشمل التوريد والترتيب وعمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٥٢٠٠,٠٠	عدد	٢	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ١ بوصة للتكييفات شامل كافة القطع الخاصة ووسائل التطهير والسقالة المعدنية وخلافه والفئة تشمل التوريد والترتيب والرافع وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٨٠,٠٠	م.ط	١٥٠	١٠٢,٥٣	٠,٠٠	١٠٢,٥٣	جارى	٢٨٧٠٨,٤٠	٠,٠٠	٢٨٧٠٨,٤٠	
٥٥	بالعدد توريد وتركيب محبس زاوية بجميع مشملاته قطر ٥,٠ بوصة والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٢٥٠,٠٠	عدد	٥٠	٢٣,٠٠	٣,٠٠	٢٦,٠٠	جارى	٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	
٥٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج ٦ مم أو مرايات ٦ مم والبند شامل الشطف بالليزر والقطع والنقل والترتيب والتنظيف طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١١٠٠,٠٠	م.م	٢٠	٨,٥٦	٠,٠٠	٨,٥٦	جارى	٩٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٩٤١٦,٠٠	
	إجمالى حتى صفحة ٢٦						٣٧٩٨٧٦٠٩,٨٥		١٩٧٦٠٣٦,٦٥		٣٦٠١١٥٧٣,٢٠	

يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / ١٢ / ٢٠٢٣

مهندسى الهيئة
١٣ / ٢٠٢٣

مهندس الشركة
ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري

من بدء العمل حتى تاريخه ١٥/١١/٢٠٢٣

مستخلص رقم (٨) جاري

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة						٣٧٩٨٧٦.٩,٨٥		١٩٧٦.٣٦,٦٥		٣٦.١١٥٧٣,٢٠	
٥٧	بالعدد توريد وتركيب سيفون فلاش ميويلة ايدبال أو ديورافيت أو ما يماثلها والبند يشمل فك السيفون الغير صالح واستبداله وإعادة التركيب وكل ما يلزم	٢٣٥٠,٠٠	عدد	٥	٣,٠٠	٠,٠٠	٧.٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٧.٥٠,٠٠	
٥٨	بالعدد توريد وتركيب قلب خلاط ايدبال أو ما يماثلها ، والبند يشمل فك القلب الغير صالح واستبداله ونهر العمل وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤.٠٠,٠٠	عدد	١٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	٤٨.٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٤٨.٠٠,٠٠	
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٤ بوصة حتى طول ٨ متر بمسلوب لقطر ٣ بوصة حتى طول ٢٤ متر خامه بولي بروبيلين انتاج اكرانثريم أو BR أو ما يماثلها و الفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والحفر ان تطلب الأمر والرفايع من كيعان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٩.٠٠,٠٠	م.ط	٣٦	٣٥,٣٠	٠,٠٠	٣١٧٧٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٣١٧٧٠,٠٠	
	يتولى مستجدة مستحقة عن الأعمال الاعتيادية											
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب معدنية مقاومة للحريق لمدة ٩٠ دقيقة بسبك ٤٥ مم مغطى بالواح معدنية مجلفنة بسبك ١,٢٥ مم و حشو بالصوف الصخري والبند يشمل الدهان الإلكترونيستاتيك باللون المطلوب والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية .	٢.٠٠٠,٠٠	م٢	٢	١,٩٧	٠,٠٠	٣٩٤.٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٣٩٤.٠٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب معدنية بسبك ٤٥ مم مغطى بالواح معدنية مجلفنة بسبك ١,٢٥ مم و حشو بالصوف الصخري والبند يشمل الدهان الإلكترونيستاتيك باللون المطلوب والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية .	١٤٣٥.٠٠	م٢	٣	٢,١٨	٠,٠٠	٣١٢٨٣,٠٠	جاري	٠,٠٠		٣١٢٨٣,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢٧						٣٨١.١٩١٢,٨٥		١٩٧٦.٣٦,٦٥		٣٦١٢٥٨٧٦,٢٠	

 يستند
مدير عام المشروع
مهندس / م. مروان / م. ه

مهندس الهيئه

 ١٣ / ١١ / ٢٠٢٣
 م. ه

مهندس الشركة



من بدء العمل حتى تاريخه ٢٠٢٣ / ١١ / ١٥

يعتد

مهنايس / ح / ا ح ر و ت ب د ل ه

الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى
قطاع الكبارى

جید

مهندس الشركة



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مقابلته						٣٩٨٦٠٢١٢,٨٥		٢٢٠١٠٣٦,٦٥		٣٧٦٥٩١٧٦,٢٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب مخرج سخان / مجفف ٤×٣ توريد وتركيب مخرج سخان بواسطة اسلاك ٤×٣ مم ٢ من نوعيه (السويدي او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يماثلهم) داخل مواسير من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثلهم) والبند يشمل امدادات السحب ووسائل التثبيت حتى التثبيت العمومية والسعر غير شامل اللبنة العمومية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهـ العمل نهـوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية .	٢٩٥٠,٠٠	عدد	٢٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	جاري	٢٠٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٥٠,٠٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب مخرج قري باسلاك ٦*٥ مم ٢ نحاس من نوعيه السويدي او ما يماثلهم داخل ماسورة ٢٥ مم ٢ من نوعيه بيت الهندسه او علاء الدين او الرحاب والبند يشمل العلب والبوابات ومخارج السحب وجميع الاكسسوارات والبند يشمل كل مايلزم لنهـ الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٧٠٠٠,٠٠	عدد	٢٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	جاري	١١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٠٠,٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح إنارة ثنائي ١ سكة (ديفاتير) ماجيك او ما يماثلهم والبند يشمل الشاسيه والعلبة والورش وكل مايلزم لنهـ الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٥٥٠,٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	
١١	بالعدد توريد وتركيب بريزة عادية ١٦ أمبير ماجيك او ما يماثلهم والبند يشمل الشاسيه والعلبة والورش وكل مايلزم لنهـ الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٨٠٠,٠٠	عدد	١٠٠	٩٧,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٠٠	جاري	٧٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٦٠٠,٠٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب بريزة شوكر ١٦ أمبير ماجيك او ما يماثلهم والبند يشمل الشاسيه والعلبة والورش وكل مايلزم لنهـ الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٩٠٠,٠٠	عدد	٢١٠	٢٠٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦,٠٠	جاري	١٨٥٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٤٠٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب بريزة داتا RG 6 والبند يشمل الشاسيه والعلبة والورش وكل مايلزم لنهـ الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٦٠٠,٠٠	عدد	٦٥	٦١,٠٠	٠,٠٠	٦١,٠٠	جاري	٣٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٦٠٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ثلاثي MCB 25 A مثبت داخل علبة خارج الحائط والبند يشمل كل مايلزم لنهـ الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٤٠٠,٠٠	عدد	١١	١٢,٠٠	١,٠٠	١٣,٠٠	جاري	٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب وحدة اضاءة pollard ديكوري طبقا للعيـنة المعتمدة	٨٠٠,٠٠	عدد	٣٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٩٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠٠٠,٠٠	
١٧	بالعدد توريد وتركيب وحدة اضاءة جريـلة سلم طبقا للعيـنة المعتمدة	٣٤٠٠,٠٠	عدد	٨٠	٤٢,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠	جاري	١٤٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٨٠٠,٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب سيوت ليد غاطس ٧ سم ٧ وات	١٢٥٠,٠٠	عدد	١١٠	١٤٧,٠٠	٦,٠٠	١٥٣,٠٠	جاري	١٩١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩١٢٥٠,٠٠	
١٩	بالعدد توريد وتركيب سيوت مربع فردي	١٣٥٠,٠٠	عدد	٢٠	٢٠,٠٠	١٤,٠٠	٣٤,٠٠	جاري	٤٥٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٩٠٠,٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب سيوت مستطيل ثنائي	١٤٠٠,٠٠	عدد	١٤	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠	جاري	١٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٠,٠٠	
٢١	بالعدد توريد وتركيب سيوت مستطيل ثلاثي	١٨٠٠,٠٠	عدد	٧	٤,٠٠	٨,٠٠	١٢,٠٠	جاري	١٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	
٢٢	بالعدد توريد وتركيب ايليـك حائطـي ٩ وات للسلم	٢٠٠,٠٠	عدد	١٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جاري	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	
٢٤	بالعدد توريد وتركيب لمبة ليد طول ٦٠ سم السويدي او ما يماثلهم والبند يشمل كافة ما يلزم لنهـ العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥٠,٠٠	عدد	٢٠	١٢,٠٠	١٠٨,٠٠	١٢٠,٠٠	جاري	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب لمبة ليد طول ١٢٠ سم السويدي او ما يماثلهم والبند يشمل كافة ما يلزم لنهـ العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٥٠,٠٠	عدد	٤٠	٤٥,٠٠	٢٥,٠٠	٧٠,٠٠	جاري	١٠٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٥٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢٩						٤٠٨٩٩٣٦٢,٨٥		٢٢٠١٠٣٦,٦٥		٣٨٦٩٨٣٢٦,٢٠	

مهندسـي الهيئـة

مهندس الشركة

يعتمد
مدير عام المشروع

مهندس / ٢٠٢٣ / ١١ / ١٥

الهيئة العامة للطرق
والكباري والنقل البري
قطاع الكباري



مستخلص رقم (۸) جاری

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مافيله						٤٠٨٩٩٣٦٢,٨٥		٢٢٠١٠٣٦,٦٥	٣٨٦٩٨٣٢٦,٢٠		
٢٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة إنذار حريق (من النوع المعنون ١ لوب) - HONEYWELL او NOTIFIER او ما يماثلها تعمل على جيد تيار ٢٤ فولت واللوحة كاملة بالشاحن والبطاريات الليد اسيد وتعمل لمدة ٢٤ ساعة بعد إنقطاع التيار وتوافق المواصفات العالمية (FM , UL , LPC ,) وتقوم بالتحكم بأعمال التشغيل والمراقبة والبيان والإنذار والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهـ العمل نهـوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٥٠٠٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠		
٢٧	بالعدد توريد وتركيب حساس دخان أو حرارة معنون من نوعية Honeywell او NOTIFIER او ما يماثلها والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار وكل مايلزم لنهـو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٣٠٠٠,٠٠	عدد	٢٦	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠		
٢٨	بالعدد توريد وتركيب كامر زجاجى معنون من نوعية Honeywell او NOTIFIER او ما يماثلها والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار وكل مايلزم لنهـو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٣٠٠٠,٠٠	عدد	٣	٣,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠		
٣٠	بالعدد توريد وتركيب جرس انذار فلاشر معنون من نوعية Honeywell او NOTIFIER او ما يماثلها والبند يشمل اكسسوارات التركيب والبرمجة والاختبار وكل مايلزم لنهـو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٤٥٠٠,٠٠	عدد	٣	٣,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠		
٣١	بالعدد توريد اسطوانة مكافحة حريق بوحدة متعددة سعة ٦كجم على أن تكون بحداد قياس مانوميتر لقياس الضغط وخرطوم توجيه بيثورى والقاعدة مائبة للصدأ إنتاج باقاريا أو مايمثلها والبند يشمل كافة ما يلزم لنهـ العمل نهـوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٦٧٥٠,٠٠	عدد	١٥	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٠٨٠٠٠,٠٠		
٣٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ٤ حصان بارد ومحمل على البند كل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٨٠٠٠,٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٩٦٠٠٠,٠٠		
٣٣	بالعدد توريد وتركيب جريليات دفيوزر لزوم ضح الهواء المبرد مقاس ٦٠x٦٠ والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة.	٣٨٠٠,٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٧٦٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٧٦٠٠,٠٠		
٣٤	بالعدد توريد وتركيب جريليات دفيوزر لزوم راجع الهواء مقاس ٦٠x٦٠ والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة.	٣٢٠٠,٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠		
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب جريليات لزوم ضح الهواء المبرد وراجع الهواء والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة.	١٦٥٠,٠٠	م.ط	١٠	٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠		
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتحجيم الأنابيب النحاسية المعزولة بين الوحدات الخارجية والوحدات الداخلية حسب المواصفات والرسومات ووفقاً لتوصيات المورد. والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة.	٤٠٠٠,٠٠	م.ط	٢٠	١٨,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠		
٣٧	بالطن توريد وتركيب مجاري الهواء المصنوعة من الصفائح المعدنية المجلفنة للتزويد والعودة ومجاري الهواء المنعشة والعاود (مقاومة الحريق بخلاف الكالسيوم / السيليكا) ، والسعر يشمل الدعامات والتوصيلات المرنة مخمدات حريق وجميع الملحقات حسب المواصفات.	١٣٠٠٠٠,٠٠	طن	١	٠,١٥	٠,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠		
٣٨	بالعدد توريد وتركيب شفاط طرز ورش مقاس ٢٧٠*٧٠ (العباسية) والسعر يشمل نهـ العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٢٥٠,٠٠	عدد	٣	٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٥٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٤٧٥٠,٠٠		
٣٩	بالعدد نقل وتركيب ماتور مياه ٢ حصان والبند يشمل كافة ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠,٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠		
	إجمالي حتى صفحة ٣٠						٤١٥١٥٣١٢,٨٥		٢٢٠١٠٣٦,٦٥	٣٩٣١٤٢٧٦,٢٠		

١٣٥٤
يعتمد
مدير عام المشروع
مهندس / م / مروه عيسى
الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البري
قطاع الكبارى

مهندس سي الهيئه

مهندس الشركة



عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

يعتد

مهندس /
۱۴ فروردین ۱۴۰۴

الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى
قطاع الكبارى



من بدء العمل حتى تاريخه ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٨) جاري

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله						٤٢١٢٩٧١٢,٨٥		٢٢٠١٠٣٦,٦٥	٣٩٩٢٨٦٧٦,٢٠		
	بنود مستحقة مستحقة عن الأعمال الكهربائية:											
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف إسبليت يونت بقدره ١,٥ حصان بارد ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠٠,٠٠	عدد	٧	٧,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	جاري	١٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠٠,٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب لوحة تبديل أوتوماتيكي بين عدد ٢ تكييف إسبليت في غرف الداتا والركلات ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١١٥٠٠,٠٠	عدد	٣	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	٣٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٠٠,٠٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب وحدات تكييف كونسيلد قدره ٢,٢٥ حصان كاريير او ما يماثله ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٠٠٠,٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٦٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠٠,٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب وحدات تكييف كونسيلد قدره ٣ حصان كاريير او ما يماثله ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٩٥٠٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٣٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥٠٠,٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب سماعة ٦ وات ومحمل على البند كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٠٠٠,٠٠	عدد	٥٥	٦١,٠٠	٦١,٠٠	٦١,٠٠	جاري	٧٩٣٠٠,٠٠	٧٩٣٠٠,٠٠	٧١٣٧٠,٠٠	تعطية ١٠ % لحين نهر الاختبار
٨	توريد وتركيب مخرج سماعة بواسطة اسلاك ١,٥x٢ مم ٢ من نوعيه (السويدي او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يماثله) داخل مواسير من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او ما يماثله) والبند يشمل امداد السحب والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل نهرا كاملا طبقاً للمواصفات الفنية.	٨٥٠٠,٠٠	عدد	٥٥	٦١,٠٠	٦١,٠٠	٦١,٠٠	جاري	٥١٨٥٠,٠٠	٥١٨٥٠,٠٠	٤٦٦٦٥,٠٠	تعطية ١٠ % لحين نهر الاختبار
	بنود مستحقة صيانة أنظمة إنذار وإطفاء مباني الكباري:											
١	صيانة نظام الإطفاء بغرف الكهرياء وغرف IT Room وعمل الصيانة اللازمة وجعل النظام يعمل بكفاءة والبند يشمل تغيير البطاريات مع عمل زيارة شهرية لمدة عام واحد البند يشمل ربط نظام الإطفاء بشبكة الإنذار العام للمبنى ولا يشمل إعادة ملء الأسطوانات بغاز FM200.	١١٠٠٠,٠٠	عدد	١٦	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	جاري	١٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠٠,٠٠	
	بنود إضافية خاصة بشبكة المعلومات:											
١	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 6100 48G CL4 4SFP+ Switch JL675A	٢٨٨٠٠٠,٠٠	عدد	٩	٩,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	جاري	٢٥٩٢٠٠,٠٠	٢٥٩٢٠٠,٠٠	٢٣٣٢٨٠,٠٠	تعطية ١٠ % لحين نهر التركيب الاختبار
٢	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 6100 24G CL4 4SFP+ Switch JL677A	١٩٦٠٠٠,٠٠	عدد	٣	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	٥٨٨٠٠٠,٠٠	٥٨٨٠٠٠,٠٠	٥٢٩٢٠٠,٠٠	تعطية ١٠ % لحين نهر التركيب الاختبار
٣	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver - J9150D	٢٩٥٠٠,٠٠	عدد	٩٢	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	جاري	٢٧١٤٠٠,٠٠	٢٧١٤٠٠,٠٠	٢٤٤٢٦٠,٠٠	تعطية ١٠ % لحين نهر التركيب الاختبار
٤	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver - J4858D	١٢٤٥٠,٠٠	عدد	١٢	١٢,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠	جاري	١٤٩٤٠٠,٠٠	١٤٩٤٠٠,٠٠	١٣٤٤٦٠,٠٠	تعطية ١٠ % لحين نهر التركيب الاختبار
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار Aruba 5406 zl2 Switch - j9821A	٥١٥٠٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٥١٥٠٠,٠٠	٥١٥٠٠,٠٠	٤٦٣٥٠,٠٠	تعطية ١٠ % لحين نهر التركيب الاختبار
٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار Aruba 5400R 1100W POE + zl2 power supply j9829A INCLUDED: Power Cord - Europe localization	٩٣٣٥٠,٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٨٦٧٠,٠٠	١٨٦٧٠,٠٠	١٦٨٠٣٠,٠٠	تعطية ١٠ % لحين نهر التركيب الاختبار
	إجمالي حتى صفحة ٣١						٤٩٤٩٦٩٦٢,٨٥		٢٨٨٨٦٦١,٦٥	٤٦٦٠٨٣٠,١,٢٠		
	الاجمالي بعد التعطية											
	إجمالي ما سبق صرفه											
	صافي القيمة الحالية للمستخلص											
							٦٤٣٤٩٣١,٩٥					

يعتمد
مدير عام المشروع

مهندس /
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع الكباري

مهندس الهيئه

مهندس الشركة

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION