

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٦٠٤	٩٩,
			٢
			١٨١
	الجملة	٦٠٤	٩٩,

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرفقات	بيانات			نوع الخصم		
مئة مائة واربعة عشر ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً واربعمائة وثمانية وخمسة عشر ريالاً وخمسة عشر ريالاً	بند	فصل	قرع	قسم	جنيه	قرش
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات				قرش	جنيه
	عادي قرش جنيه إضافي قرش جنيه دمغة توقيع قرش					
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

Discussion

في _____ سنة ٢٠٢

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات

يعتمد سحب إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____
في _____ سنة ٢٠٢٢ بمبلغ _____

١٥٠٠٠ - ٢٠٢١
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
(١) رقم المجلد (٥) رقم القيد رقم الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع »
إمضاء الكاتب المنوط :
١٥٠٠٠ - ٢٠٢١

(د) (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ

إذن صرف

الشيكات

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب الموثق : _____

(٤) قيد في سجل

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



إزدواج طريق شربين / بسندبلة / بلقاس { القطاع السادس } بطول ١ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مباداة حياه كريمة

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ١ جاري

استلام موقع ٧ / ٨ / ٢٠٢٢


٢٠٢٢/٠٨/١١ حتى ٢٠٢٢/٠٨/٠٧

تاريخ أمر الأمتداد مايو-٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	المسعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
٣	أثرية حصوية (سولار)	١٠٠٠	٢١١	٤	أغسطس-٢٢	٤	١	٢١١,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠١٣٠١٢٠٤٨	٢,٧٤٥.٥٤
٦	مواسير قطر ١.٩٥ (سولار)	٣٥٠	١٠٤٠٠	٤	أغسطس-٢٢	٤	١	٣,٦٤٠,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٢٣,٦٨١.٩٣
	مواسير قطر ١.٩٥ (أسمنت)	٣٥٠	١٠٤٠٠	٤	أغسطس-٢٢	٤	١	٣,٦٤٠,٠٠٠.٠٠	٠.٢٥	٢٢١.٨	٢٠٨.١	٠.٠١٦٤٥٨٤٣٣	٥٩,٩٠٨.٧٠
	مواسير قطر ١.٩٥ (حديد)	٣٥٠	١٠٤٠٠	٤	أغسطس-٢٢	٤	١	٣,٦٤٠,٠٠٠.٠٠	٠.١	٣٨٩.٨	٤١٣	٠.٠٠٥٦١٧٤٣٣	٢٠,٤٤٧.٤٦
٨	خرسقة علفية (سولار)	٢٩٠	١٥٧٥	٤	أغسطس-٢٢	٤	١	٤٥٦,٧٥٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٢,٩٧١.٦٣
	خرسقة علفية (أسمنت)	٢٩٠	١٥٧٥	٤	أغسطس-٢٢	٤	١	٤٥٦,٧٥٠.٠٠	٠.٣	٢٢١.٨	٢٠٨.١	٠.٠١٦٧٥٠١٢	٩,٠٢٠.٨٧
	الإجمالي												٧٧,٨٨١.٢٠

١٠٣ المسينه
١٤ أسماء أحمد فؤاد
ح. ه. ف.

١٠٣ المسينه
١٣ محمد رضا حمر
ح. ه. ف.



٢٠٢٢/٨/١٢ حَتَّى ٢٠٢٢/١٢/١٢ استلام موقع ٧/٨/٢٠٢٢

تاريخ أمر الأسناد مايو- ٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التتلي لكل شهر	القيمة	ع	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
٢	أثرية حصوية (سولار)	٣٣٠٠	٢١٥	١٢٣	أغسطس-٢٢	٢٠	٠.١١٢٦٠.١٦٣	١١٥,٣١٥.٨٥	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠١٣٠.١٢٠.٤٨	١,٥٠١.١٥
		٣٣٠٠	٢١٥	١٢٣	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠.٢٤٣٩٠.٢٤٤	١٧٣,٠٤٨.٧٨	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠١٣٠.١٢٠.٤٨	٢,٢٥١.٧٢
		٣٣٠٠	٢١٥	١٢٣	أكتوبر-٢٢	٣١	٠.٢٥٢٠.٣٢٥٢	١٧٨,٨١٧.٠٧	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠١٣٠.١٢٠.٤٨	٢,٣٢٦.٧٨
		٣٣٠٠	٢١٥	١٢٣	نوفمبر-٢٢	٣٠	٠.٢٤٣٩٠.٢٤٤	١٧٣,٠٤٨.٧٨	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠١٣٠.١٢٠.٤٨	٢,٢٥١.٧٢
		٣٣٠٠	٢١٥	١٢٣	ديسمبر-٢٢	١٢	٠.٠٩٧٥٦.٠٩٨	٦٩,٢١٩.٥١	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠١٣٠.١٢٠.٤٨	١,٠٠٦.٦٩
٣	أثرية حصوية (سولار)	١٢٦٠٠	٢١١	١٢٣	أغسطس-٢٢	٢٠	٠.١١٢٦٠.١٦٣	٤٣٢,٢٩٢.٦٨	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠١٣٠.١٢٠.٤٨	٥,٦٢٥.٠١
		١٢٦٠٠	٢١١	١٢٣	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠.٢٤٣٩٠.٢٤٤	٦٤٨,٤٣٩.٠٢	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠١٣٠.١٢٠.٤٨	٨,٤٣٧.٥٢
		١٢٦٠٠	٢١١	١٢٣	أكتوبر-٢٢	٣١	٠.٢٥٢٠.٣٢٥٢	٦٧٠,٠٥٣.٦٦	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠١٣٠.١٢٠.٤٨	٨,٧١٨.٧٧
		١٢٦٠٠	٢١١	١٢٣	نوفمبر-٢٢	٣٠	٠.٢٤٣٩٠.٢٤٤	٦٤٨,٤٣٩.٠٢	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠١٣٠.١٢٠.٤٨	٨,٤٣٧.٥٢
		١٢٦٠٠	٢١١	١٢٣	ديسمبر-٢٢	١٢	٠.٠٩٧٥٦.٠٩٨	٢٥٩,٣٧٥.٦١	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠١٣٠.١٢٠.٤٨	٣,٣٧٥.٠١
	مواشير قطر ١.٩٥ (سولار)	٦٨٦	١٠٤٠٠	١٢٣	أغسطس-٢٢	٢٠	٠.١١٢٦٠.١٦٣	١,١٦٠,٠٦٥.٠٤	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠.٦٥٠.٦٠.٢٤	٧,٥٤٧.٤١
		٦٨٦	١٠٤٠٠	١٢٣	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠.٢٤٣٩٠.٢٤٤	١,٧٤٠,٠٩٧.٥٦	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠.٦٥٠.٦٠.٢٤	١١,٣٢١.١٢
		٦٨٦	١٠٤٠٠	١٢٣	أكتوبر-٢٢	٣١	٠.٢٥٢٠.٣٢٥٢	١,٧٩٨,١٠٠.٨١	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠.٦٥٠.٦٠.٢٤	١١,٦٩٨.٤٩
		٦٨٦	١٠٤٠٠	١٢٣	نوفمبر-٢٢	٣٠	٠.٢٤٣٩٠.٢٤٤	١,٧٤٠,٠٩٧.٥٦	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠.٦٥٠.٦٠.٢٤	١١,٣٢١.١٢
		٦٨٦	١٠٤٠٠	١٢٣	ديسمبر-٢٢	١٢	٠.٠٩٧٥٦.٠٩٨	٦٩٦,٠٣٩.٠٢	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠.٦٥٠.٦٠.٢٤	٤,٥٢٨.٤٥
٦	مواشير قطر ١.٩٥ (اسمنت)	٦٨٦	١٠٤٠٠	١٢٣	أغسطس-٢٢	٢٠	٠.١١٢٦٠.١٦٣	١,١٦٠,٠٦٥.٠٤	٠.٢٥	٢٢١.٨	٢٠٨.١	٠.٠١٦٤٥٨٤٣٣	١٩,٠٩٢.٨٥
		٦٨٦	١٠٤٠٠	١٢٣	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠.٢٤٣٩٠.٢٤٤	١,٧٤٠,٠٩٧.٥٦	٠.٢٥	٢٣٢.٦	٢٠٨.١	٠.٠٢٩٤٣٢٩٦٥	٥١,٢١٦.٢٣
		٦٨٦	١٠٤٠٠	١٢٣	أكتوبر-٢٢	٣١	٠.٢٥٢٠.٣٢٥٢	١,٧٩٨,١٠٠.٨١	٠.٢٥	٢٣٤.٦	٢٠٨.١	٠.٠٣١٨٣٥٦٥٦	٥٧,٢٤٣.٧٢
		٦٨٦	١٠٤٠٠	١٢٣	نوفمبر-٢٢	٣٠	٠.٢٤٣٩٠.٢٤٤	١,٧٤٠,٠٩٧.٥٦	٠.٢٥	٢٥٣.٤	٢٠٨.١	٠.٠٥٤٤٢٠٩٥١	٩٤,٦٩٧.٧٦
		٦٨٦	١٠٤٠٠	١٢٣	ديسمبر-٢٢	١٢	٠.٠٩٧٥٦.٠٩٨	٦٩٦,٠٣٩.٠٢	٠.٢٥	٢٧٠.٣	٢٠٨.١	٠.٠٧٤٧٢٣٦٩١	٥٢,٠١٠.٦٠
	مواشير قطر ١.٩٥ (حديد)	٦٨٦	١٠٤٠٠	١٢٣	أغسطس-٢٢	٢٠	٠.١١٢٦٠.١٦٣	١,١٦٠,٠٦٥.٠٤	٠.١	٣٨٩.٨	٤١٣	٠.٠٠٥٦١٧٤٣٣	٦,٥١٦.٥٩
		٦٨٦	١٠٤٠٠	١٢٣	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠.٢٤٣٩٠.٢٤٤	١,٧٤٠,٠٩٧.٥٦	٠.١	٣٩٦.٥	٤١٣	٠.٠٠٣٩٩٥١٥٧	١٠,٩٥١.٩٦
		٦٨٦	١٠٤٠٠	١٢٣	أكتوبر-٢٢	٣١	٠.٢٥٢٠.٣٢٥٢	١,٧٩٨,١٠٠.٨١	٠.١	٤٠٣.٣	٤١٣	٠.٠٠٢٣٤٨٦٦٨	١٢,٢٣٠.١٤
		٦٨٦	١٠٤٠٠	١٢٣	نوفمبر-٢٢	٣٠	٠.٢٤٣٩٠.٢٤٤	١,٧٤٠,٠٩٧.٥٦	٠.١	٤٤٧.٧	٤١٣	٠.٠٠٧٠٧٠٢١٨	١٢,٣٠٢.٨٧
		٦٨٦	١٠٤٠٠	١٢٣	ديسمبر-٢٢	١٢	٠.٠٩٧٥٦.٠٩٨	٦٩٦,٠٣٩.٠٢	٠.١	٤٨٦.٨	٤١٣	٠.٠١٧٨٦٩٢٤٩	١٢,٤٣٧.٦٩

م. الشيمكة
م. محمد رضا

٣٠٣
م. أ. س. أ. خ. ف. خ. أ.




٢,٠١٦,٥
١,٩٥١,٩
١,٢٣,١
١٤٣,٢,٨
٢٧,٢٣,٧

مع الاستاذ المساعد
 د.
 د.

٩١٦,٤٠	٠,٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,١	١٤٠,٨٥٣,٦٦	٠,١٦٢٦٠,١٦٣	٢٠	أغسطس-٢٢	١٢٣	١٥٧٥	٥٥.	خرساة علية (سولار)	A
١,٣٧٤,٦٠	٠,٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,١	٢١١,٢٨٠,٤٩	٠,٢٤٣٩٠,٢٤٤	٣٠	سبتمبر-٢٢	١٢٣	١٥٧٥	٥٥.		
١,٤٢٠,٤٢	٠,٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,١	٢١٨,٣٢٣,١٧	٠,٢٥٢٠,٣٢٥٢	٣١	أكتوبر-٢٢	١٢٣	١٥٧٥	٥٥.		
١,٣٧٤,٦٠	٠,٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,١	٢١١,٢٨٠,٤٩	٠,٢٤٣٩٠,٢٤٤	٣٠	نوفمبر-٢٢	١٢٣	١٥٧٥	٥٥.		
٥٤٩,٨٤	٠,٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٣٣٢	٣٥٣,٦	٠,١	٨٤,٥١٢,٢٠	٠,٠٩٧٥٦,٠٩٨	١٢	ديسمبر-٢٢	١٢٣	١٥٧٥	٥٥.		
٢,٧٨١,٨٨	٠,٠١٩٧٥٠,١٢	٢٠٨,١	٢٢١,٨	٠,٣	١٤٠,٨٥٣,٦٦	٠,١٦٢٦٠,١٦٣	٢٠	أغسطس-٢٢	١٢٣	١٥٧٥	٥٥.	خرساة علية (أسمنت)	
٧,٤١٢,٣٣	٠,٠٣٥٣١٩٥٥٨	٢٠٨,١	٢٣٢,٦	٠,٣	٢١١,٢٨٠,٤٩	٠,٢٤٣٩٠,٢٤٤	٣٠	سبتمبر-٢٢	١٢٣	١٥٧٥	٥٥.		
٨,٣٤٠,٥٥	٠,٠٣٨٢٠,٢٧٨٧	٢٠٨,١	٢٣٤,٦	٠,٣	٢١٨,٣٢٣,١٧	٠,٢٥٢٠,٣٢٥٢	٣١	أكتوبر-٢٢	١٢٣	١٥٧٥	٥٥.		
١٣,٧٩٧,٧٠	٠,٠٦٥٣٠,٥١٤٢	٢٠٨,١	٢٥٣,٤	٠,٣	٢١١,٢٨٠,٤٩	٠,٢٤٣٩٠,٢٤٤	٣٠	نوفمبر-٢٢	١٢٣	١٥٧٥	٥٥.		
٧,٥٧٨,٠٨	٠,٠٨٩٦٦٨٤٢٩	٢٠٨,١	٢٧٠,٣	٠,٣	٨٤,٥١٢,٢٠	٠,٠٩٧٥٦,٠٩٨	١٢	ديسمبر-٢٢	١٢٣	١٥٧٥	٥٥.		
٣٧٦,٦٩٨,٠١	الاجمالي												

٣٠ المرسلة
١٣ أسماء أحمد فؤاد

٣٠ المرسلة
١٢ أحمد رضا



إزدواج طريق شربين / بسندبلة / بلقاس { القطاع السادس } بطول ١ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مباداة حياة كريمة

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٣ جاري

استلام موقع ٧ / ٨ / ٢٠٢٢

٢٠٢٢/١٢/١٣ حتى ٢٠٢٣/١/٢٣

تاريخ أمر الأسناد مايو-٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التغطية لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٢	أثرية حصوية (سولار)	٣٧٥٠	٢١٥	٤٢	ديسمبر-٢٢	١٩	٠.٤٥٢٣٨٠٩٥	٣٦٤,٧٣٢,١٤	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.١٣٠١٢٠٤٨	٤,٧٤٥.٩١
		٣٧٥٠	٢١٥	٤٢	يناير-٢٣	٢٣	٠.٥٤٧٦١٩٠٥	٤٤١,٥١٧,٨٦	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.١٣٠١٢٠٤٨	٥,٧٤٥.٠٥
٣	أثرية حصوية (سولار)	٥٥٠	٢١١	٤٢	ديسمبر-٢٢	١٩	٠.٤٥٢٣٨٠٩٥	٥٢,٤٩٨,٨١	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.١٣٠١٢٠٤٨	٦٨٣.١٢
		٥٥٠	٢١١	٤٢	يناير-٢٣	٢٣	٠.٥٤٧٦١٩٠٥	٦٣,٥٥١,١٩	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.١٣٠١٢٠٤٨	٨٢٦.٩٣
٨	خرسلة علوية (سولار)	٤٠٠	١٥٧٥	٤٢	ديسمبر-٢٢	١٩	٠.٤٥٢٣٨٠٩٥	٢٨٥,٠٠٠,٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	١,٨٥٤.٢٢
		٤٠٠	١٥٧٥	٤٢	يناير-٢٣	٢٣	٠.٥٤٧٦١٩٠٥	٣٤٥,٠٠٠,٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٢,٢٤٤.٥٨
	خرسلة علوية (أسمنت)	٤٠٠	١٥٧٥	٤٢	ديسمبر-٢٢	١٩	٠.٤٥٢٣٨٠٩٥	٢٨٥,٠٠٠,٠٠	٠.٣	٣٧٠.٣	٢٠٨.١	٠.٢٣٣٨٢٩٨٨٩	٦٦,٦٤١.٥٢
		٤٠٠	١٥٧٥	٤٢	يناير-٢٣	٢٣	٠.٥٤٧٦١٩٠٥	٣٤٥,٠٠٠,٠٠	٠.٣	٢٩٧.٩	٢٠٨.١	٠.١٢٩٤٥٦٩٩٢	٤٤,٦٦٢.٦٦
٢٠	حديد تسليح (سولار)	٠.٥	٢٣٠٠٠	٤٢	ديسمبر-٢٢	١٩	٠.٤٥٢٣٨٠٩٥	٥,٢٠٢,٣٨	٠.٥	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٣٢٥٣٠١٢	١٦٩.٢٣
		٠.٥	٢٣٠٠٠	٤٢	يناير-٢٣	٢٣	٠.٥٤٧٦١٩٠٥	٦,٢٩٧,٦٢	٠.٥	٣٥٣.٦	٣٣٢	٠.٠٣٢٥٣٠١٢	٢٠٤.٨٦
	حديد تسليح (حديد)	٠.٥	٢٣٠٠٠	٤٢	ديسمبر-٢٢	١٩	٠.٤٥٢٣٨٠٩٥	٥,٢٠٢,٣٨	٠.٦٥	٤٨٦.٨	٤١٣	٠.١١٦١٥٠١٢١	٦٠٤.٢٦
		٠.٥	٢٣٠٠٠	٤٢	يناير-٢٣	٢٣	٠.٥٤٧٦١٩٠٥	٦,٢٩٧,٦٢	٠.٦٥	٤٩٤.٨	٤١٣	٠.١٢٨٧٤٠٩٢	٨١٠.٧٦
الإجمالي													١١٧,١٩٢.٠٩

١٠٣ الشك
١٣ كمر/ضامر

١٠٣ الشك
١٣ أسما/أحمد فتار



إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السادس } بطول ١ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مباداة حياه كريمة

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٤ جاري

استلام موقع ٧ / ٨ / ٢٠٢٢

٢٠٢٣ / ١ / ٣١ حتى ٢٠٢٣ / ١ / ٢٣

تاريخ امر الأسناد مايو-٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
٢	أتربة حصوية (سولار)	٢٥٠٠	٢١٥	٨	يناير-٢٣	٨	١	٥٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٣٢	٠,٠١٣٠١٢٠٤٨	٦,٩٩٣,٩٨
٣	أتربة حصوية (سولار)	٣٨٠٠	٢١١	٨	يناير-٢٣	٨	١	٨٠١,٨٠٠,٠٠	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٣٢	٠,٠١٣٠١٢٠٤٨	١٠,٤٣٣,٠٦
٨	خرسقة علفية (سولار)	٣٥٠	١٥٧٥	٨	يناير-٢٣	٨	١	٥٥١,٢٥٠,٠٠	٠,١	٣٥٣,٦	٣٣٢	٠,٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٣,٥٨٦,٤٥
	خرسقة علفية (أسمنت)	٣٥٠	١٥٧٥	٨	يناير-٢٣	٨	١	٥٥١,٢٥٠,٠٠	٠,١	٢٩٧,٩	٢٠٨,١	٠,٠٤٣١٥٢٣٣١	٢٣,٧٨٧,٧٢
٢٠	حديد تسليح (سولار)	٠,٤	٢٣٠٠٠	٨	يناير-٢٣	٨	١	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٥	٣٥٣,٦	٣٣٢	٠,٠٣٢٥٣٠١٢	٢٩٩,٢٨
	حديد تسليح (حديد)	٠,٤	٢٣٠٠٠	٨	يناير-٢٣	٨	١	٩,٢٠٠,٠٠	٠,٥	٤٩٤,٨	٤١٣	٠,٠٩٩٠٣١٤٧٧	٩١١,٠٩
الإجمالي													٢٨,٥٨٤,٥٣

١٠٣ المراجعة
١٣ أسا، أحمد فؤاد

سجانه

١١٣٨

١٠٣ المراجعة
١٣ أحمد رضا محمد



إزدواج طريق شربين / مستديلة / بنقاس { القطاع السادس } بطول ١ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من ميادة حياه كريمة

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٥ ختمى

استلام موقع ٢٠٢٢/٨/٧

٢٠٢٣/٢/٥ حتى ٢٠٢٣/٢/٠١

تاريخ امر الأسناد مايو-٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	المسعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
٢	أتربة حصوية (سولار)	٢٢٢,٣١	٢١٥	٥	يناير-٢٣	٥	١	٤٩,٩٤٦,٦٥	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٣٢	٠,٠١٣٠١٢٠٤٨	٦٤٩,٩١
٣	أتربة حصوية (سولار)	١٥٧٥,٥٢	٢١١	٥	يناير-٢٣	٥	١	٣٣٢,٤٣٤,٧٢	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٣٢	٠,٠١٣٠١٢٠٤٨	٤,٣٢٥,٦٦
٨	خرسقة علفية (سولار)	٢٥,١٤	١٥٧٥	٥	يناير-٢٣	٥	١	٣٩,٥٩٥,٥٠	٠,١	٣٥٣,٦	٣٣٢	٠,٠٠٦٥٠٦٠٢٤	٢٥٧,٦١
	خرسقة علفية (أسمنت)	٢٥,١٤	١٥٧٥	٥	يناير-٢٣	٥	١	٣٩,٥٩٥,٥٠	٠,٣	٢٧٨,٤	٢١٧,٥	٠,٠٨٤	٣,٣٢٦,٠٢
٢٠	حديد تمليح (سولار)	٠,١٥١	٢٣٠٠٠	٥	يناير-٢٣	٥	١	٣,٤٧٣,٠٠	٠,٥	٣٥٣,٦	٣٣٢	٠,٠٣٢٥٣٠١٢	١١٢,٩٨
	حديد تمليح (حديد)	٠,١٥١	٢٣٠٠٠	٥	يناير-٢٣	٥	١	٣,٤٧٣,٠٠	٠,٦٥	٤٩٤,٨	٤١٣	٠,١٢٨٧٤٠٩٢	٤٤٧,١٢
الاجملى													٤,١٤٣,٧٣

٠,٣ المسكن
١٣ اسما احمد فؤاد
سجارت

٠,٣ المسكن
١٣ اسما احمد فؤاد
سجارت

