



المنطقة الثانية (القتال وسيناء) بالإسماعيلية



السيد العميد مهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى مشروع تطوير وتوسعة كوبرى البستان اعلى فرع دمياط بالكم ٥٨,٤٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصه بطول ٤٠ كم فى الاتجاهين بالامر المباشر.

عقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٢٥١) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ١٥ م تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

نتشرك بأن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٣٢٨٦٠٩٧٧,٨٤٨ (فقط اثنين وثلاثون مليون وثمانمائة وستون الف وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيها و٨٤٨/١٠٠ قرشا) قيمة فروق الاسعار طبقا لمعاملات عناصر التكلفة على مستخلصات رقم (١١) جارى.

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٥ / ٤ / ١٥ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



استمارة لإتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

فروق الاسعار المرفقة

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

ويُرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
32860977	848	
32860977	848	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات		بند	فصل	فرع	رقم
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء		قيم فروق الاسعار للمستخلص ١١ جاري بيع رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٥١			32860977
					848
بيانات الإستقطاعات					
دفعة توقيع		جنية	قرش	قرش	رقم
					32860977
					848

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
بدر عبد التواب بدر

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ :

بتمريض بتاريخ :

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح " برقم :

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠

شيك

سحب

إذن صرف

الختم ذو التاريخ

وكيل الحسابات

ير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع ح ") :

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

متابعة مستخلص فروق الأسعار طبقاً للجدول الزمني
كوبرى البستان على النيل

اتجاه اسكندرية

الحالة	المنفذ		المخطط		عدد العناصر	المحور	اسم العنصر
	إلى	من	إلى	من			
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/31	2025/01/15	2025/02/07	2024/12/01	4	A20	خوازيق
					4	A21	
					2	A21*	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/30	2025/01/21			8	A19	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/07	2025/03/24	2024/12/08	2	A19	قواعد
	2025/02/12	2025/02/10			1	A20	
	2025/02/18	2025/02/15			1	A21	
	2025/02/19	2025/02/16			1	A21*	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/02/15	2025/04/15	2025/01/01	2	A19	أعمدة حديد
	2025/02/19				1	A20	
	2025/02/19				1	A21	
	2025/02/19				1	A21*	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/27	2025/01/20	2025/04/30	2025/01/01	1	S12	الهوامات
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/23	2024/12/22	2025/05/20	2024/12/22	1	A03-A06	بلاطة علي خوازيق
					1	A06-A09	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/01/30	2025/08/28	2024/12/16	1	A17-A18 سفليه + وبيات + علوية خرسانات	قطاع صندوقي
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15			1	A17-A18 علوية حديد	

اتجاه بور سعيد

اسم العنصر	المحور	عدد العناصر	المخطط		المنفذ		الحالة		
			من	إلى	من	إلى			
خوازيق	B21	8	2024/12/15	2025/05/24	2025/02/02	2025/02/15	طبقا للمخطط الزمني		
	C01	4			2025/02/16	2025/02/19			
	B23	4			2025/02/03	2025/02/13			
قواعد	B24	1	2025/01/08	2025/06/17	2025/01/22	2025/01/25	طبقا للمخطط الزمني		
	C05	1							
	B28	1					2025/02/10	2025/02/05	طبقا للمخطط الزمني
	B29	1					2025/02/11	2025/02/19	طبقا للمخطط الزمني
	B21-R	1							
	B21-L حديد	1							
	B23	1			2025/02/15	2025/02/19	طبقا للمخطط الزمني		
أعمدة حديد	B28	1	2025/01/22	2025/07/01	2025/02/11	2025/02/19	طبقا للمخطط الزمني		
	B29	1			2025/02/12	2025/02/19			
	B24	1			2025/02/15	2025/02/19			
	C05	1							
قواعد النيل	M17	1	2024/12/15	2025/03/30	2025/02/05	2025/02/15	طبقا للمخطط الزمني		
أعمدة النيل حديد	M17-R	1	2025/01/22	2025/04/14	2025/02/17	2025/02/19	طبقا للمخطط الزمني		
	M17-L	1							

تمت المراجعة



أ. م. محمد عبد الحليم

متابعة مستخلص فروق الأسعار طبقاً للجدول الزمني
كوبرى البستان على النيل

اتجاه اسكندرية

الحالة	الفترة		المخطط		عدد العناصر	المحور	اسم العنصر
	إلى	من	إلى	من			
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/31	2025/01/15	2025/02/07	2024/12/01	4	A20	خوازيق
					4	A21	
					2	A21*	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/30	2025/01/21			8	A19	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/07	2025/03/24	2024/12/08	2	A19	قواعد
	2025/02/12	2025/02/10			1	A20	
	2025/02/18	2025/02/15			1	A21	
	2025/02/19	2025/02/16			1	A21*	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/02/15	2025/04/15	2025/01/01	2	A19	أعمدة حديد
	2025/02/19				1	A20	
	2025/02/19				1	A21	
	2025/02/19				1	A21*	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/27	2025/01/20	2025/04/30	2025/01/01	1	S12	الهوامات
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/23	2024/12/22	2025/05/20	2024/12/22	1	A03-A06	بلاطة علي خوازيق
					1	A06-A09	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/01/30	2025/08/28	2024/12/16	1	A17-A18 سفليه + وبيات + علوية خرسانات	قطاع صندوقي
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15			1	A17-A18 علوية حديد	

اتجاه بورسعيد

الحالة	الفترة		المخطط		عدد العناصر	المحور	اسم العنصر
	إلى	من	إلى	من			
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/02	2025/05/24	2024/12/15	8	B21	خوازيق
	2025/02/19	2025/02/16			4	C01	
	2025/02/13	2025/02/03			4	B23	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/25	2025/01/22	2025/06/17	2025/01/08	1	B24	قواعد
					1	C05	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/05			1	B28	
					1	B29	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/11			1	B21-R	
					1	B21-L حديد	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15	2025/07/01	2025/01/22	1	B23	أعمدة حديد
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/11			1	B28	
	2025/02/19	2025/02/12			1	B29	
	2025/02/19	2025/02/15			1	B24	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/05	2025/03/30	2024/12/15	1	C05	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/05	2025/03/30	2024/12/15	1	M17	قواعد النيل
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/17	2025/04/14	2025/01/22	1	M17-R	أعمدة النيل حديد
					1	M17-L	

تمت المراجعة

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

متابعة مستخلص فروق الأسعار طبقاً للجدول الزمني
كوبرى البستان على النيل

اتجاه اسكندرية

الحالة	المتخذ		المخطط		عدد العناصر	المحور	اسم العنصر
	الى	من	الى	من			
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/31	2025/01/15	2025/02/07	2024/12/01	4	A20	خوازيق
					4	A21	
					2	A21*	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/30	2025/01/21			8	A19	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/07	2025/03/24	2024/12/08	2	A19	قواعد
	2025/02/12	2025/02/10			1	A20	
	2025/02/18	2025/02/15			1	A21	
	2025/02/19	2025/02/16			1	A21*	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/02/15	2025/04/15	2025/01/01	2	A19	أعمدة حديد
	2025/02/19				1	A20	
	2025/02/19				1	A21	
	2025/02/19				1	A21*	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/27	2025/01/20	2025/04/30	2025/01/01	1	S12	الهوامات
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/23	2024/12/22	2025/05/20	2024/12/22	1	A03-A06	بلاطة على خوازيق
					1	A06-A09	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/01/30	2025/08/28	2024/12/16	1	A17-A18 سفليه + وبيات + علوية خرسانات	قطاع صندوقي
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15			1	A17-A18 علوية حديد	

اتجاه بورسعيد

الحالة	المتخذ		المخطط		عدد العناصر	المحور	اسم العنصر
	الى	من	الى	من			
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/02	2025/05/24	2024/12/15	8	B21	خوازيق
	2025/02/19	2025/02/16			4	C01	
	2025/02/13	2025/02/03			4	B23	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/25	2025/01/22	2025/06/17	2025/01/08	1	B24	قواعد
					1	C05	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/05			1	B28	
					1	B29	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/11			1	B21-R	
					1	B21-L حديد	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15			1	B23	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/11	2025/07/01	2025/01/22	1	B28	أعمدة حديد
	2025/02/19	2025/02/12			1	B29	
	2025/02/19	2025/02/15			1	B24	
					1	C05	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/05	2025/03/30	2024/12/15	1	M17	قواعد النيل
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/17	2025/04/14	2025/01/22	1	M17-R	أعمدة النيل حديد
					1	M17-L	

م. السيد حسامه

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

A1
المرجع

متابعه مستخلص فروق الأسعار طبقا للجدول الزمني
كوبرى البستان على النيل

اتجاه اسكندرية

الحالة	المنفذ		المخطط		عدد العناصر	المحور	اسم العنصر
	الي	من	الي	من			
طبقا للمخطط الزمني	2025/01/31	2025/01/15	2025/02/07	2024/12/01	4	A20	خوازيق
					4	A21	
					2	A21*	
طبقا للمخطط الزمني	2025/01/30	2025/01/21			8	A19	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/07	2025/03/24	2024/12/08	2	A19	قواعد
	2025/02/12	2025/02/10			1	A20	
	2025/02/18	2025/02/15			1	A21	
	2025/02/19	2025/02/16			1	A21*	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/02/15	2025/04/15	2025/01/01	2	A19	أعمدة حديد
	2025/02/19				1	A20	
	2025/02/19				1	A21	
	2025/02/19				1	A21*	
طبقا للمخطط الزمني	2025/01/27	2025/01/20	2025/04/30	2025/01/01	1	S12	الهوامت
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/23	2024/12/22	2025/05/20	2024/12/22	1	A03-A06	بلاطة علي خوازيق
					1	A06-A09	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/01/30	2025/08/28	2024/12/16	1	A17-A18 سفليه + وبيات + علوية خرسانات	قطاع صندوقي
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15			1	A17-A18 علوية حديد	

اتجاه بورسعيد

الحالة	المنفذ		المخطط		عدد العناصر	المحور	اسم العنصر
	الي	من	الي	من			
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/02	2025/05/24	2024/12/15	8	B21	خوازيق
	2025/02/19	2025/02/16			4	C01	
	2025/02/13	2025/02/03			4	B23	
طبقا للمخطط الزمني	2025/01/25	2025/01/22	2025/06/17	2025/01/08	1	B24	قواعد
					1	C05	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/05			1	B28	
					1	B29	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/11			1	B21-R	
					1	B21-L حديد	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15	2025/07/01	2025/01/22	1	B23	أعمدة حديد
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/11			1	B28	
	2025/02/19	2025/02/12			1	B29	
	2025/02/19	2025/02/15			1	B24	
					1	C05	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/05	2025/03/30	2024/12/15	1	M17	قواعد النيل
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/17	2025/04/14	2025/01/22	1	M17-R	أعمدة النيل حديد
					1	M17-L	

تمت المراجعة
[Signature]

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

[Signature]

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المقاول : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

عملية تنفيذ اعمال تطوير وتوسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكـ ٥٨,٤٠٠

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الاتجاهين

تاريخ العقد :- ٢٠٢٢-٠٦-١٥

تاريخ استلام الموقع :- ٢٠٢٢-٠٧-٠٢

شهر المحاسبة	الرقم القياسي عند تاريخ العقد			
	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار
يناير-٢٠٢٢	٤٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠

شهر المحاسبة	الرقم القياسي وقت المحاسبة			
	حديد	الاسمنت	بيتومين	سولار
يناير-٢٠٢٥	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠
فبراير-٢٠٢٥	١,٠٥٩,٥٠	٦٢٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠

مستخلص ١١ عن الفترة من ١٦-يناير-٢٠٢٥ الي ١٩-فبراير-٢٠٢٥																								
رقم البند	بيان الاعمال	الاعمال		شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عن الفروق الاسعار	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ امر الاسناد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة
		الي	من								سولار	الاسمنت	بيتومين	حديد	سولار	الاسمنت	بيتومين	حديد	سولار	الاسمنت	بيتومين	حديد		
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية	٢٠٢٥-يناير-١٦	٢٠٢٥-يناير-٣١	يناير-٢٠٢٥	١٦	٣٥	٦١١,٠٠	٢٧٩,٣١	٨٧,٠٠	٢٤,٣٠٠,٣٤	%٢٠	%٠	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%١٧,٣٥٥	٤,٢١٧,٤٣
		٢٠٢٥-فبراير-٠١	٢٠٢٥-فبراير-١٩	فبراير-٢٠٢٥	١٩	٣٥	٣٣١,٦٩	٢٣١,٦٩		٢٨,٨٥٦,٦٦	%٢٠	%٠	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٦٢٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%١٧,٣٥٥	٥,٠٠٨,١٩
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي	٢٠٢٥-يناير-١٦	٢٠٢٥-يناير-٣١	يناير-٢٠٢٥	١٦	٣٥	١٠٣٠,٠٠	٤٧٠,٨٦	٤,٣٧٥,٠٠	٢,٠٦٠,٠٠٠,٠٠	%٥	%٢٠	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٣٩,٣١٦	٨٠٩,٩٠١,٣٥
		٢٠٢٥-فبراير-٠١	٢٠٢٥-فبراير-١٩	فبراير-٢٠٢٥	١٩	٣٥	٥٥٩,١٤	٥٥٩,١٤		٢,٤٤٦,٢٥٠,٠٠	%٥	%٢٠	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٦٢٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٤٩,٣٣١	١,٢٠٦,٧٦٢,١٢
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي	٢٠٢٥-يناير-١٦	٢٠٢٥-يناير-٣١	يناير-٢٠٢٥	١٦	٣٥	٣٨١,٠٠	١٧٤,١٧	٦,٢٧٥,٠٠	١,٠٩٢,٩٢٥,٧١	%٥	%٢٣	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٤٤,٥٦٢	٤٨٧,٠٣٠,٧٧
		٢٠٢٥-فبراير-٠١	٢٠٢٥-فبراير-١٩	فبراير-٢٠٢٥	١٩	٣٥	٢٠٦,٨٣	٢٠٦,٨٣		١,٢٩٧,٨٤٩,٢٩	%٥	%٢٣	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٦٢٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٦,٠٨٠	٧٢٧,٨٣٣,١١
١٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لالاسات والبلاطات الانتقالية	٢٠٢٥-يناير-١٦	٢٠٢٥-يناير-٣١	يناير-٢٠٢٥	١٦	٣٥	٣٥,٠٠	١٦,٠٠	١,٦٥٠,٠٠	٢٦,٤٠٠,٠٠	%١٠	%٢٠	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٦١,١٤٣	١٦,١٤١,٧١
		٢٠٢٥-فبراير-٠١	٢٠٢٥-فبراير-١٩	فبراير-٢٠٢٥	١٩	٣٥	١٩,٠٠	١٩,٠٠		٣١,٣٥٠,٠٠	%١٠	%٢٠	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٦٢٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٧٦,١٦٦	٢٣,٨٧٨,٠٧
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية	٢٠٢٥-يناير-١٦	٢٠٢٥-يناير-٣١	يناير-٢٠٢٥	١٦	٣٥	٧٤٦,٠٠	٣٤١,٠٣	٢,٢٢٠,٠٠	٧٩١,١٨٦,٢٩	%١٠	%٢٧	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٥,٨٩٦	٤٤٢,٢٤٣,٩٨
		٢٠٢٥-فبراير-٠١	٢٠٢٥-فبراير-١٩	فبراير-٢٠٢٥	١٩	٣٥	٤٠٤,٩٧	٤٠٤,٩٧		٩٣٩,٥٣٣,٧١	%١٠	%٢٧	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٦٢٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٦٩,٤١٧	٦٥٢,١٩٨,٤٣
١٥-١	علاوة نتيجة زيادة المحتوى الاسمني الى ٤٥٠ كجم/م٣	٢٠٢٥-يناير-١٦	٢٠٢٥-يناير-٣١	يناير-٢٠٢٥	١٦	٣٥	٧٤٦,٠٠	٣٤١,٠٣	١٤٠,٠٠	٤٧,٧٤٤,٠٠	%٧٥	%٠	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%١٣١,١٦٣	٦٦,٦٢٢,٣٦
		٢٠٢٥-فبراير-٠١	٢٠٢٥-فبراير-١٩	فبراير-٢٠٢٥	١٩	٣٥	٤٠٤,٩٧	٤٠٤,٩٧		٥٦,٦٩٦,٠٠	%٧٥	%٠	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٦٢٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%١٦٨,٧٢١	٩٥,٦٥٨,٠٢
١٧-هـ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري ارتفاع حتى ١٢ م	٢٠٢٥-يناير-١٦	٢٠٢٥-يناير-٣١	يناير-٢٠٢٥	١٦	٣٥	٧٤,٠٠	٣٣,٨٣	٣,٦٩٥,٠٠	١٢٤,٩٩٦,٥٧	%١٠	%٢٩	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٩٥,٣٩٤	٧٤,٢٤٠,٤٥
		٢٠٢٥-فبراير-٠١	٢٠٢٥-فبراير-١٩	فبراير-٢٠٢٥	١٩	٣٥	٤٠,١٧	٤٠,١٧		١٤٨,٤٣٣,٤٣	%١٠	%٢٩	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٦٢٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٧٣,٩١٦	١٠٩,٧١٦,٧٥
١٧-١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبساته حتى ٧ م	٢٠٢٥-يناير-١٦	٢٠٢٥-يناير-٣١	يناير-٢٠٢٥	١٦	٣٥	٥٠٤,٠٠	٢٣٠,٤٠	٣,٣٠٥,٠٠	٧٦١,٤٧٢,٠٠	%١٠	%٢٨	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٧,٦٤٥	٤٣٨,٩٥١,٧٠
		٢٠٢٥-فبراير-٠١	٢٠٢٥-فبراير-١٩	فبراير-٢٠٢٥	١٩	٣٥	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠		٩٠٤,٢٤٨,٠٠	%١٠	%٢٨	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٦٢٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٧١,٦٦٧	٦٤٨,٠٤٦,١٣
٢١	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للأسقف اعلى الخوازيق (slab on pile) والكوبسات	٢٠٢٥-يناير-١٦	٢٠٢٥-يناير-٣١	يناير-٢٠٢٥	١٦	٣٥	٩٣٢,٠٠	٤٢٦,٠٦	٣,١٠٥,٠٠	١,٣٢٢,٩٠٧,٤٣	%١٠	%٢٨	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٥٧,٦٤٥	٧٦٦,٥٩٢,٠١
		٢٠٢٥-فبراير-٠١	٢٠٢٥-فبراير-١٩	فبراير-٢٠٢٥	١٩	٣٥	٥٠٥,٩٤	٥٠٥,٩٤		١,٥٧٠,٩٥٢,٥٧	%١٠	%٢٨	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٦٢٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٧١,٦٦٧	١,١٢٥,٨٥٢,٣٥
٢١-١	علاوة نتيجة زيادة المحتوى الاسمني الى ٥٠٠ كجم/م٣	٢٠٢٥-يناير-١٦	٢٠٢٥-يناير-٣١	يناير-٢٠٢٥	١٦	٣٥	٩٣٢,٠٠	٤٢٦,٠٦	٧٠,٠٠	٢٩,٨٢٤,٠٠	%٧٥	%٠	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%١٣١,١٦٣	٣٩,١١٧,٩٩
		٢٠٢٥-فبراير-٠١	٢٠٢٥-فبراير-١٩	فبراير-٢٠٢٥	١٩	٣٥	٥٠٥,٩٤	٥٠٥,٩٤		٣٥,٤١٦,٠٠	%٧٥	%٠	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٦٢٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%١٦٨,٧٢١	٥٩,٧٥٤,٢٠
٢٢-١	اسياخ طول ١٢ م	٢٠٢٥-يناير-١٦	٢٠٢٥-يناير-٣١	يناير-٢٠٢٥	١٦	٣٥	٦٩٣,٠٠	٣١٦,٨٠	٣,٠٠٠,٠٠	٩,٥٠٤,٠٠٠,٠٠	%٦٦	%٠	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٩٢,١٩٤	٨,٧٦٢,٠٨٣,٦٣
		٢٠٢٥-فبراير-٠١	٢٠٢٥-فبراير-١٩	فبراير-٢٠٢٥	١٩	٣٥	٣٧٦,٢٠	٣٧٦,٢٠		١١,٢٨٦,٠٠٠,٠٠	%٦٦	%٠	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٦٢٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٩٢,١٩٤	١٠,٤٠٤,٩٧٤,٣١
٤٢	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد مجرى نهر النيل والهيك العلوى و تشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشده النهرية السفليه (دمسه)																							
٤٢-ب	لزوم الهيكل العلوي للمجري	٢٠٢٥-يناير-١٦	٢٠٢٥-يناير-٣١	يناير-٢٠٢٥	١٦	٣٥	٣١٦,٠٠	١٤٤,٤٦	٢,٨٠٠,٠٠	٤٠٤,٤٨٠,٠٠	%١٧	%٠	%٠	%٠	٦٠٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٣٦,٥٦٧	١٤٧,٩٠٥,٠٣
		٢٠٢٥-فبراير-٠١	٢٠٢٥-فبراير-١٩	فبراير-٢٠٢٥	١٩	٣٥	١٧١,٥٤	١٧١,٥٤		٤٨٠,٢٢٠,٠٠	%١٧	%٠	%٠	%٠	٦٠٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٦٢٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٣٦,٦٢٠	١٧٥,٨٩٣,٨٧
٤٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة ذاتية الدمك لزوم القواعد الخرسانية بمجري نهر النيل	٢٠٢٥-يناير-١٦	٢٠٢٥-يناير-٣١	يناير-٢٠٢٥	١٦	٣٥	٥٨٥,٠٠	٢٦٧,٤٣	٣,٨٩٠,٠٠	١,٠٤٠,٢٩٧,١٤	%٣	%٢٥	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٥٣١,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	%٤٦,٣٢٤	٤٨١,٩٠٩,٧٨
		٢٠٢٥-فبراير-٠١	٢٠٢٥-فبراير-١٩	فبراير-٢٠٢٥	١٩	٣٥	٣١٧,٥٧	٣١٧,٥٧		١,٢٣٥,٣٥٢,٨٦	%٣	%٢٥	%٠	%٠	٥٥٤,٥٠	١٩٣,٥٠	٥٦٦,٠٠	٢٢٢,٠٠	١,٠٥٩,٥٠	٦٢				

متابعة مستخلص فروق الأسعار طبقاً للجدول الزمني
كوبرى اليستأن على النيل

اتجاه اسكندرية

الحالة	المنفذ		المخطط		عدد العناصر	المحور	إسم العنصر
	إلى	من	إلى	من			
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/31	2025/01/15	2025/02/07	2024/12/01	4	A20	خوازيق
					4	A21	
					2	A21*	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/30	2025/01/21			8	A19	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/07	2025/03/24	2024/12/08	2	A19	قواعد
	2025/02/12	2025/02/10			1	A20	
	2025/02/18	2025/02/15			1	A21	
	2025/02/19	2025/02/16			1	A21*	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/02/15	2025/04/15	2025/01/01	2	A19	أعمدة حديد
	2025/02/19				1	A20	
	2025/02/19				1	A21	
	2025/02/19				1	A21*	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/27	2025/01/20	2025/04/30	2025/01/01	1	S12	الهامات
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/23	2024/12/22	2025/05/20	2024/12/22	1	A03-A06	بلاطة على خوازيق
					1	A06-A09	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/01/30	2025/08/28	2024/12/16	1	A17-A18 سفليه + وبيات + علوية خرسانات	قطاع صندوقي
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15			1	A17-A18 علوية حديد	

اتجاه بورسعيد

الحالة	المنفذ		المخطط		عدد العناصر	المحور	إسم العنصر
	إلى	من	إلى	من			
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/02	2025/05/24	2024/12/15	8	B21	خوازيق
	2025/02/19	2025/02/16			4	C01	
	2025/02/13	2025/02/03			4	B23	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/25	2025/01/22	2025/06/17	2025/01/08	1	B24	قواعد
					1	C05	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/05			1	B28	
					1	B29	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/11			1	B21-R	
					1	B21-L حديد	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15			1	B23	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/11	2025/07/01	2025/01/22	1	B28	أعمدة حديد
	2025/02/19	2025/02/12			1	B29	
	2025/02/19	2025/02/15			1	B24	
					1	C05	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/05	2025/03/30	2024/12/15	1	M17	قواعد النيل
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/17	2025/04/14	2025/01/22	1	M17-R	أعمدة النيل حديد
					1	M17-L	

تمت المراجعة

المهندس



أ. م. عبد الحليم