

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد		كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش /	جنيه								قرش /	جنيه	قرش /	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد و نقل التربة مطابقة للمواصفات في مسافات متفرقة اعلى الارتفاع وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب ٢٠ متر أسفل مسلوب القرية ويسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من مسلوب ٢٠ من مسلوب القرية لاستكمال المنسوب التصميمي لشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمية الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الرضوية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل قيمة المادة المحجيرة .	٩٧,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	م٣	١٣٤١,٩٧	٠,٠٠	١٣٤١,٩٧	جاري ٣	٩٧,٠	١٢٦٢٦٥,٩٦	٠,٠٠	١٢٦٢٦٥,٩٦	المعدات متواجدة.	
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٣ كم - ٢ كم) (محجور سويكر) = ٢,٥ ج * ٩٨ كم + ٢,١٥ ج * ١٢ كم = ٢٧٢,٩٥ جنيه	٢٧٢,٩٥		م٣	١٣٤١,٩٧	٠,٠٠	١٣٤١,٩٧	جاري ٣	٩٧,٠	٣٥٥٣٠١,٩٩	٠,٠٠	٣٥٥٣٠١,٩٩	فريق العمل متواجد .	
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجيرة) (45) * (1.3) نسبة الانقماش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجيرة	٦٥,٥٢		م٣	١٣٤١,٩٧	١٣٤١,٩٧	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	٩٧,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجيرة) (45) * (1.25) نسبة الدمك * (١,٢) نسبة الاستقطاعات والضرارب والارياح للمواد المحجيرة	٦٧,٥٠		م٣	٠,٠٠	١٣٤١,٩٧	١٣٤١,٩٧	٠,٠٠	جاري ٣	٩٧,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد .
	رسوم الكراكات والموازن طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	١٣,٠٠	م٣	١٣٤١,٩٧	٠,٠٠	١٣٤١,٩٧	٠,٠٠	جاري ٣	٩٧,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .	
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسنج الصناعي جيوتكستيل التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م٢	٧٥,٠٠	٢٠١٧	م٢	١٨٩٧,٤٦	٠,٠٠	١٨٩٧,٤٦	جاري ٣	٩٧,٠	١٣٨٠٤٠,٢٢	٠,٠٠	١٣٨٠٤٠,٢٢	لائقات المشروع متواجدة . العلامات الارشادية متواجدة .	
٧	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ما عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية وامكان تنفيذ (Technical Block) باجهاد حتى ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانات الحفر وإزالة أى عوائق تضره ونزع مياه الريش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المكاتب الصومية والبند شامل مما يجمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٢,٧٣	٢١٠٠٠	م٣	٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	جاري ٣	٩٧,٠	٢٢٩٦٣١٠,١٠	٠,٠٠	٢٢٩٦٣١٠,١٠	يراعي تطبيق بنود العقد .	
	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلعية موددة من خارج الموقع حول الاساسات وحول الاعمال الصناعية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة و لا يشمل رسوم الكراكات والموازن. - يتم صرف الكراكات والموازن مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت .	٢١٤,١٨	٧٠٠٠	م٣	٥٠٠٥,٥٠	٠,٠٠	٥٠٠٥,٥٠	جاري ٣	٩٧,٠	١٠٣٩٩١٥,٦٥	٠,٠٠	١٠٣٩٩١٥,٦٥		
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٧ كم - ٤ كم) (محجور سويكر) = 2.5 ج * ٥٧ كم = ١٤٢,٥ جنيه	١٤٢,٥٠		م٣	٢٦٦,٣٨	٠,٠٠	٢٦٦,٣٨	جاري ٣	٩٧,٠	٣٦٨٢٠,٣٨	٠,٠٠	٣٦٨٢٠,٣٨		
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٣ كم - ٤ كم) (محجور سويكر) = 2.5 ج * ٦٠ كم + ٢,١٥ ج * ١٣ كم = ١٧٧,٩٥ جنيه	١٧٧,٩٥		م٣	١٩٧٦,٩٣	٠,٠٠	١٩٧٦,٩٣	جاري ٣	٩٧,٠	٣٤١٢٤٠,٨٥	٠,٠٠	٣٤١٢٤٠,٨٥		
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢٨,٥ كم - ٤ كم) (محجور سويكر) = 2.5 ج * ٦٠ كم + ٢,١٥ ج * ٢٨,٥ كم = ٢١١,٢٧٥ جنيه	٢١١,٢٧٥		م٣	٢٠٨٥,٤٠	٠,٠٠	٢٠٨٥,٤٠	جاري ٣	٩٧,٠	٤٢٧٣٧٥,١٠	٠,٠٠	٤٢٧٣٧٥,١٠		
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٤٧ كم - ٤ كم) (محجور سويكر) = 2.5 ج * ٦٠ كم + ٢,١٥ ج * ٤٧ كم = ٢٥١,٠٥ جنيه	٢٥١,٠٥		م٣	٦٧٦,٧٩	٠,٠٠	٦٧٦,٧٩	جاري ٣	٩٧,٠	١٦٤٨١٠,٨٩	٠,٠٠	١٦٤٨١٠,٨٩		
	رسوم الكراكات والموازن طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	١٣,٠٠		م٣	٥٠٠٥,٥٠	٠,٠٠	٥٠٠٥,٥٠	جاري ٣	٩٧,٠	٦٣١١٩,٣٦	٠,٠٠	٦٣١١٩,٣٦		
١١	بالمتر المكعب أعمال التثبيتك بالوك ماتيريال (١) توريد وصب خرسانة عادية تتكون من ٠.٨ سم دلويميت متدنج ٠.٤ سم رمل حرش علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأحلاح والمواد الغريبة والأا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجاسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٥٠,٠٠	٣٨٥٠	م٣	١٩١٠,٧٧	٩٢٥,٠٠	٢٨٣٥,٧٧	جاري ٣	٩٧,٠	٥٩١٣٩٩٨,٣٤	٠,٠٠	٥٩١٣٩٩٨,٣٤		
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة ماتيريال (٢) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات في مسافات متفرقة بإمكان اليرايخ والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٣١,٥ مم والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% والا يزيد الانكماش عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمية الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتكلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة .	١٩٥,٠٠	٩٥١٣,٠٠	م٣	٩٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٩٥١٣,٠٠	جاري ٣	٩٧,٠	١٧٩٩٣٨٣,٩٥	٠,٠٠	١٧٩٩٣٨٣,٩٥		
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (كسارة المتحطة) ٨٠ كم - ٢٠ كم) (كسارة المتحطة) = 2.5 ج * ٦٠ كم = ١٥٠ جنيه	١٥٠,٠٠		م٣	٨٧٢,٨٧	٠,٠٠	٨٧٢,٨٧	جاري ٣	٩٧,٠	١٢٧٠٠٢,٥٩	٠,٠٠	١٢٧٠٠٢,٥٩		
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (كسارة المتحطة) ٨٢ كم - ٢٠ كم) (كسارة المتحطة) = 2.5 ج * ٦٢ كم = ١٥٥ جنيه	١٥٥,٠٠		م٣	١٥٤٠,٩٦	٠,٠٠	١٥٤٠,٩٦	جاري ٣	٩٧,٠	٢٣١٦٨٣,٣٤	٠,٠٠	٢٣١٦٨٣,٣٤		
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (كسارة المتحطة) ١١١ كم - ٢٠ كم) (كسارة المتحطة) = 2.5 ج * ٨٠ كم + ٢,١٥ ج * ١١ كم = ٢٢٣,٦٥ جنيه	٢٢٣,٦٥		م٣	٢٢٥٠,٩٩	٠,٠٠	٢٢٥٠,٩٩	جاري ٣	٩٧,٠	٤٨٨٣٣٠,٩٠	٠,٠٠	٤٨٨٣٣٠,٩٠		
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (كسارة المتحطة) ١٢٦ كم - ٢٠ كم) (كسارة المتحطة) = 2.5 ج * ٨٠ كم + ٢,١٥ ج * ٢٦ كم = ٢٥٦,٩٧٥ جنيه	٢٥٦,٩٧٥		م٣	٣٢٣٢,٩٦	٠,٠٠	٣٢٣٢,٩٦	جاري ٣	٩٧,٠	٨٠٥٨٦٦,٢٠	٠,٠٠	٨٠٥٨٦٦,٢٠		
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (كسارة المتحطة) ١٤٥ كم - ٢٠ كم) (كسارة المتحطة) = 2.5 ج * ٨٠ كم + ٢,١٥ ج * ٤٥ كم = ٢٩٦,٧٥ جنيه	٢٩٦,٧٥		م٣	١٦١٥,٢٢	٠,٠٠	١٦١٥,٢٢	جاري ٣	٩٧,٠	٤٦٤٩٣٧,٠٤	٠,٠٠	٤٦٤٩٣٧,٠٤		
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجيرة) (180)* (1.3) نسبة الانقماش* (١,١٢) استقطاعات المواد المحجيرة	٢٦٢,٠٨		م٣	٩٥١٣,٠٠	٩٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	٩٧,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجيرة) (180) * (1.3) نسبة الدمك * (١,٢) نسبة الاستقطاعات والضرارب والارياح للمواد المحجيرة	٢٨٠,٨٠		م٣	٠,٠٠	٩٥١٣,٠٠	٩٥١٣,٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	٩٧,٠	٢٥٩١١١٢,٨٩	٠,٠٠	٢٥٩١١١٢,٨٩	
	رسوم الكراكات والموازن طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٩٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٩٥١٣,٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	٩٧,٠	٢٣٠٦٩٠,٢٥	٠,٠٠	٢٣٠٦٩٠,٢٥	
٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف ٨ بوصة U.P.V.C مثقبة لزوم أعمال تصريف المياه وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والبند لايشمل الفرشه أسفل الماسورة وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٩٧,٠٠	٤٠٠	م.ط	٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	جاري ٣	٩٧,٠	٤٣٩٠٤٩,١٦	٠,٠٠	٤٣٩٠٤٩,١٦		
الإجمالي														
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص														
اجمالى قيمة الاستقطاعات														
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات														
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)														
١٨١٨٦٠٤٢,٨٥														
٠,٠٠														
١٨١٨٦٠٤٢,٨٥														
١٦٠٨١٦٣٧,١٠														
٢١٠٤٤٠٥,٧٥														