

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ١٧ / ١ / ١٥

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية أبو النيل
/ النشوية / أم الحجر حتى طريق فاقوس / الحسينية مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٦ كم
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ٧٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة نوفالكو للمقاولات
والمدونة بالمستخلصات أرقام { ٥ : ١ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٥ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١١ / ٦ / ٢٠٢٥

مرفقات عدد : { ٣ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

لطوى سامى صالح



س

س

س



فروق أسعار عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / المالكين البحرية/ الست هوه /الأخيوة
/ الكباششة حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع السادس } عقد رقم ٧٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص ١ جاري
٢٠٢٣ / ١٢ / ٠٤ حتى ٢٠٢٢ / ١١ / ٠٤

شركة نوافلكو للمقاولات

استلام موقع ٤ / ١٢ / ٢٠٢٢

تاريخ آخر قائمة مطبقة ٢٠٢٢ / ١٠ / ٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	تطهير (سولار)	٨٣٠٠	٥	٢٨	ديسمبر-٢٢	٢٧	٠.٩٦٤٢٨٥٧١	٤٠,٠١٧,٨٦	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٨٤٧٣٨٩٦	٧٣٩.٢٩
٤	تكسير (سولار)	٤٣٧٥	٨٠	٢٨	يناير-٢٣	١	٠.٠٣٥٧١٤٢٩	١,٤٨٢.١٤	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٨٤٧٣٨٩٦	٢٧.٣٨
٦	أساس (سولار)	١٠٧٢٠	٣٨٥	٢٨	ديسمبر-٢٢	٢٧	٠.٩٦٤٢٨٥٧١	٣٣٧,٥٠٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٨٤٧٣٨٩٦	٦,٢٣٤.٩٤
		١٠٧٢٠	٣٨٥	٢٨	ديسمبر-٢٢	٢٧	٠.٩٦٤٢٨٥٧١	١٢,٥٠٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٨٤٧٣٨٩٦	٢٣٠.٩٢
		١٠٧٢٠	٣٨٥	٢٨	يناير-٢٣	١	٠.٠٣٥٧١٤٢٩	٣,٩٧٩,٨٠٠٠٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٣٨٥٥٤٢٢	٥٥,١٤١.٨١
							٠.٠٣٥٧١٤٢٩	١٤٧,٤٠٠٠٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٣٨٥٥٤٢٢	٢,٠٤٢.٢٩
													٦٤,٤١٦.٦٣

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣ / ٠١ / ٠٢ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٠٤

تاريخ آخر قائمة مطبقة ٢٠٢٢ / ١٠ / ٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	تطهير (سولار)	١٧٠٠	٥	١٠٠	يناير-٢٣	٣٠	٠.٣	٢,٥٥٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٨٤٧٣٨٩٦	٤٧.١١
		١٧٠٠	٥	١٠٠	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٢٨	٢,٣٨٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٨٤٧٣٨٩٦	٤٣.٩٧
		١٧٠٠	٥	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣١	٢,٦٣٥٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٢٧١٨٥٦٦٦	٧١.٦٣
٣	اتربة (سولار)	١٧٠٠	١٤٤	١٠٠	أبريل-٢٣	١١	٠.١١	٩٣٥٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٢٧١٨٥٦٦٦	٢٥.٤٢
		١٠٠٠	١٤٤	١٠٠	يناير-٢٣	٣٠	٠.٣	٤٣,٢٠٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٨٤٧٣٨٩٦	٧٩٨.٠٧
		١٠٠٠	١٤٤	١٠٠	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٢٨	٤٠,٣٢٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٨٤٧٣٨٩٦	٧٤٤.٨٧
		١٠٠٠	١٤٤	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣١	٤٤,٦٤٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٢٧١٨٥٦٦٦	١,٢١٣.٥٧
		١٠٠٠	١٤٤	١٠٠	أبريل-٢٣	١١	٠.١١	١٥,٨٤٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٢٧١٨٥٦٦٦	٤٣٠.٦٢
٤	تكسير (سولار)	٤٢٥	٨٠	١٠٠	يناير-٢٣	٣٠	٠.٣	١٠,٢٠٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٨٤٧٣٨٩٦	١٨٨.٤٣
		٤٢٥	٨٠	١٠٠	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٢٨	٩,٥٢٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٨٤٧٣٨٩٦	١٧٥.٨٧
		٤٢٥	٨٠	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣١	١٠,٥٤٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٢٧١٨٥٦٦٦	٢٨٦.٥٤
		٤٢٥	٨٠	١٠٠	أبريل-٢٣	١١	٠.١١	٣,٧٤٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٢٧١٨٥٦٦٦	١٠١.٦٧
٦	أساس (سولار)	٢٣١٥	٣٨٥	١٠٠	يناير-٢٣	٣٠	٠.٣	٢٦٧,٣٨٢.٥٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٣٨٥٥٤٢٢	٣,٧٠٤.٧٠
		٢٣١٥	٣٨٥	١٠٠	فبراير-٢٣	٢٨	٠.٢٨	٢٤٩,٥٥٧.٠٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٣٨٥٥٤٢٢	٣,٤٥٧.٧٢
		٢٣١٥	٣٨٥	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣١	٢٧٦,٢٩٥.٢٥	٠.١٥	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٢٠٣٨٩٢٤٩	٥,٦٣٣.٤٥
		٢٣١٥	٣٨٥	١٠٠	أبريل-٢٣	١١	٠.١١	٩٨,٠٤٠.٢٥	٠.١٥	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٢٠٣٨٩٢٤٩	١,٩٩٨.٩٧

البيانات



مستخلص

مستخلص

٢٠٢٢ / ١٠ / ٠١

٢٠٢٢ / ١٠ / ٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٤	تكسير (سولار)	١٠٠٠	٨٠	٣٠	أبريل-٢٤	٣٠	١	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٤٨٠	٣٢٣.٧	٠.٩٦٥٧٠٨٩٩	٧,٧٢٥.٦٧
٧	تشريب (بيتومين)	٨٠٠٠	٢٧.٧٥	٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	١	٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٥٦٦	٠.٥٨٩٢٤٩١١٧	١٣,٠٨١٣.٣٠
٢٢	تشريب (سولار)	٨٠٠٠	٢٧.٧٥	٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	١	٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.١	٦٢٠.١	٥٦٦	٠.٩٥٥٨٣٠.٤	٢,١٢١.٩٤
	خرسانة مسلحة (سولار)	٣٦٠	٢٧٣.٠	٣٠	أبريل-٢٤	٣٠	١	٩٨٢,٨٠٠,٠٠٠	٠.١	٤٨٠	٣٢٣.٧	٠.٤٨٢٨٥٤٩	٤٧,٤٥٤.٩٤
	خرسانة مسلحة (أسمنت)	٣٦٠	٢٧٣.٠	٣٠	أبريل-٢٤	٣٠	١	٩٨٢,٨٠٠,٠٠٠	٠.٣	٣٦٨.٦	١٦٤.٥	٠.٣٧٢٢١٨٨٤٥	٣٦٥,٨١٦.٦٨
مستحدث	سطحية ٦ سم (بيتومين)	٨٠٠٠	٣١٩	٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	١	٢,٥٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	.	٥٤,٠٩٢.٣٤
	سطحية ٦ سم (سولار)	٨٠٠٠	٣١٩	٣٠	نوفمبر-٢٤	٣٠	١	٢,٥٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.١	٢٨٠.٧	١٦٤.٥	٠.٢١١٩١٤٨٩٤	٧٥١,٢١٥.٧٦
الإجمالي													

مستخلص ٣ جاري

٢٠٢٤ / ١٢ / ١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٤ / ١٢

استلام موقع ٤ / ١٢ / ٢٠٢٢

تاريخ آخر قائمة مطبقة

تاريخ موافقة رئيس الهيئة

كميات التكسير والخرسانات تم تنفيذها خلال شهر ابريل ٢٠٢٤

كميات التشريب والسطحية تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤

لجميع البنود عدا الأسفلت

لبنود الأسفلت { التشريب }

المرشدة

مستخلص ٣ جاري

مستخلص ٣ جاري

مستخلص ٣ جاري

لبن

مستخلص ٣ جاري

فروق أسعار عملية رفع كفاءة الطريق من فاقوس / الحسينية / الملكين البحرية/ الست هوه /الأخويه
 / الكباشنة حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع السادس } عقد رقم ٧٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ هـ
 مستخلص ٤ جاري
 ٢٠٢٤/١٢/٠٢ حتى ٢٠٢٥ / ٢ / ١٢
 شركة نوافلكو للمقاولات
 استلام موقع ٤ / ١٢ / ٢٠٢٢
 تاريخ آخر قائمة مطبقة ٢٠٢٢/٠١/٠١
 شهر الأساس للبند المستحدث سطحية ٦ سم ديسمبر ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٧	تشريب (بيتومين)	١٤٧٠٠	٢٧.٧٥	٧٣	ديسمبر-٢٤	٣٠	٠.٤١٠٩٥٨٩	١٦٧,٦٤٠.٤١	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	١٣٢,٤٣٢.٨٣
		١٤٧٠٠	٢٧.٧٥	٧٣	يناير-٢٥	٣١	٠.٤٢٤٦٥٧٥٣	١٧٣,٢٢٨.٤٢	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	١٣٦,٨٤٧.٢٥
		١٤٧٠٠	٢٧.٧٥	٧٣	فبراير-٢٥	١٢	٠.١٦٤٣٨٣٥٦	٦٧,٠٥٦.١٦	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	٥٢,٩٧٣.١٣
		١٤٧٠٠	٢٧.٧٥	٧٣	ديسمبر-٢٤	٣٠	٠.٤١٠٩٥٨٩	١٦٧,٦٤٠.٤١	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	١٥,٣٥٠.٢١
		١٤٧٠٠	٢٧.٧٥	٧٣	يناير-٢٥	٣١	٠.٤٢٤٦٥٧٥٣	١٧٣,٢٢٨.٤٢	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	١٥,٨٦١.٨٨
		١٤٧٠٠	٢٧.٧٥	٧٣	فبراير-٢٥	١٢	٠.١٦٤٣٨٣٥٦	٦٧,٠٥٦.١٦	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	٦,١٤٠.٠٨
		١٤٧٠٠	٢٧.٧٥	٧٣	ديسمبر-٢٤	٣٠	٠.٤١٠٩٥٨٩	١٦٧,٦٤٠.٤١	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	٠.٠٠٠
مستحدث	سطحية ٦ سم (بيتومين)	١٤٧٠٠	٣١٩	٧٣	ديسمبر-٢٤	٣٠	٠.٤١٠٩٥٨٩	١,٩٢٧,١٠٩.٥٩	٠.٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	٠.٠٠٠
		١٤٧٠٠	٣١٩	٧٣	يناير-٢٥	٣١	٠.٤٢٤٦٥٧٥٣	١,٩٩١,٣٤٦.٥٨	٠.٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	٠.٠٠٠
		١٤٧٠٠	٣١٩	٧٣	فبراير-٢٥	١٢	٠.١٦٤٣٨٣٥٦	٧٧٠,٨٤٣.٨٤	٠.٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	٠.٠٠٠
		١٤٧٠٠	٣١٩	٧٣	ديسمبر-٢٤	٣٠	٠.٤١٠٩٥٨٩	١,٩٢٧,١٠٩.٥٩	٠.٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	٠.٠٠٠
		١٤٧٠٠	٣١٩	٧٣	يناير-٢٥	٣١	٠.٤٢٤٦٥٧٥٣	١,٩٩١,٣٤٦.٥٨	٠.٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	٠.٠٠٠
		١٤٧٠٠	٣١٩	٧٣	فبراير-٢٥	١٢	٠.١٦٤٣٨٣٥٦	٧٧٠,٨٤٣.٨٤	٠.٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	٠.٠٠٠
		١٤٧٠٠	٣١٩	٧٣	ديسمبر-٢٤	٣٠	٠.٤١٠٩٥٨٩	١,٩٢٧,١٠٩.٥٩	٠.٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	٠.٠٠٠
الإجمالي													٣٥٩,٦٠٥.٣٨

مستخلص ٥ جاري
 ٢٠٢٥/٠٢/١٣ حتى ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٠
 استلام موقع ٤ / ١٢ / ٢٠٢٢

تاريخ آخر قائمة مطبقة ٢٠٢٢/٠١/٠١
 شهر الأساس للبند المستحدث سطحية ٦ سم ديسمبر ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
١	تطهير (سولار)	٢٠٠٠	٥	٩	فبراير-٢٥	٩	١	١٠,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٦٢٠.١	٣٢٣.٧	٠.١٨٣١٣٢٥٣	١,٨٣١.٣٣
٤	تكسير (سولار)	١٠٠	٨٠	٩	فبراير-٢٥	٩	١	٨,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٦٢٠.١	٣٢٣.٧	٠.١٨٣١٣٢٥٣	١,٤٦٥.٠٦
٦	أساس (سولار)	١٠٠٠	٣٨٥	٩	فبراير-٢٥	٩	١	٣٨٥,٠٠٠.٠٠	٠.١٥	٦٢٠.١	٣٢٣.٧	٠.١٣٧٣٤٩٣٩٨	٥٢,٨٧٩.٥٢
٧	تشريب (بيتومين)	٦٠٠٠	٢٧.٧٥	٩	فبراير-٢٥	٩	١	١٦٦,٥٠٠.٠٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	١٣١,٥٣١.٩٢
٢٢	تشريب (سولار)	٦٠٠٠	٢٧.٧٥	٩	فبراير-٢٥	٩	١	١٦٦,٥٠٠.٠٠	٠.٦٥	١٠٧٩.١	٤٨٧.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	١٣١,٥٣١.٩٢
	خرسانة مسلحة (سولار)	٤٥	٢٧٣٠	٩	فبراير-٢٥	٩	١	١٢٢,٨٥٠.٠٠	٠.١	٦٢٠.١	٣٢٣.٧	٠.٠٩١٥٦٦٦٥	١٥,٢٤٥.٧٨
	خرسانة مسلحة أسمنت (سولار)	٤٥	٢٧٣٠	٩	فبراير-٢٥	٩	١	١٢٢,٨٥٠.٠٠	٠.١	٦٢٠.١	٣٢٣.٧	٠.٠٩١٥٦٦٦٥	١١,٢٤٨.٩٢
مستحدث	سطحية ٦ سم (بيتومين)	٦٠٠٠	٣١٩	٩	فبراير-٢٥	٩	١	١,٩١٤,٠٠٠.٠٠	٠.٣	٦٢٨.٨	١٦٤.٥	٠.٨٤٦٧٤٧٧٢	١٠٤,٠٢٢.٩٦
	سطحية ٦ سم (سولار)	٦٠٠٠	٣١٩	٩	فبراير-٢٥	٩	١	١,٩١٤,٠٠٠.٠٠	٠.٦	١٠٧٩.١	١٠٧٩.١	٠.٧٨٩٩٨١٥٢٣	٠.٠٠٠
		٦٠٠٠	٣١٩	٩	فبراير-٢٥	٩	١	١,٩١٤,٠٠٠.٠٠	٠.١	٦٢٠.١	٦٢٠.١	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
الإجمالي													٣١٨,٢٢٥.٤٨

٢,٠٤٧,٣٩٥.٧٩

مستخلص ٥ جاري
 ٢٠٢٥/٠٢/١٣ حتى ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٠
 استلام موقع ٤ / ١٢ / ٢٠٢٢



مستخلص ٥ جاري

الطلبات طيه ، أو : لهذا } لوجب

١٠ إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج : صاحب الحق أو :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٠٤٧٩٥١٠٠	7
	الجملة	٢٠٤٧٩٥١٠٠	

رقم : _____
المختتم ذو التاريخ



(ب) الكاتب الموقوف

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
	٤٥٠٧	٢٩٠٤٧				
			إجمالي الأصل			
	قرش	جنيه				
			بيانات الاستقطاعات			
			عادي إضافي دمغة توقيع			
			قرش جنيه قرش جنيه قرش			
			رسم الدمغة صافي القيمة المطلوب صرفها			

المختتم ذو التاريخ

۲۹۷۰

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحرمات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القصة مرتبطة بها على الاعتماد

جاری

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الارادات

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

روجع في _____ سنة ٢٠٢ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠١٢ س ٢٠٢١ - ٧٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المخطوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة بـ

إمضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب

(٤) قيد فی سجل

(٥) أدرج في كشف

(۶) استقامت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ————— سنة ٢٠٢