

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد,,,

ايماء الى اعتماد المذكرة رقم (١) لسنة ٢٠٢٤ من قبل السيد اللواء المهندس رئيس مجلس الإدارة

بشأن كيفية تعديل عقود المقاولات "حساب فروق الأسعار" و ضوابط المحاسبة .

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم اعادة دراسة فروق الأسعار لعملية ازدواج طريق الخارجة /أسيوط (القطاع

الثاني) مقولة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق في المسافة من كم ٤٥ الى كم ٦٠ و كذلك اعمال

الأساس والاسفلت في المسافة من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢٠٠ باجمالى طول ٢١,٢ كم وذلك للمستخلصات

من ٣ الى ١٣.

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية

(علاء عبد العال حسين)



مهندس /

٣٧٦٦٣

Handwritten signature and initials.

تحريرا في ٢٠٢٤/٧/٧

مرفقات :-

عدد (١) استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١١) كشف فروق اسعار

دراسة فروق الأسعار بعد قرار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بمذكرة رقم (١) لسنة ٢٠٢٤

المستخلص	فروق الأسعار التي تم تحريرها قبل القرار	فروق الأسعار المستحقة بعد القرار	الفرق
مستخلص ٣	٣٣٤٤٢,٠٧	٣٣٤٤٢,٠٧	٠,٠٠
مستخلص ٤	٢٢٤٣٧,١٣	٢٢٤٣٧,١٣	٠,٠٠
مستخلص ٥	٢٢٧٦٤,٩٦	٢٢٧٦٤,٩٦	٠,٠٠
مستخلص ٦	١٥٥٢٥٨,٧٨	١٥٥٢٥٨,٧٨	٠,٠٠
مستخلص ٧	<u>٩٨٥٠٢,٠٥</u>	<u>١٧٢٣٤٧,٢٢</u>	<u>٧٣٨٤٥,١٧</u>
مستخلص ٨	<u>٨٥٣٨٢,٢٥</u>	<u>١٣٤٩٩١,٠٦</u>	<u>٤٩٦٠٨,٨١</u>
مستخلص ٩	٤٣٠٢٥,٩٧	٤٣٠٢٥,٩٧	٠,٠٠
مستخلص ١٠	٤٩٠٧٠,٦٨	٤٩٠٧٠,٦٨	٠,٠٠
مستخلص ١١	٤٧٥٨٦,١٦	٤٧٥٨٦,١٦	٠,٠٠
مستخلص ١٢	٤٢٣٦٩,٠٢	٤٢٣٦٩,٠٢	٠,٠٠
مستخلص ١٣	٣٦٠٨٧,٠٣	٣٦٠٨٧,٠٣	٠,٠٠
الإجمالي	٦٣٥٩٢٦,١٠	٧٥٩٣٨٠,٠٨	١٢٣٤٥٣,٩٨

مهندس الهيئة

J. P. Jones

مهندس الشركة

۴/ حکم علی ابوزید

مستخلص ٣ جاري	تاريخ البدء المقرر :	مشروع ازواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم وأعمال الأسس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢
	تاريخ التمهيد المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م	مقاول شركة النيل العامة للاتشاء و الطرق
مدة المشروع (٢٥) شهر	فروق الأسعار بعد القرار	
		عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

مستخلص (٣) جاري

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	المتغير	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهر المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الترخ	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعطيلات	قيمة فرق السعر
١	بالمتر المكعب نقل اترية صالحة وتشغيلها على طبقات الخ	م٣	٣٩,٦٠	المولار	٣	٢٧/١٢/٢٠٢٢	أكتوبر	١٥	%٢١	٣٠٠٠٠	٢٤٧٥٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٣٢٢٠,٤٨
		م٣	٣٩,٦٠	المولار			٣٠	%١٢	٣٠٠٠٠	٤٩٥٠٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٦٤٤٠,٩٦	
		م٣	٣٩,٦٠	المولار			٢٧	%٣٨	٣٠٠٠٠	٤٤٥٥٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٥٧٩٦,٨٧	
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٣) للبند رقم (١)																	
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسرات بمسافة النقل ١٣٥ كم	م٣	٣١٠,٠٠٠	المولار	٣	٢٧/١٢/٢٠٢٢	أكتوبر	١٥	%٢١	٤٥٠٠	٢٩٠١٢٥,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٣٧٨١,٦٣
		م٣	٣١٠,٠٠٠	المولار			٣٠	%١٢	٤٥٠٠	٥٨١٢٥٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٧٥١٣,٢٥	
		م٣	٣١٠,٠٠٠	المولار			٢٧	%٣٨	٤٥٠٠	٥٢٣١٢٥,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٦٨٠٦,٩٣	
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٣) للبند رقم ٥ (توريد و تشغيل الأساس مسافة النقل ١٣٥ كم)																	
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٣																	
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٣ بعد خصم ٠,٥٠ %																	

مهندس الشركة
محكم علي الجوزيلي

مستخلص ٤ جاري	تاريخ البدء المقرر :	مشروع قزواج طريق الخفرجة أسبوط (قطاع النقب) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم وأصل الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢ كم
	تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م	مقولة شركة التول العامة للإشياء و الطرق
مدة المشروع (٢٥) شهر		عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

فروق الأسعار بعد القرار

مستخلص ٤ جاري

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معدل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعطيات	قيمة فرق السعر
١	بشمز المكعب نقل اترية صالحة و تشغيلها على طبقت ... الخ	٣م	٣٩,٦٠	٤	السيارة	٢٠/٠٢/٢٠٢٣	١	١	٧%	٣٠٠٠	٨٦٤٠٠,٠٠	٢٠%	٣٣٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	١١٢٤,٢٤
		٣م	٣٩,٦٠	٤													
		٣م	٣٩,٦٠	٤													

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٤) للبند رقم (١)

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معدل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعطيات	قيمة فرق السعر
٥	بشمز المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس نضج تكسبر الكسرات .. مسافة النقل ٢٠ كم	٣م	١٩٥,٠٠	٤	السيارة	٢٠/٠٢/٢٠٢٣	١	١	٧%	٢٠٠٠	٢٨٣٦٣,٦٤	٢٠%	٣٣٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٣٦٩,٠٧
		٣م	١٩٥,٠٠	٤													
		٣م	١٩٥,٠٠	٤													

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٤) للبند رقم ٥ (توريد و تشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معدل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعطيات	قيمة فرق السعر
٥	بشمز المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس نضج تكسبر الكسرات .. مسافة النقل ١٣٥ كم	٣م	٣١٠,٠٠	٤	السيارة	٢٠/٠٢/٢٠٢٣	١	١	٧%	٥٠٠	١١٢٧٢,٧٣	٢٠%	٣٣٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	١٤٦,٦٨
		٣م	٣١٠,٠٠	٤													
		٣م	٣١٠,٠٠	٤													

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص (٤) للبند رقم ٥ (توريد و تشغيل الأساس مسافة النقل ١٣٥ كم)

٢٠١٦,٨٧																	
٢٢٥٤٩,٨٨																	
٢٢٤٣٧,١٣																	

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص (٤)

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص (٤) بعد خصم ٥,٠%

مشروع ازواج طريق الخارجة أسبوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأسس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالي طول ٢١,٢																	تاريخ البدء المقرر			مستخلص ٥ جاري	
مقاوله شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق																	تاريخ النهي المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م				
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)																	فروق الأسعار بعد القرار			مدة المشروع (٢٥) شهر	
مستخلص ٥ جاري																					
رقم البند	بيان البند	الوحدة	القيمة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الملح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعطيات	قيمة فرق السعر				
١	بمتر المكعب نثر تربة صالحة و تشغيلها على طبقت ... الخ	م ^٣	٣٩,٦٠	٥	السيول	١٦/٠٤/٢٠٢٢	فبراير	٨	%١٥	٢٧٠٠٠	١٥٥٥٢٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	-٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	٢٠٢٣,٦٢				
		م ^٣	٣٩,٦٠	٥	السيول		مارس	٣١	%٥٦	٢٧٠٠٠	٦٠٢٦٤٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	-٠,١٠٨	٠,٠٠٠	١٢٩٦٠,٣٩				
		م ^٣	٣٩,٦٠	٥	السيول		ابريل	١٦	%٢٩	٢٧٠٠٠	٣١٦٠٤٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	-٠,١٠٨	٠,٠٠٠	٦٦٨٩,٢٣				
٢١٦٧٣,٢٦		اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٥) للبند رقم (١)																			
رقم البند	بيان البند	الوحدة	القيمة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الملح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعطيات	قيمة فرق السعر				
٢	بمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا صخرية ... الخ	م ^٣	١٧,٠٠	٥	السيول	١٦/٠٤/٢٠٢٢	فبراير	٨	%١٥	٣٥٠٠	٨٦٥٤,٥٥	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٥٣,٦٠	-٠,٠٦٥	٠,٠٠٠	١١٢,٦١				
		م ^٣	١٧,٠٠	٥	السيول		مارس	٣١	%٥٦	٣٥٠٠	٢٣٥٣٦,٣٦	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	-٠,١٠٨	٠,٠٠٠	٧٢٩,٢٣				
		م ^٣	١٧,٠٠	٥	السيول		ابريل	١٦	%٢٩	٣٥٠٠	١٧٢٠٩,٠٩	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	-٠,١٠٨	٠,٠٠٠	٣٧٢,٢٥				
١٢٠٦,١٠		اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٥) للبند رقم (٢)																			
٢٢٨٧٩,٣٥		اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٥																			
٢٢٧٦٤,٩٦		اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٥ بعد خصم ٠,٥ %																			

مشروع تزويد طريق الخرجة لسيوط (قطاع الثاني) في مسافة من ١٠ كم واعمال الاساس والاسفلت في مسافة من ٦٠ كم الى ٦٦.٢ كم (منطقة تقب) بجملي طول ٢١.٢													
مقولة شركة النيل العامة للاشياء والطرق													
تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م													
تاريخ النهر المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م													
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠١/١٢٧٦)													
فروق الاسعار بعد القرار													
مستخلص ٦ جاري													
رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية مستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معدل التغير	رقم الفتح
١	بالمتر المكعب نقل التربة صالحة و تشغيلها على طبقات الخ	م ^٣	٣٩,٦٠	٦	المولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	ابريل	١٤	%١٧,٧٢	٤٢٠٠٠,٠٠	٢٩٤٧٤٤,٣٠	%٢٠	٣٦٧,٧٠
					المولار		مايو	٣١	%٣٩,٢٤	٤٢٠٠٠,٠٠	٦٥٢٦٤٨,١٠	%٢٠	٣٧١,٣٠
					المولار		يونيه	٣٠	%٣٧,٩٧	٤٢٠٠٠,٠٠	٦٣١٥٩٤,٩٤	%٢٠	٣٩٦,٢٠
					المولار		يوليو	٤	%٥,٠٦	٤٢٠٠٠,٠٠	٨٤٢١٢,٦٦	%٢٠	٣٩٦,٢٠
٤٩٤٧٣,٦٧													
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٦) للبند رقم (١)													
رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية مستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معدل التغير	رقم الفتح
٧	بالمتر المكعب اسفلت الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية الخ	م ^٣	١٧,٠٠	٦	المولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	ابريل	١٤	%١٧,٧٢	١٥٥٠٠,٠٠	٤٦٦٦٦,٢٠	%٢٠	٣٦٧,٧٠
					المولار		مايو	٣١	%٣٩,٢٤	١٥٥٠٠,٠٠	١٠٣٢٩٨,٧٣	%٢٠	٣٧١,٣٠
					المولار		يونيه	٣٠	%٣٧,٩٧	١٥٥٠٠,٠٠	١٠٠٠٦٣,٢٩	%٢٠	٣٩٦,٢٠
					المولار		يوليو	٤	%٥,٠٦	١٥٥٠٠,٠٠	١٣٢٤١,٧٧	%٢٠	٣٩٦,٢٠
٧٨٣٨,٠٩													
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٦) للبند رقم (٢)													
رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية مستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معدل التغير	رقم الفتح
٨	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة اسفلت نتج تكسير الكسرات مسافة تقب ٢٠ كم	م ^٣	١٩٥,٠٠	٦	المولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	ابريل	١٤	%١٧,٧٢	١٤٠٠٠,٠٠	٤٨٣٧٩٧,٤٧	%٢٠	٣٦٧,٧٠
					المولار		مايو	٣١	%٣٩,٢٤	١٤٠٠٠,٠٠	١٠٧١٢٦٥,٨٢	%٢٠	٣٧١,٣٠
					المولار		يونيه	٣٠	%٣٧,٩٧	١٤٠٠٠,٠٠	١٠٣٦٧٠,٨٦	%٢٠	٣٩٦,٢٠
					المولار		يوليو	٤	%٥,٠٦	١٤٠٠٠,٠٠	١٣٨٢٢٧,٨٥	%٢٠	٣٩٦,٢٠
٨١٢٠٦,٧٨													
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٦) للبند رقم ٥ (توريد و تشغيل الاساس مسافة النقل ٢٠ كم)													
رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية مستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معدل التغير	رقم الفتح
٩	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة اسفلت نتج تكسير الكسرات (مسافة تقب ١٣٥ كم)	م ^٣	٣١٠,٠٠	٦	المولار	٢٠٢٢/٠٧/٠١	ابريل	١٤	%١٧,٧٢	١٩٠٠٠,٠٠	١٠٤٣٧٩,٧٥	%٢٠	٣٦٧,٧٠
					المولار		مايو	٣١	%٣٩,٢٤	١٩٠٠٠,٠٠	٢٣١١٢٦,٥٨	%٢٠	٣٧١,٣٠
					المولار		يونيه	٣٠	%٣٧,٩٧	١٩٠٠٠,٠٠	٢٢٣١٧٠,٨٩	%٢٠	٣٩٦,٢٠
					المولار		يوليو	٤	%٥,٠٦	١٩٠٠٠,٠٠	٢٩٨٢٢,٧٨	%٢٠	٣٩٦,٢٠
١٧٥٢٠,٤٤													
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٦) للبند رقم ٥ (توريد و تشغيل الاساس مسافة النقل ١٣٥ كم)													
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٦													
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٦ بعد خصم ٠,٥٠ %													
١٥٦٠٣٨,٩٧													
١٥٥٢٥٨,٧٨													

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسبوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة التقيب) بإجمالي طول ٢١,٢	تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م																
	تاريخ التمهيد المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م																
مقولة شركة النيل العامة للأشياء و الطرق																	
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)																	
فروق الأسعار بعد القرار																	
مدة المشروع (٢٥) شهر																	
مستخلص ٧ جاري																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	القيمة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معدل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التطهيرات	قيمة فرق السعر
١	بالمتر المكعب نقل تربة صلابة و تشغيلها على طبقات الغ....	م٣	٣٩,٦٠	٧	المولار	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	٢٧	%١٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٥١٤٨٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	١٩٩٠٩,٧٣
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٧) للبند رقم (١)																	
١٩٩٠٩,٧٣																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	القيمة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معدل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التطهيرات	قيمة فرق السعر
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس نتج تكسير الكسرات بمسافة النقل ٢٠ كم	م٣	١٩٥,٠٠	٧	المولار	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	٢٧	%١٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٥٨٥٠٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	٢٢٦٢٤,٧٠
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٧) للبند رقم (٥) (توريد و تشغيل الأساس بمسافة النقل ٢٠ كم)																	
٢٢٦٢٤,٧٠																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	القيمة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معدل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التطهيرات	قيمة فرق السعر
٦	بالمتر المسطح إنشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطهير MCO بمعدل ١,٢ كجم / م٢ اسفل طبقات الرصف	م٢	٢٥,٠٠	٧	المولار	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	٢٧	%١٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٦٧٥٠٠٠,٠٠	%١٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	١٣٠٥٢,٧١
١١٧٦٢٦,١٥																	
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٧) للبند رقم (٦)																	
١٣٠٦٧٨,٨٦																	
١٧٣٢١٣,٢٩																	
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٧ جاري																	
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٧ جاري بعد خصم ٥,٠%																	
١٧٢٣٤٧,٢٢																	

مشروع ازدواج طريق الخارجية لسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم وأعمال الأساس والإسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة النفط) بإجمالي طول ٢١,٢ كم																	تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١																
مقاوله شركة النيل العامة للإنشاء والطرق																	تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١																
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٣٦)																	فروق الأسعار بعد القرار																
مدة المشروع (٢٥) شهر																	مستخلص ٨ جاري																
مستخلص ٨ جاري																																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر																
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات بمسافة النقل ٢٠ كم	م ^٣	١٩٥,٠٠	٨	السولار	٢٠٢٢/٠٩/١٠	أغسطس	٣١	%٧٥,٦١	٦٠٠٠	٨٨٤٦٣٤,١٥	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	٢٤٢١٢,٩٦																
					السولار		سبتمبر	١٠	%٢٤,٣٩	٦٠٠٠	٢٨٥٣٦٥,٨٥	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	١١٠٣٦,٤٤																
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٨) للبند رقم ٥ (توريد وتشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)																	٤٥٢٤٩,٤٠																
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر																
٧	بالمتر المسطح اعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣د بسمك ٦ سم...الخ	م ^٢	١٣١,٠٠	٨	السولار	٢٠٢٢/٠٩/١٠	أغسطس	٣١	%٧٥,٦١	٤٥٠٠	٤٤٥٧١٩,٥١	%١٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	٨٦١٩,٠٣																
					السولار		سبتمبر	١٠	%٢٤,٣٩	٤٥٠٠	١٤٣٧٨٠,٤٩	%١٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	٢٧٨٠,٣٣																
					البيتومين		أغسطس	٣١	%٧٥,٦١	٤٥٠٠	٤٤٥٧١٩,٥١	%٥٠	٤٩٠,٥٠	٦٢٢,٠٠	٠,٢٦٨	٠,٠٠	٥٩٧٤٧,٣١																
					البيتومين		سبتمبر	١٠	%٢٤,٣٩	٤٥٠٠	١٤٣٧٨٠,٤٩	%٥٠	٤٩٠,٥٠	٦٢٢,٠٠	٠,٢٦٨	٠,٠٠	١٩٢٧٣,٣٣																
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٨) للبند رقم ٧ (الرابطة)																	٩٠٤٢٠,٠١																
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٨																	١٣٥٦٦٩,٤١																
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٨ بعد خصم ٠,٥٠ %																	١٣٤٩٩١,٠٦																

س.ع.س

مكتب علي أبو زيد

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسبوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢																	
مقاوله شركة النيل العامة للإنشاء والطرق																	
تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م																	
تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م																	
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)										فروق الأسعار بعد القرار							
مدة المشروع (٢٥) شهر																	
مستخلص ٩ جاري																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الأسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر
١	بالمتر المكعب نقل التربة صالحة و تشغيلها على طبقات الخ	م ^٣	٣٩,٦٠	٩	السولار	٢٠٢٣/١٠/١٦	سبتمبر	٢٠	%٥٥,٥٦	١١٠٠٠	٢٤٢٠٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	٩٣٥٩,٢٨
					السولار		أكتوبر	١٦	%٤٤,٤٤	١١٠٠٠	١٩٣٦٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	٧٤٨٧,٤٢
إجمالي فروق الأسعار عن مستخلص رقم (٩) للبند رقم (١)																	
١٦٨٤٦,٧٠																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الأسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسب الكسارات بمسافة النقل ٢٠ كم	م ^٣	١٩٥,٠٠	٩	السولار	٢٠٢٣/١٠/١٦	سبتمبر	٢٠	%٥٥,٥٦	٢٥٠٠	٢٧٩١٦٦,٦٧	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	١٤٦٦٤,١٦
					السولار		أكتوبر	١٦	%٤٤,٤٤	٢٥٠٠	٢٠٣٣٣٢,٣٢	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	١١٧٣١,٣٣
إجمالي فروق الأسعار عن مستخلص رقم (٩) للبند رقم ٥ (توريد وتشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)																	
٢٦٣٩٥,٤٨																	
إجمالي فروق الأسعار عن مستخلص ٩																	
٤٣٣٤٣,١٨																	
إجمالي فروق الأسعار عن مستخلص ٩ بعد خصم ٠,٥٠ %																	
٤٣٠٢٥,٩٧																	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢																		تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م		مستخلص ١٠ جاري	
مقاوله شركة النيل العامة للإنشاء والطرق																		تاريخ النهاء المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م			
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)																		فروق الأسعار بعد القرار		مدة المشروع (٢٥) شهر	
مستخلص ١٠ جاري																					
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الأسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر				
١	بالمتر المكعب نقل اترية صالحة و تشغيلها على طبقات الخ	م ^٣	٣٩,٦٠	١٠	السولار	٢٠٢٣/١١/١٩	أكتوبر	١٥	%٤٤,١٢	١٢٠٠٠	٢٠٩٦٤٧,٠٦	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	٨١٠٨,٠٤				
					السولار		نوفمبر	١٩	%٥٥,٨٨	١٢٠٠٠	٢٦٥٥٥٢,٩٤	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	١٣٥٩٧,٥٩				
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٠) للبند رقم (١)																		٢١٧٠٥,٦٣			
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الأسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر				
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات بمسافة النقل ٢٠ كم	م ^٣	١١٥,٠٠	١٠	السولار	٢٠٢٣/١١/١٩	أكتوبر	١٥	%٤٤,١٢	٣١٠٠	٢٦٦٦٩١,١٨	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠	١٠٣١٤,٢٠				
					السولار		نوفمبر	١٩	%٥٥,٨٨	٣١٠٠	٣٣٧٨٠٨,٨٢	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	١٧٢٩٧,٤٤				
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٠) للبند رقم ٥ (توريد و تشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)																		٢٧٦١١,٦٤			
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٠																		٤٩٣١٧,٢٧			
إجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٠ بعد خصم ٠,٥٠ %																		٤٩٠٧٠,٦٨			

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



مستخلص ١١ جاري	تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م	سروح الدواج طريق الخارجة أسبوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالي طول ٢١,٢
مدة المشروع (٢٥) شهر	تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م	مقاولة شركة النيل العامة للانشاء والطرق
	فروق الاسعار بعد القرار	عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

مستخلص ١١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليبات	قيمة فرق السعر
١	بالمتر المكعب نقل اتربة صالحة و تشغيلها على طبقات الخ	م ^٣	٢٩,٦٠	١١	السولار	٢٠٢٢/١٢/١٠	نوفمبر	١١	%٥٢,٣٨	١٥٠٠٠	٣١١١٤٢,٨٦	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠٠	١٥٩٣٢,٠١
					السولار		ديسمبر	١٠	%٤٧,٦٢	١٥٠٠٠	٢٨٢٨٥٧,١٤	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠٠	١٤٤٨٣,٦٥

اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١١) للبند رقم (١)

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليبات	قيمة فرق السعر
٢	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات المكنكة في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... الخ	م ^٣	١٧,٠٠	١١	السولار	٢٠٢٢/١٢/١٠	نوفمبر	١١	%٥٢,٣٨	٢٠٠٠٠	١٧٨٠٩٥,٢٤	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠٠	٩١١٩,٣٣
					السولار		ديسمبر	١٠	%٤٧,٦٢	٢٠٠٠٠	١٦١٩٠٤,٧٦	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠٠	٨٢٩٠,٣٠

اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١١) للبند رقم (٢)

٤٧٨٢٥,٢٩	اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص ١١
٤٧٥٨٦,١٦	اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص ١١ بعد خصم ٠,٥٠ %

مهندس الهيئة

٢٠٢٢/٨/١٠

مهندس الشركة
٢٠٢٢/٨/١٠

مشروع ازدواج طريق الخارجية أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالى طول ٢١,٢		تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م		مستخلص ١٢ جاري													
مقاوله شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		تاريخ النھو المقرر: ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م															
عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)		فروق الأسعار بعد القرار		مدة المشروع (٢٥) شهر													
مستخلص ١٢ جاري																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معامل التعديل	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر
١	بالمتر المكعب نقل اترية صالحة و تشغيلها على طبقات الخ	م٣	٣٩,٦٠	١٢	السولار	٢٠٢٢/٠١/١٧	ديسمبر	٢١	%٥٥,٢٦	٢١٠٠٠	٤٥٩٥٦٨,٤٢	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠٠	٢٣٥٣٢,١٢
					السولار		يناير	١٧	%٤٤,٧٤	٢١٠٠٠	٢٧٢٠٣١,٥٨	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠٠	١٩٠٤٩,٨١
اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٢) للبند رقم (١)																	
٤٢٥٨١,٩٣																	
اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص ١٢																	
٤٢٥٨١,٩٣																	
اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص ١٢ بعد خصم ٠,٥٠ %																	
٤٢٣٦٩,٠٢																	

مهندس الهيئة

٢٠٢٢

مهندس الشركة
٢/ مكش علي الجوزيل

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالي طول ٢١,٢		تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م															
		تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م															
مقاوله شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		فروق الأسعار بعد القرار		عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)													
مدة المشروع (٢٥) شهر																	
مستخلص ١٣																	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر
١	بالمتر المكعب نقل لربة صالحة وتشغيلها على طبقات الخ	م٣	٣٩,٦٠	١٣	السولار	٢٠٢٤/٠١/٢٩	يناير	١٢	%١٠٠,٠٠	١٠٥٠٠	٤١٥٨٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	٢١٢٩٠,٩٦
٢١٢٩٠,٩٦		اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٣) للبند رقم (١)															
رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليلات	قيمة فرق السعر
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات بمسافة النقل ٢٠ كم	م٣	١١٥,٠٠	١٣	السولار	٢٠٢٤/٠١/٢٩	يناير	١٢	%١٠٠,٠٠	١٥٠٠	٢٩٢٥٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	١٤٩٧٧,٤١
١٤٩٧٧,٤١		اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١٣) للبند رقم ٥ (توريد و تشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)															
٣٦٣٦٨,٣٧		اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٣															
٣٦٠٨٧,٠٢		اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ١٣ بعد خصم ٠,٥٠ %															

مهندس الهيئة
محمد عادل

مهندس الشركة
أحمد علي أبو زيد