

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥١ / ٢ / ١٥

**السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الطرق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية أستكمال صيانة ورفع كفاءة
طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثالث والرابع } من كم ٩ حتى كم ١٢.٥ بطول ٣.٥٠ كم مركز شربين
محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٥٠٥ .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والالتبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافقنا برقم ولنايت السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٧ / ١٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } استمارة ٥٠ ع.ح
عدد { } معمل المنطقة
عدد { } حصر أعمال
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



اصحيت
١٤



جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ _____

مصلحة : مصلحة إدارية للمحاسبة

قسم : المحاسبة

المبلغ المستحق إلى : مكتب المحاسبة العامة

بموجب : الطلبات طيه ، أو : حساب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : _____

يسحب باسم : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٩٠٨٥٠٦٠٥	
الجملة		٩٠٨٥٠٦٠٥	

الجملة

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المحسوب

الختم ذو التاريخ _____

رئيس المصلحة _____

عدد المرفقات

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات	نوع الخصم
بند	قسم
فصل	جنيه
فرع	قرش
إجمالي الأصل	
بيانات الاستقطاعات	جنيه
قرش	
عادي	
إضافي	
دمغة توقيع	
قرش	
رسم الدمغة	
صافي القيمة المطلوب صرفها	

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاري : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠٢

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠١٢ س ٢٠٢٤ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح»)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك

إذن صرف

تحت رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك

إذن صرف

أدرج في كشف

(٦) استلمت

في سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٤ } جارى
عن عملية أستكمال صيانة ورفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثالث والرابع } من كم ٩ حتى كم ١٢,٥ بطول ٣,٥٠ كم
مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

إدارة العقود ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٥٥٥ المقدر رقم ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤ بتاريخ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٥ / ٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		التردد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١٧٥	٨١	٣م	٤٧٤٠	٦١٠	٥٣٥٠	جاري	٢٥	٤٣٤٢٨٦	-	-	٢٥	٤٣٤٢٨٦	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة	٦١	٣٢٧	٣م	-	١٩٥٠	١٩٥٠	جاري	٥٠	٦٣٨٨٣٩	-	-	٥٠	٦٣٨٨٣٩	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٦٩١	٣م	٥٨٠٠	٦٠٠	٦٤٠٠	جاري	-	٤٤٢٢٤٠٠	-	-	-	٤٤٢٢٤٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد وفرش طبقة تشريب	-	٦٠	٢م	٢٣٧٥٠	٢١٥٠	٢٥٩٠٠	جاري	-	١٥٥٤٠٠٠	-	-	-	١٥٥٤٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية ٦ سم	-	٣١٩	٢م	٢٣٧٥٠	٢١٥٠	٢٥٩٠٠	جاري	-	٨٢٦٢١٠٠	-	-	-	٨٢٥٢١٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٩	رفع أو خفض منسوب المطابق وغرف التفتيش	-	٥٥٠	عدد	٤٠	٨	٤٨	جاري	-	٢٦٤٠٠	-	-	-	٢٦٤٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١٠	أعمال تركيب غطاء GRB قطر ٧٠ سم	-	٤٧٠٠	عدد	٩	٣	١٢	جاري	-	٥٦٤٠٠	-	-	-	٥٦٤٠٠	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
	قطر ٨٠ سم	-	٥١٠٠	عدد	٤	٤	٨	جاري	-	٤٠٨٠٠	-	-	-	٤٠٨٠٠	والتحذيرية .
	إجمالي الكارتات							الإجمالي	٧٥	١٥٤٣٥٢٢٥	-	-	٧٥	١٥٤٣٥٢٢٥	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	-	١٣	٣م	-	١٩٥٠	١٩٥٠	جاري	-	٢٥٣٥٠	-	-	-	٢٥٣٥٠	بالمستخلص .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	٥٨٠٠	٦٠٠	٦٤٠٠	جاري	-	١٦٠٠٠٠	-	-	-	١٦٠٠٠٠	٨- التقارير متواجدة .
٣	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية ٦ سم	-	٣	٢م	٢٣٧٥٠	٢١٥٠	٢٥٩٠٠	جاري	-	٧٧٧٠٠	-	-	-	٧٧٧٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
	إجمالي الكارتات							إجمالي الكارتات	-	٢٦٣٠٥٠	-	-	-	٢٦٣٠٥٠	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
															١١- سيارة العملية متواجدة بالمنطقة .
															١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠٠ جنيه على البند رقم (٥)
															سطحية لحين أستكمال باقى التجارب .
															مهندس العملية
															التوقيع
															الأسم
															١٥٦٨٨٢٧٥ ٥٠ ١٠٠٠٠ - ١٥٦٩٨٢٧٥ ٧٥ الإجمالي العام

مهندس الإشراف الأسف التوقيع
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٣٦٧٩٧٩٩,٥٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٠٠٨٥٠٦,٢٥ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتدت من

تحريراً فى
توقيع
مدير الأعمال الأسف
مهندس الشركة الأسف
أقر بصحة ذلك
سنة
أقر بصحة ذلك

مهندس الإشراف الأسف التوقيع

سنة

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

رقم المستند (عدد الملاحظات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف

 CamScanner