

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥٩٤ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية أستكمال مسار الطريق الدائرى
حول مدينة أبو كبير مرحلة أولى تنفيذ شركة الكفراوى للمقاولات .

برجاء اللفضله بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافالنا برقم هلا ريك السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها
بملف العملية.

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٤ / ١٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ج.
عدد { ٢ } معمل
عدد { ٣ } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



نرغب لباست



عماد الصرف
بسمه الله الرحمن الرحيم

} إذن صرف على :
 } شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٧٩٠	٠٠٠٠٠٠٠٠
		٧	
	الجملة	٥٧٩٠	٠٠٠٠٠٠٠٠

رئيس القسم

۲.۲ —

(ب) الكاتب المنوط

عدد الرفقات		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						
بيانات			نوع الخصم				قرش	جنيه
			قسم	فرع	فصل	بند		
حصة الزعماء لخدمة المجتمع (١٢)								٥٠٠٠٠٠
مدرسة أستاذ سارة إبراهيم إبراهيم								
حول مدونة أكرم لادري								
			إجمالى الأصل					
بيانات الاستقطاعات							قرش	جنيه
عادى								
إضافى								
دمغة توقيع								
قرش								



۱۱۰۷ع

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإيمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإيمضاء : _____
 (٣) إقرار بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ تاريخ _____ الإيمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة _____ روجع في _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب النوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشكايات

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____
شيك _____
إذن صرف _____
امضاء طالب أو كاتب التصدير _____
في _____ سنة ٢٠٢

عن عملية أستكمال مسار الطريق الدائرى حول مدينة أبو كبير مرحلة أولى

مستخلص رقم { ٣ }

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٣ / ١١

مع شركة الكفراوى للمقاولات

بتاريخ ٢٠٢٣ / ٦ / ٨

العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٧٤

بمادة العقود

رقم البند	البند	الفئة		الوقت بـ	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		ق	جنيه						ق	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	
١	أعمال توريد وتركيب مواسير الخرسانة المسلحة	-	٣٩٠٠	٣م	٥٠٠	٢٠٠	٧٠٠	جاري	-	٢٧٣٠٠٠٠	-	-	-	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد خرسانة عادية لحماية المواسير	-	١٥٣٥	٣م	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٤٠٠٠	جاري	-	٦١٤٠٠٠٠	-	٥٠٠٠٠	-	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	توريد وتوضيب ورص حديد تسليح من الصلب	-	٤٤٥٠٠	٣م	٣٥	٢٠	٥٥	جاري	-	٢٤٤٧٥٠٠	-	-	-	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
								الإجمالي	-	١١٣١٧٥٠٠	-	٥٠٠٠٠	-	-	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
															٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
															٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
															بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
															والتحذيرية .
															٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
															بالمستخلص .
															٨- التقارير متواجدة
															٩- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
															١٠- سيرة العملية غير متواجدة بالنقطة .
															١١- حجز مبلغ ٥٠٠٠٠,٠٠٠ جنيه على البند رقم (٢)
															خرسانة عادية لحين أستكمال التقارير العملية .
															مهندس العملية
															الاسم
															التوقيع
															١١٢٦٧٥٠٠ - ٥٠٠٠٠ - ١١٣١٧٥٠٠ - الإجمالي العام

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٦٤٧٧٥٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٧٩٠٠٠٠,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
مهندس الشركة الاسم
التوقيع

سنة
رؤج فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

تحريراً فى
تحريراً فى